



УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 марта 2020 года

№ 49-уг

Иркутск

О координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области», указа Губернатора Иркутской области от 27 июня 2019 года № 134-уг «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области», а также для координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

ПО С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить состав штаба по координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить Положение о штабе по координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области (прилагается).

3. Утвердить план-график реализации мероприятий по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции или строительству объектов жилищного строительства и инфраструктуры, пострадавших или утраченных в результате наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области (прилагается).

4. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 2 августа 2019 года № 167-уг «О создании областного штаба по ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области, восстановлению жилья и пострадавшей инфраструктуры».

5. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

И.И. Кобзев

**СОСТАВ ШТАБА ПО КООРДИНАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ
НАВОДНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШЕГО В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

Председатель штаба по координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области (далее – Штаб):

Кобзев Игорь Иванович	Временно исполняющий Губернатора Иркутской области	обязанности
--------------------------	---	-------------

Заместители председателя Штаба:

Волков Дмитрий Анатолиевич	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (по согласованию);
-------------------------------	---

Левченко Евгений Павлович	Представитель общественности (по согласованию);
------------------------------	--

Шкуропат Юрий Александрович	Президент Союза строителей Иркутской области (по согласованию);
--------------------------------	--

Дорофеев Владимир Юрьевич	Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области
------------------------------	--

Секретари Штаба:

Кручинин Илья Викторович	Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
-----------------------------	---

Лобач Александр Тимофеевич	Начальник управления аналитики, стимулирования и реализации проектов министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
-------------------------------	--

Подгруппы Штаба:

Руководитель подгруппы «Проектирование и получение разрешительной документации»:

Свиркина Светлана Дмитриевна	Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
---------------------------------	---

Руководитель подгруппы «Строительство объектов жилищного строительства – многоквартирных, индивидуальных жилых домов»:

Кручинин Илья Викторович	Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
-----------------------------	---

Руководитель подгруппы «Строительство объектов социально-культурного назначения»:

Хомутильников
Иван Владимирович Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Руководитель подгруппы «Осуществление контроля»:

Билалов
Борис Биктимирович Руководитель службы государственного строительного надзора Иркутской области

Руководитель подгруппы «Экономическое развитие, финансы, нормотворчество и имущественные вопросы»:

Дорофеев
Владимир Юрьевич Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области

Руководитель подгруппы «Природопользование, жилищно-коммунальное хозяйство и сельское хозяйство»:

Магомедов
Теймур Талехович Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

Руководитель подгруппы «Территориальное планирование и комплексная застройка территорий»:

Протасова
Екатерина Васильевна Руководитель службы архитектуры Иркутской области – главный архитектор Иркутской области

Члены Штаба:

Апанович
Елена Владимировна Исполняющая обязанности министра образования Иркутской области;

Барышников
Олег Борисович Член общественного совета министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (по согласованию);

Битаров
Александр Семенович Председатель Совета директоров АО ФСК «Новый город» (по согласованию);

Боброва
Светлана Владимировна Заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике;

Богданович
Людмила Валерьевна Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области;

Бояринова
Наталья Вениаминовна Исполняющая обязанности министра финансов Иркутской области;

Бровко
Виктор Александрович Генеральный директор Исполнительной дирекции Союза строителей Иркутской области (по согласованию);


Быргазова
Марина Александровна Исполняющая обязанности министра имущественных отношений Иркутской области;

Величко Александр Владимирович	Мэр муниципального образования «Тайшетский район» (по согласованию);
Гильдебрант Михаил Иванович	Мэр муниципального образования «Тулунский район» (по согласованию);
Гордеев Владимир Николаевич	Заместитель министра экономического развития Иркутской области;
Десятов Валерий Алексеевич	Руководитель службы государственного жилищного надзора Иркутской области;
Дячук Руслан Александрович	Заместитель министра – начальник финансового управления министерства культуры и архивов Иркутской области;
Емелин Алексей Вячеславович	Исполняющий обязанности мэра Чунского районного муниципального образования (по согласованию);
Заварухин Андрей Александрович	Главный инженер ООО «Сибирский проектный институт» (по согласованию);
Карих Юрий Владимирович	Мэр муниципального образования «город Тулун» (по согласованию);
Коновалов Андрей Николаевич	Мэр Зиминского городского муниципального образования (по согласованию);
Крупенев Анатолий Анатольевич	Мэр муниципального образования «Нижнеудинский район» (по согласованию);
Ледяева Наталья Петровна	Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области;
Людвиг Михаил Густафович	Заместитель руководителя Енисейского бассейнового водного управления – начальник территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области (по согласованию);
Максимова Юлия Геннадьевна	Директор Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой» (по согласованию);
Малинкин Сергей Михайлович	Заместитель министра – начальник управления энергетике и газификации министерства жилищной политики, энергетике и транспорта Иркутской области;
Марач Сергей Владимирович	Мэр Черемховского районного муниципального образования (по согласованию);
Мари Алексей Петрович	Мэр муниципального образования «Куйтунский район» (по согласованию);

Мерваезова Юлия Алексеевна	Начальник управления строительства социальных объектов министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;
Минуллина Вера Павловна	Директор государственного казенного учреждения Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области»;
Модин Максим Николаевич	Мэр муниципального образования «Шелеховский район» (по согласованию);
Насыров Азат Мирзагитович	Начальник федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласованию);
Недурубкова Оксана Викторовна	Исполняющая обязанности министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области;
Никитина Наталья Владимировна	Мэр Зиминского районного муниципального образования (по согласованию);
Нураева Наталья Эдуардовна	Заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области;
Петренев Дмитрий Валерьевич	Исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области;
Путов Александр Викторович	Глава администрации Нижнеудинского муниципального образования (по согласованию);
Резник Илья Юрьевич	Исполняющий обязанности министра спорта Иркутской области;
Родионов Владимир Анатольевич	Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;
Рыморенко Игорь Александрович	Директор областного государственного автономного учреждения «Информационно-технический центр Иркутской области»;
Самойлович Владимир Васильевич	Мэр муниципального образования «Заларинский район» (по согласованию);
Савиных Дмитрий Федорович	Временно исполняющий обязанности руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области (по согласованию);
Солнцев Евгений Александрович	Помощник Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (по согласованию);

Сумароков Илья Павлович	Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области;
Урнышев Дмитрий Иванович	Директор государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области»;
Ушакова Татьяна Владимировна	Начальник главного правового управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;
Черниговский Максим Евгеньевич	Генеральный директор акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области»;
Шевченко Сергей Сергеевич	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области;
Шульц Алексей Гербертович	Мэр муниципального образования «Слюдянский район» (по согласованию);
Янков Юрий Петрович	Начальник экспертного управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Исполняющая обязанности
министра строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области



С.Д. Свиркина

**ПОЛОЖЕНИЕ О ШТАБЕ ПО КООРДИНАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ
НАВОДНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШЕГО В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Штаб по координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области (далее – Штаб) является координационным органом при Губернаторе Иркутской области, образованным в целях оперативного руководства и координации служб и ведомств по ликвидации последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области, восстановлению жилья и пострадавшей инфраструктуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области».

2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области и иными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ШТАБА

3. Основной задачей Штаба является координация мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области.

4. В соответствии с возложенными задачами Штаб осуществляет следующие функции:

1) осуществляет планирование мероприятий, необходимых для восстановления объектов жилищного строительства и инфраструктуры, пострадавших или утраченных в результате наводнения, произошедшего на территории Иркутской области в 2019 году (далее – Мероприятия) и предусмотренных указом Губернатора Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 323-уг «О программе ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области в 2019 году»;

2) разрабатывает графики реализации Мероприятий;

3) осуществляет контроль за исполнением графиков реализации Мероприятий;

4) разрабатывает комплекс мер для предотвращения (устранения) рисков неисполнения графиков реализации Мероприятий.

Глава 3. СОСТАВ И СТРУКТУРА ШТАБА

5. Состав Штаба утверждается указом Губернатора Иркутской области.

Штаб формируется в составе председателя Штаба, заместителей председателя Штаба, руководителей подгрупп Штаба, секретарей Штаба и иных членов Штаба.

6. В составе Штаба предусмотрено 7 подгрупп:

подгруппа Штаба «Проектирование и получение разрешительной документации»;

подгруппа Штаба «Строительство объектов жилищного строительства – многоквартирных, индивидуальных жилых домов»

подгруппа Штаба «Строительство объектов социально-культурного назначения»

подгруппа Штаба «Осуществление контроля»;

подгруппа Штаба «Экономическое развитие, финансы, нормотворчество и имущественные вопросы»

подгруппа Штаба «Природопользование, жилищно-коммунальное хозяйство и сельское хозяйство»

подгруппа Штаба «Территориальное планирование и комплексная застройка территорий».

7. Председатель Штаба:

1) определяет дату, время и место проведения заседания Штаба;

2) формирует повестку заседания Штаба;

3) ведет заседания Штаба;

4) подписывает протоколы заседаний и решения Штаба;

5) распределяет обязанности между членами Штаба.

8. Заместитель председателя Штаба:

1) исполняет обязанности председателя Штаба в его отсутствие;

2) организует исполнение решений, принятых Штабом;

3) решает иные вопросы, связанные с деятельностью Штаба.

9. Руководители подгрупп Штаба организуют работу подгрупп, докладывают о результатах работы подгрупп на заседании Штаба и несут персональную ответственность за принятые решения.

10. Секретари Штаба:

1) организуют подготовку информационно-аналитических материалов, проектов решений Штаба;

2) информируют членов Штаба и иных лиц, приглашенных для участия на заседание Штаба, о дате, времени, месте проведения заседания путем направления повестки дня не позднее одного календарного дня, предшествующего дню заседания;

3) оформляют протоколы заседаний Штаба.

11. Иные члены Штаба участвуют в заседаниях Штаба, предлагают вопросы для обсуждения на заседаниях Штаба, участвуют в обсуждении проектов решений Штаба, обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании Штаба вопросов.

12. На заседании Штаба могут присутствовать иные лица, приглашенные для участия в обсуждении конкретных вопросов повестки дня заседания Штаба.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШТАБА

13. Штаб осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на заседании Штаба и утверждается председателем Штаба.

14. Основной формой работы Штаба является заседание.

Заседания Штаба проводятся председателем Штаба, а в его отсутствие или по его поручению – заместителем председателя Штаба.

15. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю, и считаются правомочными при присутствии на них не менее половины лиц, входящих в состав подгруппы (подгрупп), принимающих участие в заседании.

16. Протоколы заседаний подготавливаются секретарем Штаба, согласовываются с заместителем председателя Штаба и без согласований с иными исполнительными органами государственной власти Иркутской области и структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области утверждаются председательствующим на заседании Штаба в течение 3 дней со дня проведения заседания.

17. Протокол заседания Штаба доводится секретарем Штаба до сведения лиц, входящих в состав Штаба, и других заинтересованных лиц в течение 3 дней со дня подписания протокола заседания Штаба.

18. Для реализации решений Штаба могут приниматься правовые акты Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, а также даваться поручения Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области.

19. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Штаба осуществляет министерство строительства дорожного хозяйства Иркутской области.

Исполняющая обязанности
министра строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области



С.Д. Свиркина

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПОСТРАДАВШИХ ИЛИ УТРАЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАВОДНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШЕГО В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование, адрес объекта	Кадитронный номер земельного участка (объекта недвижимости), необходимостью внесения изменений в ПИЗЗ	Ответственный МО, ПОГВ	Вид работ (строительство, ремонт зданий, капитальный ремонт, монтаж модульного здания, мероприятия капитального характера)	Наименование Заказчика	Акт обследования (номер, дата, наименование организации проводившей обследование)	Реконструкция технического задания на разработку проектной документации (номер, дата, кем утверждено)	Подготовка проектной документации												Строительно-монтажные работы						Заслужение органа государственного строительного надзора		Ввод объекта в эксплуатацию (ПЗ, Акт приема-передачи по контракту)													
								Проведение конкурсных процедур на подготовку проектной документации		Дата начала подготовки проектной документации		Дата окончания проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Результаты положительного заключения (номер, дата)	Разрешение на строительство	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Окончание выполнения работ		План	Факт	План	Факт															
								Начало	Окончание	План	Факт	План	Факт	План	Факт				План	Факт	План	Факт																			
								Начало	Окончание	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт																
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ																																									
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - "ГОРОД ТУЛУН"																																									
Объекты образования																																									
2019 год																																									
1	Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 6 в г. Тулуне по ул. Жданова, 14б	38:30:011901:146		Капитальный ремонт	Муниципальное образование - "Город Тулун"	ОАО "СДПБ" № 1807-18-106	приложение 1 к муниципальному контракту от 21.07.2019 № 221-19	Не проводилось в 9 ч 1 от 93 44-03	№ 221-19 от 23.07.2019 ОАО "Центральный проектный институт"	23.07.2019	23.07.2019	26.09.2019	10.10.2019	05.11.2019	05.11.2019	№ 38-1-1131-19 от 05.11.2019	Не требуется	ООО "СтройСервис" от 13.09.2019 № 16-2019, ООО "Шихан" от 24.08.2019 № 03-2019	12.08.2019	12.08.2019	25.09.2019	31.08.2019	Не требуется	31.08.2019	31.08.2019																
2	Капитальный ремонт в здании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна «Детский сад «Дюймовочка», пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 3а, бокс 1, бокс 2	38:30:011103:2116		Капитальный ремонт	Муниципальное образование - "Город Тулун"	ОАО "СДПБ" №145-ОТС-СК	приложение №1 к муниципальному контракту от 23.07.2019 № 222-19	Не проводилось в 9 ч 1 от 93 44-03	№ 222-19 от 23.07.2019 ОАО "Центральный проектный институт"	23.07.2019	23.07.2019	02.10.2019	10.10.2019	24.10.2019	24.10.2019	№ 38-1-1099-19 от 24.10.2019	Не требуется	ООО "ДомстройПроект" от 27.08.2019 № 19-18-26	27.08.2019	29.07.2019	02.09.2019	09.10.2019	Не требуется	10.10.2019	21.10.2019																
3	Капитальный ремонт в здании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна «Детский сад «Аленушка», пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, расположенного по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, д. 90а	38:30:011103:57		Капитальный ремонт	Муниципальное образование - "Город Тулун"	ОАО "СДПБ" №145-ОТС-СК	приложение №1 к муниципальному контракту от 23.07.2019 № 222-19	Не проводилось в 9 ч 1 от 93 44-03	№ 222-19 от 23.07.2019 ОАО "Центральный проектный институт"	23.07.2019	23.07.2019	11.09.2019	04.10.2019	31.10.2019	31.10.2019	№ 38-1-1125-19 от 31.10.2019	Не требуется	ООО "ДомстройПроект" от 27.08.2019 № 01-2019	28.08.2019	22.07.2019	10.11.2019	17.01.2020	Не требуется	01.10.2019	20.01.2020																
2020 год																																									
4	Модульное здание мастерских муниципального бюджетного образовательного учреждения города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 6» по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Жданова, 1Б	38:30:011901:146		Монтаж модульного здания	Муниципальное образование - "Город Тулун"	не требуется	приложение 1 к муниципальному контракту от 23.07.2019 № 206-2019	Не проводилось в 9 ч 1 от 93 44-03	№ 206-2019 от 23.07.2019 ООО "АЛС Модуль" г. Иркутск	25.09.2019	25.09.2019	18.11.2019	18.11.2019	18.12.2019	18.12.2019	№ 38-1-1003-19 от 18.12.19	Не требуется	ООО "Сибирский энергетический ресурс" от 24.08.2019 № 07-2019	30.12.2019	30.12.2019	01.03.2020	Не требуется	30.03.2020																		
5	Капитальный ремонт здания общежития филиала государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский педагогический колледж», г. Тулун, ул. Ленина, д. 4	38:30:011103:6		Капитальный ремонт	ГБОУ Иркутской области «Иркутский педагогический колледж»	558-ПТ-НО ООО Проект по выделению земель Иркутской области 2019, ООО ВО Иркутской области «Иркутский педагогический колледж» № 193/9 от 08.10.19	№ 171/19 от 13.11.2019 директором ГБОУ ИО «Иркутский педагогический колледж»	Не проводилось в 9 ч 1 от 93 44-03	№ 171/19 от 13.11.2019 ООО "Лаборатория шифранных технологий проектирования"	13.11.2019	13.11.2019	07.02.2020	07.02.2020	24.03.2020		Не требуется		01.04.2020	30.12.2020	Не требуется	30.12.2020																				
2021 год																																									
6	Строительство школы на 1275 мест, г. Тулун, мкр. Березовая роща	38:30:011201:2009		Строительство	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	не требуется	проект Технического задания	05.03.2020	25.04.2020	проект Контракта	25.04.2020			01.09.2020							10.09.2020	01.08.2021	15.08.2021	01.09.2021																	
7	Средняя общеобразовательная школа на 250 мест по адресу: Иркутская область, город Тулун, ул. 3-я Заречная, 4а	38:30:012301:2058		Строительство	Муниципальное образование - "Город Тулун"	не требуется	приложение 1 к муниципальному контракту от 20.09.2019 № 287-19	Не проводилось в 9 ч 1 от 93 44-03	ООО "Северный ветер" от 20.09.2019 № 287-19	20.09.2019	20.09.2019	15.03.2020		30.05.2020							01.06.2020	01.08.2021	01.08.2021	01.08.2021																	
8	Детский сад комбинированного вида «Радничок» г. Тулун, ул. Заречная	38:30:012301:2063 38:30:012301:2065		Строительство	Муниципальное образование - "Город Тулун"	не требуется	приложение №1 к муниципальному контракту от 26.11.2019 № 286-19	Не проводилось в 9 ч 1 от 93 44-03	ООО "СДПБ" от 26.11.2019 № 286-19	26.11.2019	26.11.2019	20.04.2020		25.06.2020							15.07.2020	15.07.2021	20.07.2021	01.08.2021																	
9	ДОО на 240 мест в г. Тулун Иркутской области	38:30:011901:9216 в настоящее время находится в стадии переезда в построенное (бесхозное) подзадание МУ "Город Тулун" и регистрации МО "Город Тулун"		Строительство	Муниципальное образование - "Город Тулун"	не требуется	приложение №1 к муниципальному контракту от 20.09.2019 № 299-19	Не проводилось в 9 ч 1 от 93 44-03	ООО "Северный ветер" от 20.09.2019 № 299-19	20.09.2019	20.09.2019	20.04.2020		25.06.2020							01.07.2020	22.06.2021	22.06.2021	22.06.2021																	
10	Строительство Муниципального автономного учреждения дошкольного образования города Тулуна «Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл»	38:30:011205:1814		Строительство	Муниципальное образование - "Город Тулун"	не требуется	приложение №1 к муниципальному контракту от 24.10.2019 № 343-19	Не проводилось в 9 ч 1 от 93 44-03	ООО "Семейный герметик" от 24.10.2019 № 343-19	24.10.2019	24.10.2019	10.03.2020		30.05.2020							01.06.2020	01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021																	
11	Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад на 140 мест в микрорайоне Угальшинов г. Тулун"	38:30:011901:9505		Строительство	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	не требуется	проект Технического задания	05.03.2020	25.04.2020	проект Контракта	25.04.2020			01.06.2020							01.08.2020	01.08.2021	15.08.2021	01.09.2021																	
12	Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад на 220 мест в микрорайоне Березовая роща, г. Тулун"	38:30:011201:2011		Строительство	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	не требуется	проект Технического задания	05.03.2020	25.04.2020	проект Контракта	25.04.2020			01.06.2020							01.08.2020	01.08.2021	15.08.2021	01.09.2021																	


№ п/п	Наименование, адрес объекта	Каталожный номер земельного участка (объекта недвижимости), кадастровый номер земельного участка и ГИЗУ	Ответственный МО, ПОГВ	Вид работ (строительные, ремонтно-технические, капитальный ремонт, монтаж модульного здания, мероприятия некапитального характера)	Наименование Заказчика	Акт обследования (номер, дата, наименование организации, проводившей обследование)	Реквизиты технического задания на разработку проектной документации (номер, дата, кем утверждено)	Подготовка проектной документации						Строительно-монтажные работы				Заключение органа государственного строительного надзора		Ввод объекта в эксплуатацию (ФР, Акт приема-передачи)								
								Проектирование		Контракт на подготовку проектной документации		Дата начала подготовки проектной документации		Дата окончания подготовки проектной документации		Реквизиты исполнительного заключения государственной экспертизы проектной документации	Разрешение на строительство	Начало выполнения работ		Окончание выполнения работ		План	Факт					
								Начало	Окончание	№	Дата	План	Факт	План	Факт			План	Факт	План	Факт							
Объекты административного назначения																												
2020 год																												
27	Капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: г. Тулуз, ул. Ленина, д. 19а пом. 1	38:30:011103:56	Муниципальное образование - "Город Тулуз" (Барх Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиридова С.Д.)	Капитальный ремонт	Муниципальное образование - "Город Тулуз"	ИП Глушан И.А. №012-21919-05	присоединение №1 к муниципальному контракту от 22.10.2019 №328-19	Не проводится, п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	ИП Глушан И.А. от 22.10.2019 №328-19	22.10.2019	22.10.2019	20.11.2019	20.11.2019	28.02.2020	27.02.2020			Не требуется	01.04.2020	01.08.2020	Не требуется	15.08.2020						
2021 год																												
28	Строительство здания автогазостанции муниципального предприятия муниципального образования - "Город Тулуз" «Многофункциональное транспортное предприятие» г. Тулуз, г. Тулуз	ул. Гаскранкина, 11 между земельными участками с кадастровыми номерами 38:30:011901:31, 38:30:011901:10, 38:30:011901:111	Муниципальное образование - "Город Тулуз" (Барх Ю.В.) Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Соловьева О.Ю.)	Строительство	Муниципальное образование - "Город Тулуз"	не требуется (в зоне митеринга)	Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа	15.05.2020 09.07.2020	Проводится сбор документации от проработки организацией для определения цены контракта	09.07.2020									01.02.2021	30.11.2021	15.12.2021	30.12.2021						
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ТУЛУЗСКИЙ РАЙОН"																												
Объекты образования																												
2019 год																												
29	Капитальный ремонт здания МОУ Архангельская ООШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулузский район, п. Архан, ул. Школьная, д. 1	38:15:111601:0003	Муниципальное образование "Тулузский район" (Гальдрант М.И.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиридова С.Д.) Министерство образования Иркутской области (Аланович Е.В.)	Строительство	Муниципальное образование "Тулузский район"	№ 555ТН/ИО от 14.08.2019 ООО "БЭИ" "Третьяков"	№ 123 от 22.08.2019 Договор аренды	Не проводится, п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	№123 от 22.08.2019 ООО "БЭИ" "Третьяков"	22.08.2019	22.08.2019	19.09.2019	19.09.2019	25.09.2019	25.09.2019			№ 38-14094-19 от 25.09.2019	13.02.2019 23.07.2019	13.02.2019 23.07.2019	11.03.2019 23.07.2019	11.03.2019 23.07.2019	25.12.2019	25.12.2019	27.12.2019	27.12.2019		
2021 год																												
30	Строительство вальс-ска на 128 мест, д. Елдокимова Тулузского района		Муниципальное образование "Тулузский район" (Гальдрант М.И.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиридова С.Д.) Министерство образования Иркутской области (Аланович Е.В.)	Строительство	Муниципальное образование "Тулузский район"	счет 354 тр.ИО счет 355 тр.ИО ООО Проектно-инженерский институт "ИркутскАвтомобиль"	проект Технического задания	01.04.2020 25.05.2020	проект Контракта	25.05.2020									01.10.2020	01.08.2021	15.08.2021	01.09.2021						
Объекты культуры																												
2020 год																												
31	Капитальный ремонт здания МКУ «ЦДШ п. Октябрьский-2», расположенного по адресу: Иркутская область, Тулузский район, п. Октябрьский-2, ул. Набережная, 10	38:17:045:201:251	Муниципальное образование "Тулузский район" (Гальдрант М.И.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиридова С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Дегух Р.А.)	Капитальный ремонт	МКУ культуры "Культурно-досуговый центр п. Октябрьский-2"	ООО "БЭИ" ИСМ" 30.10.2019 г.	Пр. № 1 в муз. центр "С-19 от 28.10.2019 г.	Не проводится, п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	№ 2-19 от 28.10.2019 г. ООО "Иркутские общестроительные предприятия"	28.10.2019	28.10.2019	06.11.2019	06.11.2019	21.10.2019	21.10.2019			№ 38-11226-19 от 05.12.2019	Не требуется	№ 3-19 от 26.12.2019 г. ООО "АрсСтройМед"	01.11.2019	26.12.2019	15.06.2020	30.06.2020	30.06.2020			
2021 год																												
32	Строительство культурно-досугового центра в деревне Елдокимова Елдокимовского муниципального образования	38:15:090:401:246	Муниципальное образование "Тулузский район" (Гальдрант М.И.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиридова С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Дегух Р.А.)	Строительство	Администрация Елдокимовского сельского поселения	ООО "БЭИ" ИСМ" 30.10.2019 г.	№ 7-19 от 21.10.2019 г.	Не проводится, п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	№ 261-4 от 21.10.2019 г.	21.10.2019	21.10.2019	11.12.2019	11.12.2019	30.04.2020					15.05.2020	30.12.2021	15.12.2021	30.12.2021						
Объекты здравоохранения																												
2020 год																												
33	Монтаж модульной котельной Инейской участковой больницы областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулузская городская больница», Тулузский район, с. Иней, ул. Коммуны, д. 89, лит. Ж	38:15:110102:343	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиридова С.Д.) Министерство здравоохранения Иркутской области (Лемкина И.П.)	Монтаж модульной котельной	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ООО «Либертика ин-формал технологий» ТОИИД-1001 от 26.07.2019 контракт № 13-19	Б.И. Удальцов, Главный врач: "ОГБУ Тулузская городская больница" Тулузская Е.В.	05.03.2020 25.04.2020		25.04.2020				01.06.2020	15.07.2020				01.08.2020	15.10.2020	15.10.2020	15.10.2020						
Объекты административного назначения																												
2020 год																												
34	Капитальный ремонт здания Администрации Тулузского муниципального района, расположенного по адресу: г. Тулуз, ул. Ленина, 75	38:30:011004:8	Муниципальное образование "Тулузский район" (Гальдрант М.И.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиридова С.Д.)	Капитальный ремонт	Муниципальное образование "Тулузский район"	№УП-02-36-3065 от 26.08.2019	№3 от 20.08.2019 мэр Тулузского муниципального района	Не проводится, п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	№3 от 20.08.2019 ООО "БЭИ" ИСМ"	20.08.2019	20.08.2019	15.05.2020		01.05.2020					01.06.2020	25.11.2020	Не требуется	25.11.2020						
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																												
Объекты культуры																												
2019 год																												
35	Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», расположенного по адресу: г. Нижнеудинск по ул. Ленина, 25	38:14:250:210:516	Нижнеудинское муниципальное образование (Путон А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиридова С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Дегух Р.А.)	Капитальный ремонт	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО "СДБС" 16.07.2019 г.	Пр. № 1 в муз. центр ОАО ЦДШ "№ 12" ЧС"	Не проводится, п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	ОАО "СДБС" №12ЧС 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	10.09.2019	10.10.2019	29.11.2019	29.11.2019			38-1-1255-19 от 29.11.2019	Не требуется	55 4С 13.09.2019 г. ИОБКАЛЕСТРОМ	16.09.2019	16.09.2019	25.12.2019	25.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	25.12.2019	25.12.2019
36	Ремонтно-восстановительные работы: Муниципальное казенное учреждение культуры «Музейно-культурный центр» г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 40	38:22:217:512:213	Нижнеудинское муниципальное образование (Путон А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиридова С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Дегух Р.А.)	Капитальный ремонт	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО "СДБС" 19.07.2019 г.	Пр. № 1 в муз. центр ОАО ЦДШ "№ 12" ЧС"	Не проводится, п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	ОАО "СДБС" №12ЧС 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	11.10.2019	11.10.2019	28.11.2019	28.11.2019			38-1-1195-19	Не требуется	54С 13.09.2019 г. ИОБКАЛЕСТРОМ	15.09.2019	15.09.2019	15.06.2020	30.12.2019	10.06.2020	20.12.2019	15.06.2020	30.12.2019
37	Ремонтно-восстановительные работы МБУ "Культурно-досуговое объединение" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 2	38:37:020:204:30	Нижнеудинское муниципальное образование (Путон А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиридова С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Дегух Р.А.)	Капитальный ремонт	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО "СДБС" 19.07.2019 г.	Пр. № 1 в муз. центр ОАО ЦДШ "№ 12" ЧС"	Не проводится, п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	ОАО "СДБС" №12ЧС 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	15.09.2019	13.09.2019	26.12.2019	26.12.2019			38-1-1316-19	Не требуется	50С 19.09.2019 г. ИОБКАЛЕСТРОМ	15.09.2019	15.09.2019	01.08.2020	30.12.2019	15.12.2019	15.12.2019	30.12.2019	30.12.2019

№ п/п	Наименование, адрес объекта	Календарный номер земельные участки (объекты недвижимости), кадастровый номер в ГИБУ	Ответственный МО, ПО/П	Вид работ (строительные, ремонтные, капитальный ремонт, монтаж модульного здания, мероприятия некапитального характера)	Наименование Заказчика	Акт обследования (номер, дата, наименование организации проводившей обследование)	Реквизиты технического задания на разработку проектной документации (номер, дата, кем утверждено)	Подготовка проектной документации								Строительно-монтажные работы				Заслуженные органы государственного строительного надзора		Ввод объекта в эксплуатацию (РН, Акт приема-передачи)					
								Проектирование проектной документации		Дата начала и окончания проектной документации		Дата подписания проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения проектной документации		Реквизиты проектного задания (номер, дата)	Разрешение на строительство	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)		Начало выполнения работ		Окончание выполнения работ		План	Факт	План	Факт
								Начало	Окончание	План	Факт	План	Факт	План	Факт			План	Факт	План	Факт						
70	Мультифункциональный культурный центр пос. Шумский	38:11:110101:584	Муниципальное образование «Иркутская область (Дзюба Р.А.)	Строительство	Администрация Шумского муниципального образования	Техническое задание № 07/2019 ОМО "ИПДР"	Приложение № 1 к контракту № 34 от 22.08.2019 ООО "ИПДР"	Не производится п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Договор № 34 от 22.08.2019 ООО "ИПДР"	22.08.2019	22.08.2019	01.04.2020	01.06.2020			15.06.2020	30.12.2021			15.12.2021		30.12.2021					
Объекты спорта																											
2019 год																											
71	Капитальный ремонт астрономического помещения Детской ювентологической школы на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома ул. Ленина 51-58, г. Нижнеудинск	38:37:020204:1109	Муниципальное образование «Иркутская область (Крулевский А.А.)	Капитальный ремонт	Муниципальное казенное учреждение «Иркутская спортивная школа»	Техническое задание № 07/2019 ОМО "ИПДР"	Приложение № 1 к контракту № 34 от 22.08.2019 ООО "ИПДР"	Не производится п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Контракт № АКОС-42 от 16.08.2019 ОМО "ИПДР"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	20.10.2019	20.10.2019	№ 38-1-1315-19 от 20.10.2019	№ 38-1-1315-19 от 20.10.2019	25.09.2019	25.09.2019	20.10.2019	20.10.2019	№ требуется	20.10.2019	20.10.2019			
Объекты здравоохранения																											
2020 год																											
72	Капитальный ремонт зданий ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница" по адресу: Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 71а, ул. Гоголя, д. 81а	38:37:020204:2674, 38:37:020204:2677	Муниципальное образование «Иркутская область (Савкина С.Д.)	Капитальный ремонт	ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница"	ОАО "ИПДР" от 26.07.2019 № ГОС-22 ОТС в ОТС ГОС-18, ОТС 11 от 30.08.2019	26.07.2019 главным врачом ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ"	Не производится п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	26.07.2019 № ГОС-14 ООО "ИПДР"	26.07.2019	26.07.2019	01.10.2019	01.10.2019	25.12.2019	25.12.2019	№ 38-1-1315-19 от 25.12.2019		01.06.2020		25.12.2020		№ требуется	25.12.2020				
	Капитальный ремонт зданий ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница" по адресу: Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Кавказ 2	38:37:020204:2675	Муниципальное образование «Иркутская область (Савкина С.Д.)	Капитальный ремонт	ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница"	ООО "ИПДР" ОТС 15 от 30.08.2019	26.07.2019 главным врачом ОГБУЗ "Нижнеудинская РБ"	Не производится п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	26.07.2019 № ГОС-22 ООО "ИПДР"	26.07.2019	26.07.2019	01.10.2019	01.10.2019	25.12.2019	25.12.2019	№ 38-1-1315-19 от 25.12.2019	66.02.2020 № 694 «ИПДР»	06.02.2020	06.02.2020	01.06.2020		№ требуется	15.06.2020				
2021 год																											
73	Реконструкция главного корпуса ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница" по адресу: Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 71а	38:37:020204:2674	Муниципальное образование «Иркутская область (Савкина С.Д.)	Реконструкция	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ОАО "ИПДР" от 26.07.2019 № ГОС-22 ОТС 13 от 30.08.2019, ООО "ИПДР" от 02.02.2020 № 02-2020	проект Технического задания	01.04.2020	25.05.2020	проект Контракта	25.05.2020		15.07.2020		15.09.2020			01.10.2020		01.08.2021		15.08.2021		01.09.2021			
74	Становир на 227 кружка учебных книг ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница" в г. Нижнеудинск	38:37:020410:1781	Муниципальное образование «Иркутская область (Савкина С.Д.)	Строительство	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	№ требуется	проект Технического задания	05.03.2020	25.04.2020	проект Контракта	25.04.2020		01.06.2020		01.08.2020			01.09.2020		01.12.2021		15.12.2021		30.12.2021			
75	Строительство патологоанатомического корпуса областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская районная больница», г. Нижнеудинск	38:37:020410:1781	Муниципальное образование «Иркутская область (Савкина С.Д.)	Строительство	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ООО "ИПДР" ОТС 15 от 30.08.2019	проект Технического задания	05.03.2020	25.04.2020	проект Контракта	25.04.2020		01.06.2020		01.08.2020			01.09.2020		01.12.2021		15.12.2021		30.12.2021			
76	Строительство специализированного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская районная больница», г. Нижнеудинск	38:37:020410:1781	Муниципальное образование «Иркутская область (Савкина С.Д.)	Строительство	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ООО "ИПДР" ОТС 12 от 30.08.2020	проект Технического задания	05.03.2020	25.04.2020	проект Контракта	25.04.2020		01.06.2020		01.08.2020			01.09.2020		01.12.2021		15.12.2021		30.12.2021			
2022 год																											
77	Строительство Амбулаторной врачебной амбулатории областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская районная больница», Нижнеудинский район, с. Амбулатор	38:11:210201:147	Муниципальное образование «Иркутская область (Савкина С.Д.)	Строительство	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	№ ГОС-01-01-000 "Иркутская область" от 29.08.2019		05.03.2020	25.04.2020		25.04.2020		01.08.2020		01.12.2020			15.12.2020		01.12.2022		15.12.2022		30.12.2022			
Объекты ветеринарии																											
2020 год																											
78	Ремонтно-восстановительные работы объектов капитального строительства ОГБУ «Нижнеудинская СЕБЖ» по адресу: Иркутская область, город Нижнеудинск, улица Советская, 151	38:37:020107:227	Служба ветеринарии Иркутской области (Шевченко С.С.)	Капитальный ремонт	ОГБУ "Нижнеудинская СЕБЖ"	Техническое задание № 89-1-ОТС-СК, 89-2-ОТС-СК, 89-3-ОТС-СК, 89-4-ОТС-СК, 89-5-ОТС-СК, 19.07.2019; ОАО "ИПДР"	ТЗ приложено в контракте ГОС-34, 12.08.2019; Нижнеудинский районный ОГБУ "Нижнеудинская СЕБЖ" Прокофьев П.А.	Не производится п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	№ ГОС-34, 12.08.2019; ОАО "ИПДР"	12.08.2019	12.08.2019	12.09.2019	12.09.2019	05.11.2019	25.11.2019	№ 38-1-1315-19 от 25.11.2019	№ 38-1-1315-19 от 25.11.2019	18.09.2019	26.09.2019	30.11.2019	23.12.2019	23.12.2019	23.12.2019	23.12.2019	23.12.2019	23.12.2019	
79	Ремонтно-восстановительные работы объектов капитального строительства ОГБУ «Нижнеудинская СЕБЖ» по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 42	38:37:020205:1676	Служба ветеринарии Иркутской области (Шевченко С.С.)	Капитальный ремонт	ОГБУ "Нижнеудинская СЕБЖ"	задание № 051019-71, 01.10.2019; ООО "ИПДР"	ТЗ приложено в контракте № 3 от 20.09.2019 ООО "ИПДР", начальник ОГБУ "Нижнеудинская СЕБЖ" Прокофьев П.А.	Не производится п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	№ 3, 20.09.2019; ООО "ИПДР"	20.09.2019	20.09.2019	08.10.2019	12.10.2019	10.01.2020	30.12.2019	№38-1-1315-19 от 30.12.2019	№ 38-1-1315-19 от 30.12.2019	06.11.2019	06.11.2019	20.12.2019	30.12.2020	30.12.2020	30.01.2020	30.12.2020	30.01.2020		
Объекты социального назначения																											
2021 год																											
80	Строительство социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Нижнеудинском районе Иркутской области	38:11:110105:647	Муниципальное образование «Иркутская область (Савкина С.Д.)	Строительство	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ОТС-СК от 2019 ОАО "ИПДР"	проект Технического задания	05.03.2020	25.04.2020	проект Контракта	25.04.2020		01.06.2020		01.08.2020			05.08.2020		01.12.2021		15.12.2021		30.12.2021			
Объекты административного назначения																											
2020 год																											
81	Капитальный ремонт здания администрации Порогского муниципального образования - администрации сельского поселения, Нижнеудинский район, с. Порог, ул. Новая, д. 31 А	38:11:160101	Муниципальное образование «Иркутская область (Савкина С.Д.)	Капитальный ремонт	Муниципальное образование «Иркутская область (Савкина С.Д.)	№ 2 от 18.07.2019 ОАО "ИПДР"	Техническое задание приложение к Акт 2014 от 18.11.2019	Не производится п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	ООО "ИПДР" №14 от 18.11.2019	18.11.2019	18.11.2019	18.03.2019	30.04.2020			№ требуется		15.05.2020		30.11.2020		№ требуется		05.12.2020			
82	Ремонтно-восстановительные работы здания администрации муниципального района Нижнеудинский район по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1	38:37:020204:468	Муниципальное образование «Иркутская область (Савкина С.Д.)	Капитальный ремонт	Муниципальное образование «Иркутская область (Савкина С.Д.)	№ 6 от 19.01.2019 ОАО "ИПДР"	Техническое задание №11319 от 01.08.2019	Не производится п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	№ 6 от 19.01.2019 ОАО "ИПДР"	01.08.2019	01.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	13.12.2019	13.12.2019	№ 38-1-1315-19 от 13.12.2019	№ 38-1-1315-19 от 13.12.2019	15.05.2020		30.11.2020		№ требуется		05.12.2020			

№ п/п	Наименование, адрес объекта	Кадстровый номер земельного участка (объекта недвижимости), кадастровый номер в ГИИС	Ответственный МО, ПОГВ	Вид работ (строительство, ремонт, реконструкция, капитальный ремонт, монтаж модульного здания, мероприятия капитального характера)	Наименование Заказчика	Акт обследования (номер, дата, наименование организации проводившей обследование)	Реконструкция технического задания на разработку проектной документации (номер, дата, кем утверждено)	Подготовка проектной документации				Строительно-монтажные работы				Закрытие объекта строительства и надзора		Ввод объекта в эксплуатацию (ФГИ, Акт приема-передачи)								
								Проектирование		Дата начала подготовки проектной документации	Дата окончания подготовки проектной документации	Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации	Результаты положительного заключения (номер, дата)	Разрешение на строительство	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Окончание выполнения работ		План	Факт	План	Факт			
								Начало	Окончание							План	Факт	План	Факт					План	Факт	План
2021 год																										
95	Строительство объекта «Детский сад на 140 мест в п.п. Октябрьский Чусовского района Иркутской области»	38:21:070108:1752	Чусовское районное муниципальное образование (Евдоким А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Саварина С.Д.) Министерство образования Иркутской области (Алимов Е.В.)	Строительство	Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Чусовского района»	№ 01-05-06-2019 от 20.07.2019 ООО "Девел"®	Приложение 1 к контракту от 14.10.2019 № 16-19-24	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	№ 38-19-24 от 14.10.2019 ООО "Девел"®	14.10.2019	14.10.2019	01.03.2020	20.04.2020							30.05.2020	01.07.2021	01.08.2021	01.08.2021			
Объекты культуры																										
2021 год																										
96	Строительство здания культуры в п.п. Октябрьский Чусовского района по адресу: Иркутская область, Чусовский район, п.п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 23Б	38:21:070105:1221	Октябрьское муниципальное образование Чусовского района (Байкова И.Э.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Саварина С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Девчук Р.А.)	Строительство	МКУ "Администрация Октябрьского муниципального образования"	ООО "Девел"® 01-02-06-НС-2019 от 30.01.2019 г.	Приложение 1 к контракту от 16.12.2019 № 16-19-24	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	МКУ № 01-02-06-НС-2019 от 16.12.2019 г.	06.12.2019	06.12.2019	01.06.2020	01.07.2020							15.07.2020	01.12.2021	15.12.2021	30.12.2021			
Объекты спорта																										
2020 год																										
97	Капитальный ремонт стадиона, расположенного по адресу: Иркутская область, Чусовский район, п.п. Октябрьский, пер. Спортивный, 4А	38:21:050105:1046	Октябрьское муниципальное образование Чусовского района (Байкова И.Э.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Саварина С.Д.) Министерство спорта Иркутской области (Резина И.Ю.)	Капитальный ремонт	МКУ "Культурно-спортивный центр" Октябрьского муниципального образования	25.11.2018, 03.07.2019 г. специализированная администрация Октябрьского МО и МКУ "КСЦ"	№ 6 от 26.11.2019 г. утверждено директором МКУ "КСЦ" Октябрьского МО	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	МКУ "Плюс"	26.11.2018	26.11.2018	06.09.2019	06.09.2019	23.10.2019	23.10.2019					15.05.2020	15.08.2020	Не требуется	25.08.2020			
Объекты административного назначения																										
2020 год																										
98	Капитальный ремонт здания администрации муниципального казенного учреждения «Администрация Октябрьского муниципального образования», Чусовский район, п.п. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 39	38:21:070105:1219	Октябрьское муниципальное образование Чусовского района (Байкова И.Э.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Саварина С.Д.)	Капитальный ремонт	МКУ "Администрация Октябрьского муниципального образования"	ООО "Девел"® 01-01-06-НС-2019 от 30.07.2019		25.02.2020	15.04.2020	15.04.2020		15.05.2020	15.06.2020							01.08.2020	01.11.2020	Не требуется	30.12.2020			
ЗИМНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																										
Объекты культуры																										
2020 год																										
99	Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры "Историко-археологический музей", г. Зима, ул. Ангарская, д. 6	38:35:010113:151	Зиминское городское муниципальное образование (Коновалов А.И.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Саварина С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Девчук Р.А.)	Капитальный ремонт	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Историко-археологический музей"	№ 25-2019 от 30.09.2019 г. ООО «НовоСтрой»	№ 24-19 от 11.11.2019 г. Директор МБУХ "ИАС" И.А. Макаревич	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	№ 24-19 от 11.11.2019 г. ООО «НовоСтрой»	13.12.2019	13.12.2019	06.02.2020	06.02.2020	23.03.2020						15.05.2020	15.08.2020	Не требуется	15.08.2020			
100	Капитальный ремонт муниципального автономного учреждения культуры "Кинозаловый центр "Россия" по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 6	38:35:000000:100		Капитальный ремонт	Муниципальное автономное учреждение культуры "Кинозаловый центр "Россия"	№ 18-2019 от 29.10.2019 г. ООО «НовоСтрой»	№ 27-19 от 12.11.2019 г. Директор МАУХ "КЦ" Тихонова В.П.	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	№ 27-19 от 12.11.2019 г. ООО «НовоСтрой»	12.12.2019	12.12.2019	06.02.2020	06.02.2020	23.03.2020							15.05.2020	15.08.2020	Не требуется	15.08.2020		
101	Капитальный ремонт библиотеки семейного чтения муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», г. Зима, ул. Октябрьская, д. 87	38:35:010219:2		Капитальный ремонт	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	№ 19-2019 от 06.11.2019 г. ООО «НовоСтрой»	№ 25-19 от 11.11.2019 г. Директор МБУХ "ЦС" И.А. Коваль	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	№ 25-19 от 11.11.2019 г. ООО «НовоСтрой»	11.12.2019	11.12.2019	27.12.2019	27.12.2019	18.02.2020	18.02.2020						15.05.2020	15.08.2020	Не требуется	15.08.2020		
102	Капитальный ремонт здания МБОУ ДО "Зиминская детская музыкальная школа" по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 4	38:35:010226:193		Капитальный ремонт	МБОУ ДО "Зиминская детская музыкальная школа"	№ 27-2019 от 30.10.2019 г. ООО «НовоСтрой»	№ 26-19 от 11.11.2019 г. Директор БОУ ДО "ДМШ" И.А. Шенерко	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	№ 26-19 от 11.11.2019 г. ООО «НовоСтрой»	11.12.2019	11.12.2019	23.12.2019	23.12.2019	18.02.2020	17.02.2020						15.05.2020	15.08.2020	Не требуется	15.08.2020		
БАЙКАЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																										
Объекты культуры																										
2020 год																										
103	Капитальный ремонт нежилого здания – дом культуры, назначение: нежилое, 2-этажный, общей площадью 2806,1 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр-п Южный, квартал 2, дом 51	38:25:020107:358	Байкальское муниципальное образование (Теменицкий В.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Саварина С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Девчук Р.А.)	Капитальный ремонт	Муниципальное казенное учреждение Дом культуры «Юбилейный»	№ 157-2019 от 29.12.2019 г. АОУ «Специальный Центр «РЕГИОН-ЭКСПЕРТ»	Утверждено 06.02.2020 Главой Администрации ЕПТ В.В. Теменицкий	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	Проектная документация разрабатывается отделом архитектуры, капитальное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство администрации Байкальского городского поселения	09.01.2020	09.01.2020	10.03.2020	15.04.2020							15.05.2020	15.08.2020	Не требуется	15.08.2020			
ЛЕНИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																										
Объекты культуры																										
2021 год Администрация Ленинского сельского поселения																										
104	Строительство Дома культуры на 49 мест в п. Итмино Кузнецкого района Иркутской области	38:10:200102:279	Ленинское муниципальное образование (Безменова В.И.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Саварина С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Девчук Р.А.)	Строительство	Администрация Ленинского сельского поселения	ООО ИЗО выполняющая строительные материалы от 30.09.2019	Приложение 1 к акту № 35-20-19 от 27.12.2019	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	№ 35-20-19 от 27.12.2019 г. ООО "Ю-Плюс-Центр"	27.12.2019	27.12.2019	15.04.2020	01.07.2020							15.07.2020	01.08.2021	05.08.2021	15.08.2021			
ЧЕРЕМХОВСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																										
Объекты культуры																										
2021 год																										
105	Строительство сельского клуба в п. Новостройка Черемховского района Иркутской области	38:20:180101:718	Черемховское районное муниципальное образование (Марич С.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Саварина С.Д.) Министерство культуры Иркутской области (Девчук Р.А.)	Строительство	Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Черемховского района»	ООО "Иркутскстройинвест" от 14.03.2020	Приложение 1 к № 013430006535000126 от 13.01.2020	Не проводилось п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ	ИЗ № 013430006535000126 от 13.01.2020 г.	13.01.2020	13.01.2020	01.04.2020	30.06.2020							15.08.2020	15.08.2021	30.08.2021	01.09.2021			
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ																										
2019 год																										
106	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта с. Бурзун, Тузунский район, с. Бурзун	38:15:040301:842		Монтаж модульного здания	ООО «Трансфиль-Восток»	ООО «Либретерия» инженерно-технический проектирование № 70100120001, контракт № 136-19	исполнено техническое задание № 137 от 14.11.2019	Не требуется												10.10.2019	05.10.2019	31.12.2019	30.12.2019	30.12.2019	31.12.2019	30.12.2019

№ п/п	Наименование, адрес объекта	Календарный номер земельного участка (объекта недвижимости), кадастровый, инвентарный или ГИЗУ	Ответственный МО, НОП	Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, монтаж модульного здания, мероприятия некапитального характера)	Наименование Заказчика	Акт обследования (номер, дата, наименование организации, проводившей обследование)	Результаты геодезической съемки на разработку проектной документации (номер, дата, кем утверждено)	Подготовка проектной документации						Строительно-монтажные работы				Заключение органа государственного строительного надзора		Ввод объекта в эксплуатацию (ФР, Акт приема-передачи по конкуренту)								
								Проектные изыскания (проектная документация)		Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала и окончания проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Результаты положительного заключения (номер, дата)	Разрешение на строительство	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)		Начало выполнения работ		Окончание выполнения работ		План	Факт	План	Факт
								Начало	Окончание		План	Факт	План	Факт	План	Факт			План	Факт	План	Факт	План	Факт				
ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																												
2023	172	Инженерная защита в р.п. Остыверский Чунского района Иркутской области от затопления водами реки Уда	сентябрь 2020 года	Остыверское муниципальное образование (Байков И.З.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючкова А.В.)	Мероприятие некапитального характера	Остыверское муниципальное образование	13.03.2019 № ЧУ-01/04/2019	22.01.2020, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области, Е.Е. Бичиков	Не проводится, в 9 ч 1 ст 93 44-Ф			01.06.2020	01.10.2020	01.12.2020					01.04.2021		15.11.2023		01.12.2023		01.12.2023			
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - "ГОРОД ТУЛУН"																												
2022	173	Комплекс мероприятий по строительству сооружений с целью водоохраны на территории г. Тулун		Муниципальное образование - "Город Тулун" (Карев Ю.В.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючкова А.В.)	строительство	Муниципальное образование - "Город Тулун"	Не требуется		15.05.2020	15.07.2020		01.08.2020	01.03.2021	01.06.2021				Не требуется		15.07.2021		01.10.2022		15.10.2022		01.11.2022		
2022	174	Расчетка русла рек На. Аюй, Тулушка в районе г. Тулун (река На от с. Казаново до 1 км ниже г. Тулун)	не требуется	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючкова А.В.)	Мероприятие некапитального характера	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	5.07.2019 № Ту-1/2019	08.11.2019, министр природных ресурсов и экологии Иркутской области, А.В. Крючкова	Не проводится, в 9 ч 1 ст 93 44-Ф	8.11.2019 № 05-66-15-71-19, ООО "ТюСтрой"	02.08.2019	08.11.2019	01.10.2020	01.12.2020				не требуется		01.05.2021		01.12.2022		не требуется		не требуется		
2023	175	Инженерная защита г. Тулун от затопления водами реки На	публичные слушания проектов планировки и межевания с 31 января по 2 марта 2020 года	Муниципальное образование - "Город Тулун" (Карев Ю.В.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючкова А.В.)	Строительство	Муниципальное образование - "Город Тулун"	11.03.2019 № 6/п	02.08.2019, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области, Е.Е. Бичиков	Не проводится, в 9 ч 1 ст 93 44-Ф	18.09.2019 № 291-15, АО "Иркутскгазстрой"	20.09.2019	18.09.2019	01.05.2020	30.06.2020					01.08.2020		15.11.2023		01.12.2023		15.12.2023			
ТАЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																												
2023	176	Инженерная защита от затопления водами р. Бароса с. Талая Тайшетского района Иркутской области	март 2020 года	Тальское муниципальное образование (Пастухов С.И.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючкова А.В.)	Строительство	Тальское муниципальное образование	13.03.2019 № ТМ-05/2019	11.09.2019, глава Тальского муниципального образования, С.И. Пастухов	Не проводится, в 9 ч 1 ст 93 44-Ф	11.09.2019 № 26, ООО "ВОИПРОСТУ"	20.09.2019	11.09.2019	01.05.2020	30.06.2020					01.08.2020		15.11.2023		01.12.2023		15.12.2023			
ШИТКИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																												
2023	177	Инженерная защита от затопления водами реки Бароса в р.п. Шиткинское Тайшетского района Иркутской области	март 2020 года	Шиткинское муниципальное образование (Семенин Е.М.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючкова А.В.)	Строительство	Шиткинское муниципальное образование	13.03.2019 № ШТ-03/2019	19.09.2019, глава Шиткинского муниципального образования, Е.М. Семенин	Не проводится, в 9 ч 1 ст 93 44-Ф	19.09.2019 № 26, АО "Иркутский институт "Воднамагстрой"	20.09.2019	19.09.2019	01.05.2020	30.06.2020					01.08.2020		15.11.2023		01.12.2023		15.12.2023			
БИРЮСИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																												
2023	178	Инженерная защита от затопления водами реки Бароса в с. Бирюсино Тайшетского района Иркутской области	март 2020 года	Бирюсинское муниципальное образование (Сидорова А.А.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючкова А.В.)	Строительство	Бирюсинское муниципальное образование	14.03.2019 № БТ-05/2019	02.10.2019, глава Бирюсинского муниципального образования, А.А. Сидорова	Не проводится, в 9 ч 1 ст 93 44-Ф	2.10.2019 № 314-1, АО "Иркутский институт "Воднамагстрой"	20.09.2019	02.10.2019	01.05.2020	30.06.2020					01.08.2020		15.11.2023		01.12.2023		15.12.2023			
ШЕЛЕХОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																												
2023	179	Инженерная защита от затопления водами реки Бароса в с. Шелехово Тайшетского района Иркутской области	март 2020 года	Шелеховское муниципальное образование (Луневин В.Н.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючкова А.В.)	Строительство	Шелеховское муниципальное образование	14.08.2019 № ШТ-04/2019	16.09.2019, глава Шелеховского муниципального образования, В.Н. Луневин	Не проводится, в 9 ч 1 ст 93 44-Ф	16.09.2019 № 1-2020, АО "Иркутский институт "Воднамагстрой"	20.09.2019	16.09.2019	01.05.2020	30.06.2020					01.08.2020		15.11.2023		01.12.2023		15.12.2023			
ЗИМНИНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																												
2020	180	Выполнение работ по инженерной защите с. Попова Зиминского района от негативного воздействия вод реки Ока	28.05.000000	Зиминское районное муниципальное образование (Павлова И.В.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючкова А.В.)	Строительство	Зиминское районное муниципальное образование	13.03.2019 № ЗИ-04/2019	20.06.2017 года, мэр Зиминского района/глава муниципального образования, И.В. Павлова	Не проводится, в 9 ч 1 ст 93 44-Ф	20.06.2017 № 01-2017-22320, АО "Иркутский институт "Воднамагстрой"	20.06.2017	20.06.2017	не требуется	не требуется	24.10.2019, 23.10.2019	24 октября 2018 года № 00299-18/2018-14583-004, 23 октября 2018 года № 18-11-1-3-003295-2018	01.09.2019 № 18-01/035/0507-1-2019	01.09.2019 № 01-2019-41751	29.07.2019	30.09.2019	01.12.2020		10.12.2020		20.12.2020			
2021	181	Расчетка русла р. Кимкелей в н.п. Кимкелей Зиминского района Иркутской области	не требуется	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючкова А.В.)	Мероприятие некапитального характера	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	13.03.2019 № 9 ЗИ-2/2019	20.11.2019, министр природных ресурсов и экологии Иркутской области, А.В. Крючкова	Не проводится, в 9 ч 1 ст 93 44-Ф	20.11.2019 № 05-000, ООО "ТюСтройТек"	01.01.2020	29.11.2019	01.10.2020	01.12.2020					01.05.2021		01.12.2022		не требуется		не требуется			
СОЛЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																												
2021	182	Расчетка и дноуглубление русла р. Бароса в пределах водосборного пункта Салаха Тайшетского района Иркутской области	не требуется	Фискал "Востсибирнефтеводоотвод" ОГЗБУ "Центрнефтеводоотвод" (П.И. Петров)	Мероприятие некапитального характера	Фискал "Востсибирнефтеводоотвод" ОГЗБУ "Центрнефтеводоотвод" (П.И. Петров)	1.05.2019 № Тайшет-01/08/2019	21.10.2019 директор ФГУ "Востсибирнефтеводоотвод"	Не проводится, в 9 ч 1 ст 93 44-Ф	25.10.2019 №5, ООО "ТюСтрой"	25.10.2019	25.10.2019	21.02.2020	30.03.2020				не требуется		04.05.2020		01.09.2021		не требуется		не требуется		
2022	183	Реконструкция берегоукрепительных сооружений в пос. Салаха на реке Бароса в Тайшетском районе	март 2020 года	Соляновское муниципальное образование (Донской Ю.Л.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Крючкова А.В.)	Реконструкция	Соляновское муниципальное образование	13.03.2019 № 109/2019	08.10.2019, глава Соляновского муниципального образования, Ю.Л. Донской	Не проводится, в 9 ч 1 ст 93 44-Ф	8.10.2019 № 3, ФГБОУ "ВОИПРОСТУ"	20.09.2019	08.10.2019	01.08.2020	25.10.2020					01.08.2020		15.11.2022		01.12.2022		01.12.2022			

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

 С.Д. Свиркина

**ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПОСТРАДАВШИХ ИЛИ УТРАЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАВОДНЕНИЯ,
ПРОИЗОШЕДШЕГО В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (продолжение)**


№ п/п	Наименование, адрес объекта	Реквизиты технического задания на разработку проектной документации (номер, дата, кем утверждено)	Подготовка проектной документации						Строительно-монтажные работы				Заключение органа государственного строительного надзора (акт приемки-передачи выполненных работ для капитального ремонта)		Ввод объекта в эксплуатацию				
			Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Реквизиты положительного заключения (номер, дата)	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Окончание выполнения работ		План	Факт	План	Факт
				План	Факт	План	Факт	План	Факт			План	Факт	План	Факт				
Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения (ОГКУ "Дирекция автодорог")																			
2020																			
1	ОГКУ "Дирекция автодорог": Восстановление участков автомобильных дорог Вершина-Катарбей-Мунтубулук, Тайшет-Шиткино-Шелаво, Тайшет-Талая-Сереброво, Лесогорск-Выдрино		не требуется						01.06.2020		01.06.2020		30.11.2020		не требуется		30.11.2020		
2	ОГКУ "Дирекция автодорог": Устройство моста для обеспечения проезда через р. Б.Белая на км 24+000 автомобильной дороги «Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцево в Черемховском районе	№ 07/222-17 от 20.02.2017, ОГКУ "Дирекция автодорог"	ГК от 10.05.2017 № 07/167-17 с ООО "Проект"	10.05.2017	10.05.2017	не требуется		не требуется	Приказ ОГКУ «Дирекция автодорог» от 20.02.2019 № 48	ГК от 26.11.2019 № 03/664-19 с ООО "СИБИРЬТРАНССТРОЙ"	26.11.2019	26.11.2019	30.11.2020		не требуется		15.12.2020		
2021																			
3	ОГКУ "Дирекция автодорог": Устройство моста через р. Уда на автомобильной дороге Нижнеудинск-Боровинки-Чуна в Нижнеудинском районе	№ 07/96-19 от 30.09.2019, ОГКУ "Дирекция автодорог"	ГК от 06.12.2019 №07/711-19 с ООО "ГИП"	06.12.2019	06.12.2019	не требуется		не требуется	Приказ ОГКУ «Дирекция автодорог» от 15.10.2020	15.12.2020	15.12.2020	30.11.2021		не требуется		15.12.2021			
4	ОГКУ "Дирекция автодорог": Устройство моста через р. Сергеевка на автомобильной дороге Харантей-Аршан в Тулунском районе	не требуется	30.04.2020	01.05.2020	не требуется		не требуется	Приказ ОГКУ «Дирекция автодорог» от 15.12.2020	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	30.11.2021		не требуется		15.12.2021			
5	ОГКУ "Дирекция автодорог": Устройство мостового перехода на км 0+179 автомобильной дороги "Подъезд к Харантею" в Тулунском районе	не требуется	30.04.2020	01.05.2020	не требуется		не требуется	Приказ ОГКУ «Дирекция автодорог» от 15.12.2020	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021	30.11.2021		не требуется		15.12.2021			
Автомобильные дороги местного значения																			
Зулуйское муниципальное образование (Зиминский район)																			
2020																			
6	Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге по ул. Рыбачка для обеспечения проезда через р. Зима в с. Зулуй, Зулуйского МО, Зиминского района Иркутской области		не требуется						01.04.2020		01.04.2020		31.12.2021		не требуется		31.12.2021		
Муниципальное образование Куйтунский район																			
2020																			
7	Ремонт автомобильного моста в с. Уян через р. Алка		не требуется							МК от 11.11.2019 № 21МК/19 с АО "Дорожная служба Иркутской области"	11.11.2019	11.11.2019	01.05.2020		не требуется		01.05.2020		
Порогское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																			
2020																			
8	Ремонт автомобильных дорог в с. Порог по ул. Новая, ул. Колхозная, ул. Сосновая, ул. Центральная, Подъезд к кладбищу (от ул. Набережная, д.4)		не требуется						01.04.2020		01.04.2020		31.12.2020		не требуется		31.12.2020		
Костинское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																			
2020																			
9	Ремонт автомобильных дорог по ул. Школьная, ул. Береговая, ул. Лесная, ул. Озерная, ул. Гагарина, ул. Зеленая		не требуется							МК от 11.11.2019 б/н с ИП Пушкин И.В.	11.11.2019	11.11.2019	31.07.2020		не требуется		31.07.2020		

№ п/п	Наименование, адрес объекта	Реквизиты технического задания на разработку проектной документации (номер, дата, кем утверждено)	Подготовка проектной документации						Строительно-монтажные работы				Заключение органа государственного строительного надзора (акт приемки-передачи выполненных работ для капитального ремонта)		Ввод объекта в эксплуатацию		
			Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)		Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Окончание выполнения работ		План	Факт
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт				
Тофаларское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																	
2020																	
10	Ремонт автомобильных дорог в с. Алыгджер по ул. Советская, ул. Новая, ул. Первомайская, ул. Луговая, ул. Колхозная, ул. Заозерная, ул. 3-ей Пятилетки, ул. Портовая, пер. Колхозный, ул. Н. Токуево, ул. Ручейная		не требуется						МК от 15.11.2019 № 20 с ИП Иванов А.И.	15.11.2019	15.11.2019	30.09.2020			не требуется	30.09.2020	
Нижнеудинское муниципальное образование																	
2020																	
11	Ремонт автомобильных дорог в г. Нижнеудинск по ул. Коммунистическая, ул. Октябрьская, ул. Кашика, пер. Уватский, ул. Комсомольская, ул. Некрасова, ул. Краснопартизанская, ул. Советская, ул. Димитрова, ул. Водопадная		не требуется						15.05.2020	15.05.2020			31.11.2020		не требуется	31.11.2020	
Соляновское муниципальное образование (Тайшетский район)																	
2020																	
12	Ремонт автомобильной дороги по ул. Береговая		не требуется						01.09.2020	01.09.2020			31.12.2020		не требуется	31.12.2020	
13	Ремонт автомобильного моста в п. Соляная через р. Солянушка		не требуется						01.09.2020	01.09.2020			31.12.2020		не требуется	31.12.2020	
Шиткинское муниципальное образование (Тайшетский район)																	
2020																	
14	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Шиткино по ул. Ленина, ул. Зои Космодемьянской		не требуется						01.05.2020	01.05.2020			31.12.2020		не требуется	31.12.2020	
15	Ремонт автомобильных мостов по ул.Кирова, ул. Партизанская и ул. Богдана Хмельницкого		не требуется						01.05.2020	01.05.2020			31.12.2020		не требуется	31.12.2020	
Полинчетское муниципальное образование (Тайшетский район)																	
2020																	
16	Ремонт автомобильных дорог в п. Полинчет по ул. Центральная, ул. Школьная		не требуется						МК от 13.12.2019 № 15 с ООО "ГРИН"	15.08.2020			30.09.2020		не требуется	30.09.2020	
17	Ремонт автомобильного моста в п. Полинчет по ул. Центральная через р. Полинчетку		не требуется						МК от 13.12.2019 № 16 с ООО "ГРИН"	15.08.2020			30.09.2020		не требуется	30.09.2020	
Зареченское муниципальное образование (Тайшетский район)																	
2020																	
18	Ремонт автомобильной дороги в с. Заречное по ул. Ленина		не требуется						МК от 23.12.2019 № 307-1 с ИП Бочило М.А., от 23.12.2019 № 307-2 с ИП Бочило М.А.	23.12.2019	23.12.2019	30.09.2020			не требуется	30.09.2020	
Бирюсинское муниципальное образование (Тайшетский район)																	
2020																	
22	Ремонт автомобильных дорог в с. Бирюса по ул. Бирюса, ул. Дачная, ул. Береговая		не требуется						МК от 25.12.2019 № 189 с АО "Дорожная служба Иркутской области"	25.12.2019	25.12.2019	30.06.2020			не требуется	30.06.2020	

№ п/п	Наименование, адрес объекта	Реквизиты технического задания на разработку проектной документации (номер, дата, кем утверждено)	Подготовка проектной документации						Строительно-монтажные работы				Заключение органа государственного строительного надзора (акт приемки-передачи выполненных работ для капитального ремонта)		Ввод объекта в эксплуатацию				
			Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)		Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Реквизиты положительного заключения (номер, дата)	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)		Начало выполнения работ		Окончание выполнения работ		План	Факт
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт				
Джигинское муниципальное образование (Тайшетский район)																			
2020																			
19	Ремонт автомобильной дороги в д. Тремина по ул. Центральная										20.05.2020	20.05.2020			31.12.2020			не требуется	31.12.2020
Кирейское муниципальное образование (Тулунский район)																			
2021																			
20	Ремонт автомобильного моста в с. Уйгат через р. Кирей										01.04.2020	01.04.2020			31.12.2021			не требуется	31.12.2021
Октябрьское муниципальное образование (Чунский район)																			
2020																			
21	Ремонт автомобильных дорог в р.л. Октябрьский по ул. Тракторная, пер. Первомайский, пер. Спортивный, пер. Чапаева, ул. Рейда, пер. Нагорный, в п. Хоняки по ул. Заречная										МК от 12.12.2019 № 10-ЧС с АО "Дорожная служба Иркутской области"	12.12.2019	12.12.2019	30.06.2020				не требуется	30.06.2020
Лесогорское муниципальное образование (Чунский район)																			
2020																			
22	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Лесогорск по ул. Калинина и до с/о Восход										01.04.2020	01.04.2020			31.12.2020			не требуется	31.12.2020
Новостроевское муниципальное образование (Черемховский район)																			
2020																			
23	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Набережная, ул. Береговая в п. Новостройка, по ул. Лесная в п. Чернушка 1-я, по пер. Малый в с. Инга										01.04.2020	01.04.2020			31.12.2020			не требуется	31.12.2020
Тунгусское муниципальное образование (Черемховский район)																			
2020																			
24	Ремонт искусственного сооружения на автомобильной дороге по ул. Заречная через р. Малая Иреть в с. Тунгуска Черемховского района										МК от 25.12.2019 № 7 с ООО "СибДорСтрой"	25.12.2019	25.12.2019	01.04.2020				не требуется	01.04.2020
Олхинское муниципальное образование (Шелеховский район)																			
2020																			
25	Ремонт автомобильной дороги в д. Олха по ул. Карьерная										01.04.2020	01.04.2020			31.12.2020			не требуется	31.12.2020
26	Ремонт автомобильного моста в д. Олха через р. Олха и грузового автомобильного моста по ул. Майская										01.04.2020	01.04.2020			31.12.2020			не требуется	31.12.2020
Шаманское муниципальное образование (Шелеховский район)																			
2020																			
27	Ремонт автомобильных дорог в п. Моты по ул. Заречная, ул. Горная										01.04.2020	01.04.2020			31.12.2020			не требуется	31.12.2020
28	Устройство временного автомобильного моста (САРМ) в с. Моты по ул. Заречная через р.Каторжанка										01.04.2020	01.04.2020			31.12.2020			не требуется	31.12.2020

№ п/п	Наименование, адрес объекта	Реквизиты технического задания на разработку проектной документации (номер, дата, кем утверждено)	Подготовка проектной документации						Строительно-монтажные работы				Заключение органа государственного строительного надзора (акт приемки-передачи выполненных работ для капитального ремонта)		Ввод объекта в эксплуатацию				
			Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)		Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Реквизиты положительного заключения (номер, дата)	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)		Начало выполнения работ		Окончание выполнения работ		План	Факт
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт				
Култукское муниципальное образование (Слюдянский район)																			
2020																			
29	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Култук по ул. Школьная, ул. Горная, ул. Железнодорожная, ул. Роша, ул. Дивизионная, ул. Луговая, пер. Железнодорожный, ул. Панфилова, проезд от ул. Школьная до ул. Кирова		не требуется						01.05.2020	01.05.2020		31.12.2020		не требуется		31.12.2020			
Байкальское муниципальное образование (Слюдянский район)																			
2020																			
30	Ремонт автомобильных дорог в г. Байкальск в мкр. Гагарина, мкр. Восточный, мкр. Строитель, мкр. Южный, СНТ «Солзан», СНТ «Южный», по пер. Новый, пер. Привокзальный, ул. Речная, ул. 1я-бя Байкальская		не требуется						01.04.2020	01.04.2020		31.12.2020		не требуется		31.12.2020			
2021																			
31	Ремонт автомобильного моста в мкр. Гагарина через р.Солзан		не требуется						МК от 05.12.2019 № 70 с ООО "СТРОЙМОНТАЖСЯ ЯНСК"	05.12.2019	05.12.2019	31.08.2021		не требуется		31.08.2021			
Муниципальное образование - "Город Тулун"																			
2020																			
32	Ремонт автомобильных дорог в г. Тулун по ул. Юбилейная, ул. Жданова, ул. 19 Партсъезда, пер. 3-й Нагорный, ул. Карбышева, дорога на Дачи, ул. Мясокомбинатская, ул. Песочная, пер. Чернышевского, ул. Чернышевского, пер. Тухачевского, ул. Тухачевского, пер. Болотный, ул. Обручева, ул. Чехова, ул. Панфилова, ул. Котовского, ул. Л. Шевцовой, ул. О. Кошевого, ул. Льва Толстого, ул. Бабушкина, ул. Рабочий городок, ул. 2-я Азейская, пер. 2-ой Партизанский, пер. Стахановский, ул. С. Чекалина, ул. Ватутина, ул. Сплавная, пер. Береговой, ул. Кирова, ул. Набережная р. Ия, ул. Желгайская, ул. Зиминская, пер. Ручейный		не требуется						01.04.2020	01.04.2020		31.12.2020		не требуется		31.12.2020			
33	Ремонт (восстановление) автомобильного моста через р. Азейка		не требуется						МК от 30.12.2019 № 477-19 с АО "Дорожная служба Иркутской области"	30.12.2019	30.12.2019	20.10.2020		не требуется		20.10.2020			

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области



С.Д. Свиркина