



## УКАЗ

### ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 октября 2022 года

№ 237-уг

Иркутск

#### **О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 6 марта 2020 года № 49-уг**

В целях координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, **ПО С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 6 марта 2020 года № 49-уг «О координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области» (далее – указ) следующие изменения:

1) в состав штаба по координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области (далее – Штаб), утвержденный указом:

ввести в состав Штаба членами Штаба:

Борисову Александру Александровну, руководителя службы архитектуры Иркутской области – главного архитектора Иркутской области;

Жовницкого Альберта Васильевича, генерального директора акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области» (по согласованию);

Маскаева Юрия Николаевича, главу Нижнеудинского муниципального образования (по согласованию);

Рабцевич Елену Александровну, временно замещающую должность руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области;

Тюкова Александра Юрьевича, мэра Тулунского муниципального района (по согласованию);

Чарчиди Дениса Витальевича, директора областного государственного автономного учреждения «Информационно-технический центр Иркутской области»;

Шелехова Алексея Владимировича, заместителя министра здравоохранения Иркутской области;

наименование должности Писарева Павла Валерьевича изложить в следующей редакции:

«заместитель Председателя Правительства Иркутской области»;

наименование должности Емелюкова Алексея Александровича изложить в следующей редакции:

«временно замещающий должность первого заместителя министра строительства Иркутской области»;

наименование должности Богатырева Павла Александровича изложить в следующей редакции:

«министр спорта Иркутской области»;

наименование должности Шевченко Галины Константиновны изложить в следующей редакции:

«начальник отдела аналитической и сопроводительной деятельности министерства строительства Иркутской области»;

наименование должности Полуниной Олеси Николаевны изложить в следующей редакции:

«министр культуры Иркутской области»;

вывести из состава Штаба Анбросенко И.В., Лобача А.Т., Гильдебранта М.И., Десятова В.А., Заварухина А.А., Зонova Ф.А., Побойкина В.Л., Путова А.В., Рыморенко И.А., Сандакова Я.П., Солнцева Е.А.;

2) план-график реализации мероприятий по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции или строительству объектов жилищного строительства и инфраструктуры, пострадавших или утраченных в результате наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области, утвержденный указом, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

 И.И. Кобзев

ПРИЛОЖЕНИЕ к  
указу Губернатора Иркутской области  
от 17 октября 2022 года № 237-уг

«УТВЕРЖДЕН  
указом Губернатора Иркутской области  
от 6 марта 2020 года № 49-уг

**ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПОСТРАДАВШИХ ИЛИ УТРАЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАВОДНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШЕГО В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную		Дата получения положительного заключения		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
<b>ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ</b>																				
Муниципальное образование "город Тулун"																				
<b>ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ</b>																				
1	1	Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 6 в г. Тулуе по ул. Жданова, 1-б	капитальный ремонт	3 101 кв.м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное образование "город Тулун"	№ 221-19 от 23.07.2019 ОАО "20 Центральный проектный институт"	23.07.2019	23.07.2019	26.09.2019	10.10.2019	05.11.2019	05.11.2019	ООО "Стройсервис" ООО "Высота"	27.07.2019	27.07.2019	31.08.2019	31.08.2019	9 499,5
23	2	Капитальный ремонт в здании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна "Детский сад "Лучик", пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 3а, блок - 1, блок - 2	капитальный ремонт	768 кв.м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное образование "город Тулун"	№ 222-19 от 23.07.2019 ОАО "20 Центральный проектный институт"	23.07.2019	23.07.2019	02.10.2019	10.10.2019	24.10.2019	24.10.2019	ООО "ДомостройПрофи"	27.08.2019	29.07.2019	10.10.2019	21.10.2019	139 042,1
22	3	Капитальный ремонт в здании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна "Детский сад "Аленушка", пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, расположенном по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, д. 90а	капитальный ремонт	856 кв.м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное образование "город Тулун"	№ 222-19 от 23.07.2019 ОАО "20 Центральный проектный институт"	23.07.2019	23.07.2019	11.09.2019	04.10.2019	31.10.2019	31.10.2019	ООО "ДомостройПрофи"	28.08.2019	22.07.2019	01.10.2019	20.01.2020	16 833,1
4	4	Строительство объекта "Образовательная школа на 1275 мест в г. Тулун, микрорайон Угольщикова"	строительство	1275 мест	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ПАО "НК Роснефть"	ООО "СнПИ" от 25.08.2019	25.08.2019	25.08.2019	15.03.2020	14.03.2020	01.05.2020	15.05.2020	«ЭНКА Иншаатве Санайи Аноним Ширкетти»	01.10.2019	01.10.2019	01.09.2020	14.08.2020	1 160 419,6
2	5	Монтаж модульного здания мастерских муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 6» по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Жданова, 1Б	монтаж модульных зданий	249 кв.м	г. Тулун	Министерство образования Иркутской области (Парфенов М.А.)	Муниципальное образование "город Тулун"	№ 209-2019 от 25.09.19 ООО "АПБ Модуль" г. Красноярск	25.09.2019	25.09.2019	18.11.2019	18.11.2019	18.12.2019	18.12.2019	ООО "Сибирский энергетический ресурс"	30.12.2019	30.12.2019	15.08.2020	07.12.2020	15 861,8
5	6	Строительство школы на 1275 мест, г. Тулун, мкр. Березовая Роща	строительство	1275 мест	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "СИПИ" от 18.05.20 № 0134200000120000783	20.05.2020	18.05.2020	01.07.2020 / 15.07.2020	20.07.2020	01.09.2020	25.09.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "ПромСтройМонтаж"	10.09.2020	21.05.2020	15.11.2022		1 746 526,6
6	7	Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 250 мест по адресу: Иркутская область, город Тулун, ул. 3-я Заречная, 4а"	строительство	250 мест	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "Северный ветер" от 20.09.2019 №287-19	20.09.2019	20.09.2019	20.04.2020	27.04.2020	25.06.2020	11.06.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "ЧеремховоСпецСтрой"	01.08.2020	13.11.2020	10.07.2023		573 284,2
20	8	Строительство объекта "Детский сад на 140 мест в г. Тулун Иркутской области с использованием проекта повторного применения" (ул. Заречная)	строительство	140 мест	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "СИПИ" от 26.11.2019 № 296-19	26.11.2019	26.11.2019	20.04.2020	27.04.2020	25.06.2020 / 01.07.2020	02.07.2020	АО "ДСИО"	01.08.2020	13.11.2020	20.03.2023	06.10.2022	209 195,6
21	9	Строительство объекта "Детский сад на 240 мест в г. Тулун, Иркутской области" (мкр. Угольщикова)	строительство	240 мест	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное образование "город Тулун"	ООО "Северный ветер" от 20.09.2019 № 299-19	20.09.2019	20.09.2019	20.04.2020	29.03.2020	25.06.2020 / 10.07.2020	10.07.2020	по результатам торгов	01.04.2023		25.12.2024		310 412,1
30	10	Строительство центра развития творчества детей и юношества "Кристалл"	строительство	4000 кв.м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное образование "город Тулун"	ООО "Зеленый горизонт" от 24.10.2019 № 347-19	24.10.2019	24.10.2019	10.03.2020	10.04.2020	30.05.2020 / 20.07.2020	20.07.2020	по результатам торгов	01.04.2023		25.12.2024		353 300,8
32	11	«Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест в г. Тулуе, мкр. Угольщикова»	строительство	140 мест	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "ПИК" от 18.05.20 № 0134200000120000782	20.05.2020	18.05.2020	23.06.2020 / 10.07.2020	02.07.2020	01.08.2020 / 24.09.2020	25.09.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "Домострой"	01.08.2020	21.05.2020	01.07.2021	11.06.2021	203 430,3
33	12	«Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в г. Тулуе Иркутской области, мкр. Березовая роща»	строительство	220 мест	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ЦПИСРР "Вестлайн" от 25.05.20 № 0134200000120000786	25.05.2020	25.05.2020	01.06.2020	23.06.2020	10.07.2020 / 27.08.2020	02.09.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "ЧеремховоСпецСтрой"	01.08.2020	24.07.2020	01.08.2021	25.03.2022	287 872,8

№ ф/л	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы								Строительно-монтажные работы					
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную		Дата получения положительного заключения		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.	
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт		
31	13	Строительство пункта технического обслуживания государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области "Тулунский аграрный техникум", г. Тулун, ул. Горячкина, 12	строительство	1 здание - 1152 кв.м 2 здание - 648 кв.м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "Проект" от 15.05.20 № 0134200000120000787	18.05.2020	15.05.2020	01.06.2020 / 15.07.2020	31.07.2020	15.07.2020 / 16.09.2020	05.11.2020	по результатам торгов	01.04.2023		25.12.2024		106 890,0	
24	14	Строительство детского сада на 240 мест г. Тулун Иркутской области с использованием объекта повторного применения	строительство	240 мест	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное образование "город Тулун"	ЦПИСРР "Вестлайн" МК № 197-20 (№ 0134300021620000051)	03.08.2020/ 24.08.2020	05.08.2020	15.12.2020	05.02.2021	15.03.2021	15.04.2021	по результатам торгов	01.12.2022		25.12.2023		393 440,1	
3	15	1-й этап реконструкции - Спортивный зал по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Жданова, 1Б. МБОУ СОШ № 6	строительство	450 мест мощность школы	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное образование "город Тулун"	ООО "ОПТИМУМ" МК № 193-20 (0134300021620000048) от 7.08.2020	03.08.2020/ 24.08.2020	05.08.2020	15.12.2020	15.02.2021	21.05.2021	21.05.2021	по результатам торгов	01.04.2023		25.12.2024		113 522,5	
<b>ОБЪЕКТЫ СПОРТА</b>																					
61	16	Капитальный ремонт объекта "Плавательный бассейн "Дельфин" по адресу: г. Тулун, улица Урицкого, 13А	капитальный ремонт	1 792 кв.м.	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное образование "город Тулун"	№200-19 от 17.07.2019 ООО "Ново-Строй"	17.07.2019	17.07.2019	22.08.2019	22.08.2019	03.10.2019	03.10.2019	ООО "НовоСтрой"	23.09.2019	23.09.2019	30.12.2019	04.01.2020	55 126,1	
62	17	Капитальный ремонт объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Олимпия" по адресу: Иркутская область, г. Тулун, улица Урицкого, 13А/1	капитальный ремонт	1 283 кв.м.	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное образование "город Тулун"	№201-19 от 17.07.2019 ООО "Ново-Строй"	17.07.2019	17.07.2019	12.08.2019	12.08.2019	23.09.2019	23.09.2019	ООО "НовоСтрой"	19.09.2019	19.09.2019	30.12.2019	04.01.2020	32 399,4	
66	18	Капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, д. 19а	капитальный ремонт	208 кв.м.	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное образование "город Тулун"	ИП Глукман И.А. от 22.10.2019 г. № 328-19	20.09.2019	22.10.2019	20.10.2019	20.11.2019	20.11.2019	27.02.2020	ООО "Стройсервис"	21.11.2019	21.11.2019	31.12.2019	04.03.2020	19 019,2	
64	19	Строительство плоскостного сооружения для зимних видов спорта "Хоккейный корт" муниципального бюджетного учреждения "ЦФКиС" города Тулуна г. Тулун	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное образование "город Тулун"	ООО "НовоСтрой" от 11.10.2019г № 329-19	11.10.2019	11.10.2019	02.03.2020	01.04.2020	30.07.2020	28.04.2020	ООО "НовоСтрой"	15.04.2020	15.11.2019	01.09.2020	14.08.2020	10 911,2	
65	20	Реконструкция стадиона Спорткомплекса МБУ ДО ДЮСШ, г. Тулун, мкр. Угольщиков, 42б	реконструкция	1 733 кв.м.	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное образование "город Тулун"	ООО ГМ "Проект" от 25.12.2019 №451-19	25.12.2019	25.12.2019	01.04.2020 / 06.07.2020	02.07.2020	25.06.2020 / 07.09.2020	24.12.2020	по результатам торгов	01.04.2023		15.12.2023		499 616,7	
73	21	Строительство лыжной базы, г. Тулун	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Тулун	Министерство спорта Иркутской области (Богатырев П.А.)	ОК «Русал»	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	по решению инвестора	15.01.2020	15.12.2019	15.10.2020	25.05.2020	12 000,0	
72	22	Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем и универсальным залом", расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Муниципальное образование "город-Тулун", г. Тулун, мкр. Угольщиков, 51	строительство	5 300 кв. м.	г. Тулун	Министерство спорта Иркутской области (Богатырев П.А.)	ПАО "Газпром"	ООО "МРТГ"	15.10.2019	15.10.2019	31.03.2020	25.02.2020	01.06.2020	07.05.2020	ООО "МРТГ"	01.06.2020	02.05.2020	01.07.2021	10.06.2021	201 484,1	
63	23	Строительство легкоатлетического манежа муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы, г. Тулун, мкр. Березовая роща	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ЦПИСРР "Вестлайн" от 25.05.20 № 0134200000120000812	01.06.2020	25.05.2020	10.07.2020	25.07.2020	05.08.2020 / 11.09.2020	02.11.2020	по результатам торгов	01.04.2023		25.12.2024		1 023 370,5	
<b>ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ</b>																					
95	24	Строительство объекта "Детский диагностический центр, г. Тулун, ул. Привокзальная, 2"	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Тулун	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	МКПАО "Эн+ Групп"	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	по решению инвестора	18.11.2019	18.11.2019	01.09.2020	25.08.2020	103 867,2	
75	25	Строительство объекта: Тулунское отделение ГБУЗ "Областной кожно-венерологический диспансер" на 55 посещений в смену с дневным стационаром на 5 коек и круглосуточным стационаром на 10 коек	строительство	55 посещений, 10 коек	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 3896 от 21.10.2019 ООО ПИИ «ИркутскЖилГорПроект»	21.10.2019	21.10.2019	05.03.2020	05.03.2020	15.07.2020	09.07.2020	по результатам торгов	01.04.2023		25.12.2024		439 179,34	
90	26	Строительство объекта "Туберкулезное отделение ОГБУЗ "Тулунская городская больница" для больных туберкулезом органов дыхания и кабинеты фтизиатра участкового, расположенного по адресу г. Тулун, ул. Сосновый бор, д. 2"	строительство	50 посещений, 50 коек	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 3905 от 30.10.2019 ООО ПИИ «ИркутскЖилГорПроект»	30.10.2019	31.10.2019	27.01.2020	27.01.2020	15.07.2020	24.07.2020	по результатам торгов	01.04.2023		25.12.2024		1 263 579,91	
92	27	Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Тулунская городская больница", г. Тулун, м-н Угольщиков, 35	строительство	200 посещений	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО ПК «Центр проектирования»	22.03.2022	22.03.2022	01.11.2022		15.01.2023		по результатам торгов	01.04.2023		25.12.2024		1 131 088,6	
91	28	Строительство инфекционного отделения на 28 коек областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Тулунская городская больница", г. Тулун, м-н Угольщиков, 35	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Тулун	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ПАО "Сбербанк России"	№47/19 от 19.12.2019 г. ООО "ПСК Прозрачный Мир"	19.12.2019	19.12.2019	02.08.2020	04.03.2020	30.09.2020	03.04.2020	ООО "ПСК Прозрачный мир"	20.03.2020	20.03.2020	15.12.2020	17.08.2020	1 221 929,1	

№ ф/л	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную		Дата получения положительного заключения		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
<b>ОБЪЕКТЫ ВЕТЕРИНАРИИ</b>																				
96	29	Ремонтно-восстановительные работы объектов ОГБУ "Тулунская СББЖ", пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области", расположенных по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Мясокомбинатская, дом 10А; 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Мясокомбинатская, дом 10В	капитальный ремонт	1193,6 кв.м	г. Тулун	Служба ветеринарии Иркутской области (Шевченко С.С.)	ОГБУ "Тулунская станция по борьбе с болезнями животных"	20 ЦПИ г.Москва Государственный контракт №ГК/ОБ-10 от 10.09.2019г.	10.09.2020	10.09.2019	20.11.2019	20.11.2019	02.03.2020	02.03.2020	ООО "Спецстройформат" МК № 4049-ЭА/20 от 12.08.2020	20.07.2020	12.08.2020	15.12.2020	31.12.2020	514,7
<b>ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ</b>																				
99	30	Капитальный ремонт здания областного государственного казенного учреждения социального обслуживания "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна"	капитальный ремонт	40 койко-мест	г. Тулун	Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.)	ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна"	№134-19 29.08.2019 ООО "ЛЦПП"	17.07.2019	17.07.2019	19.09.2019	19.09.2019	03.10.2019	03.10.2019	№ 145-19 24.10.2019 ООО "ЛЦПП"	25.10.2019	25.10.2019	14.07.2020	31.08.2020	35 748,6
<b>ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ</b>																				
101	31	Капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, д. 19а	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное образование "город Тулун"	ИП Глушман И.А. от 22.10.2019 №328-19	22.10.2019	22.10.2019	20.11.2019	20.11.2019	28.02.2020	27.02.2020	ООО "СТЭМ"	23.07.2020	17.07.2020	15.12.2020	25.12.2020	16 684,1
109	32	«Строительство здания автостанции муниципального предприятия муниципального образования – «город Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие» г. Тулуна, г. Тулуна»	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное образование "город Тулун"	ООО "ГМ ПРОЕКТ" мк № 169-20 от 17.07.2020	27.07.2020	17.07.2020	15.10.2020	04.03.2021	15.07.2022	06.07.2022	по результатам торгов	01.04.2023		25.12.2024		194 978,7
<b>МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ТУЛУНСКИЙ РАЙОН"</b>																				
<b>ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ</b>																				
7	33	Капитальный ремонт здания МОУ Аршанская ООШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, п. Аршан, ул. Школьная, д. 1	капитальный ремонт	675 кв.м	Тулунский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное образование "Тулунский район"	№123 от 22.08.2019 ООО ПИИ "ЖилГорПроект"	22.08.2019	22.08.2019	19.09.2019	19.09.2019	25.09.2019	25.09.2019	ООО "Авангард"	22.10.2019	22.10.2019	27.12.2019	27.12.2019	7 901,1
8	34	Строительство школы-сада на 128 мест в д. Евдокимова Тулунского района Иркутской области	строительство	128 мест	Тулунский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	контракт № 1 от 10.03.2020 г. ООО "Северный ветер"	25.05.2020	10.03.2020	01.07.2020/ 15.07.2020	09.07.2020	01.08.2020 / 15.09.2020	10.12.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / АО "СП"	01.10.2020	22.10.2020	01.09.2023		412 885,2
<b>ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ</b>																				
37	35	Капитальный ремонт здания МКУК "КДЦ п. Октябрьский-2", расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, п. Октябрьский-2, ул. Набережная, 10	капитальный ремонт	410,2 кв.м. 100 мест	Тулунский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	МКУ культуры "Культурно-досуговый центр п. Октябрьский-2"	№ 2-19 от 28.10.2019 г. ООО "Иркутское сообщество проектировщиков"	28.10.2019	28.10.2019	06.11.2019	06.11.2019	05.12.2019	05.12.2019	ООО "АртСтройМаре"	26.12.2019	26.12.2019	30.06.2020	01.05.2020	12 944,2
36	36	Строительство культурно-досугового центра в деревне Евдокимова Евдокимовского муниципального образования	строительство	100 мест	Тулунский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "Иркутское сообщество проектировщиков" № 561-1 от 21.10.2019 г.	21.10.2019	21.10.2019	11.12.2019	11.12.2019	30.04.2020	10.04.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "Метра Групп"	01.09.2020	22.10.2020	31.10.2022		89 831,9
<b>ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ</b>																				
77	37	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта с. Бурхун, Тулунский район, с. Бурхун	монтаж модульных зданий	12 посещений	Тулунский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019	33 293,0
76	38	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта п. Аршан, Тулунский район, п. Аршан	монтаж модульных зданий	12 посещений	Тулунский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	01.04.2020	30.03.2020	31.08.2020	16.07.2020	27 586,1
94	39	Монтаж модульной котельной Икейской участковой больницы областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Тулунская городская больница"	монтаж модульных зданий	450кВт	Тулунский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "Астекинжиниринг" контракт №0134200000120001706 от 08.06.2020	25.04.2020	08.06.2020	01.06.2020/ 30.08.2020	30.08.2020	15.07.2020/ 23.10.2020	12.12.2020	ООО СЗ "Гарантмонтажстрой"	15.09.2021	27.08.2021	25.12.2021		25 555,4
<b>НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ</b>																				
<b>ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ</b>																				
40	40	Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система", расположенного по адресу: г. Нижнеудинск по ул. Ленина, 25	капитальный ремонт	557 кв.м.	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО "20 ЦПИ" №12Ч/С 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	10.09.2019	10.10.2019	29.11.2019	29.11.2019	ООО "НИЖЛЕСПРОМ"	16.09.2019	16.09.2019	25.12.2019	25.12.2019	458,3
42	41	Ремонтно-восстановительные работы: Муниципальное казенное учреждение культуры "Музейно-культурный центр" г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 40	капитальный ремонт	229 кв.м.	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО «20 ЦПИ» №12Ч/С 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	11.10.2019	11.10.2019	28.11.2019	28.11.2019	ООО "НИЖЛЕСПРОМ"	15.09.2019	15.09.2019	30.12.2019	30.12.2019	1 401,2
43	42	Ремонтно-восстановительные работы МБУ "Культурно-досуговое объединение" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 3	капитальный ремонт	252 места	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО «20 ЦПИ» №12Ч/С 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	15.09.2019	13.09.2019	26.12.2019	26.12.2019	ООО "НИЖЛЕСПРОМ"	15.09.2019	15.09.2019	30.12.2019	30.12.2019	6 036,6
41	43	Ремонтно-восстановительные работы: Муниципальное казенное учреждение культуры "Музейно-культурный центр", г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 27	капитальный ремонт	261 кв.м.	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО "20 ЦПИ" №12Ч/С от 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	11.10.2019	11.10.2019	22.01.2020	22.01.2020	ООО "НИЖЛЕСПРОМ"	16.09.2019	16.09.2019	25.06.2020	01.05.2020	3 774,8
<b>ОБЪЕКТЫ СПОРТА</b>																				
70	44	Ремонтно-восстановительные работы Спортивная площадка в районе кинотеатра "Саяны", расположенная по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 14б	капитальный ремонт	80 кв.м.	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Нижнеудинское муниципальное образование	12/ЧС от 27.07.2019 ОАО "20 ЦПИ"	27.07.2019	11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	25.12.2019	25.12.2019	ООО "Промкомбинат"	06.11.2019	06.11.2019	31.12.2019	10.07.2020	1 754,6

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную		Дата получения положительного заключения		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
74	45	Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Нижнеудинск, ул. Кржижановского, 33	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Нижнеудинск	Министерство спорта Иркутской области (Богатырев П.А.)	ПАО "Полос"	проектная документация разрабатывается разработателем ПАО "Полос"	разрабатывается разработателем ПАО "Полос"	разрабатывается разработателем ПАО "Полос"	разрабатывается разработателем ПАО "Полос"	разрабатывается разработателем ПАО "Полос"	разрабатывается разработателем ПАО "Полос"	ИПК "Военно-строительная компания"	01.01.2021	02.04.2021	25.12.2022		150 000,0	
68	46	Реконструкция объекта "Муниципальное казенное учреждение Физкультурно-оздоровительный комплекс "Труд" (здание, стадион с устройством футбольного поля и легкоатлетического манежа), г. Нижнеудинск, ул. Максима Горького, дом 11	реконструкция	21 062 кв.м.	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Нижнеудинское муниципальное образование	75/ЧС от 25.11.2019 ООО ГМ "Проект"	25.11.2019	25.11.2019	10.06.2020	02.06.2020	04.08.2020/01.09.2020	09.10.2020	ООО "ЭкоСтепИркутск"	15.10.2020	05.10.2020	25.12.2022		314 261,5
<b>ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ</b>																				
102	47	Капитальный ремонт здания муниципального предприятия Нижнеудинского муниципального образования "Аптека № 19" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 83	капитальный ремонт	210,6 кв.м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Нижнеудинское муниципальное образование	12/ЧС от 27.07.2019 ОАО "20 ЦПИ"	27.07.2019	10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	01.10.2019	22.11.2019	ООО "НИЖЛЕСПРОМ"	15.01.2020	18.11.2019	15.03.2020	15.01.2020	1 522,8
104	48	Ремонтно-восстановительные работы: Муниципальное предприятие Нижнеудинского муниципального образования "Типография", г. Нижнеудинск, ул. Комсомольская, 9	капитальный ремонт	506,8 кв.м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Нижнеудинское муниципальное образование	12/ЧС от 27.07.2019 ОАО "20 ЦПИ"	27.07.2019	12.09.2019	12.09.2019	15.10.2019	01.10.2019	28.10.2019	ООО "НИЖЛЕСПРОМ"	15.01.2020	18.11.2019	15.03.2020	15.01.2020	1 165,5
103	49	Реконструкция муниципального бюджетного учреждения "Коммунальник" (здание оранжереи, мастерские ККП, здание гаража), г. Нижнеудинск, ул. Кашика, 242	реконструкция	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Нижнеудинское муниципальное образование	78/ЧС от 29.11.2019 ООО "Драфт"	29.11.2019	29.11.2019	18.05.2020	25.05.2020	16.06.2020 / 01.09.2020	27.11.2020	по результатам торгов	01.11.2022		25.12.2023		220 451,3
110	50	Капитальный ремонт главного корпуса, гаражей, зданий проходной, электроцеха, склада, здания ремонтно-механического цеха Нижнеудинского муниципального образования, г. Нижнеудинск, ул. Молодости, 7, Октябрьская	капитальный ремонт	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Нижнеудинское муниципальное образование	74/ЧС от 29.11.2019 ООО "Драфт"	29.11.2019	29.11.2019	18.05.2020	19.05.2020	30.05.2020 / 28.07.2020	21.07.2020	по результатам торгов	01.11.2022		25.12.2023		208 691,2
<b>МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН"</b>																				
<b>ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ</b>																				
25	51	Капитальный ремонт муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 11 г. Нижнеудинск" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Горького, 10	капитальный ремонт	180 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 07.08.2019 № МК/ОБ-7, ОАО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	11.09.2019	11.09.2019	14.10.2019	14.10.2019	ИП Шукров Р.Ш.	27.08.2019	27.08.2019	01.09.2019	01.09.2019	443,9
26	52	Капитальный ремонт МКДОУ "Детский сад "Теремок" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 28А	капитальный ремонт	110 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Договор № 13/19 от 09.08.2019 АО "Восток-Центр"	09.08.2019	09.08.2019	05.09.2019	05.09.2019	29.10.2019	29.10.2019	АО "Восток-Центр"	27.08.2019	27.08.2019	30.09.2019	30.09.2019	13 164,5
28	53	Капитальный ремонт муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида № 12 г. Нижнеудинск"	капитальный ремонт	292 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ-13, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	11.09.2019	11.09.2019	10.10.2019	10.10.2019	ИП Ибатов А.Г.	27.08.2019	27.08.2019	01.11.2019	01.11.2019	7 008,8
15	54	Ремонтно-восстановительные работы муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Солонечная средняя общеобразовательная школа», по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Солонцы, ул. Школьная, 3	капитальный ремонт	260 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт № МК/ОБ-5 от 07.08.2019г. ОАО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	ООО ПСК "Геллион"	27.08.2019	27.08.2019	15.01.2020	15.01.2020	37 110,0
9	55	Капитальный ремонт объекта "Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Нижнеудинска" (Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Красная, 2)"	капитальный ремонт	1 050 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ-4, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	30.08.2019	30.08.2019	ИП Павлов В.В., ООО ПСК "Геллион"	05.09.2019	05.09.2019	15.01.2020	15.01.2020	56 549,4
11	56	Капитальный ремонт объекта "Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 имени И.И.Куимова" (Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Советская, 31)"	капитальный ремонт	620 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт № МК/ОБ-5 от 07.08.2019 ОАО "20 ЦПИ" (1)	07.08.2019	07.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	ООО ПСК "Геллион"	27.08.2019	27.08.2019	15.01.2020	15.01.2020	16 269,8
10	57	Монтаж модульного здания мастерских муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Нижнеудинска» по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Красная, 2	монтаж модульных зданий	246 кв.м.	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт № 547-19 от 26.08.2019 ООО "АПБ Модуль"	26.08.2019	26.08.2019	10.11.2019	10.11.2019	09.12.2019	09.12.2019	ООО "СЭР"	27.12.2019	27.12.2019	15.08.2020	20.08.2020	17 443,5
12	58	Монтаж модульного здания мастерских муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени И.И. Куимова» по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Советская, 31	монтаж модульных зданий	246 кв.м.	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт № 546-19 от 26.08.2019 ООО "АПБ Модуль"	26.08.2019	26.08.2019	18.11.2019	18.11.2019	09.12.2019	09.12.2019	ООО "СЭР"	27.12.2019	27.12.2019	15.08.2020	20.08.2020	19 598,3

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную		Дата получения положительного заключения		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
13	59	Капитальный ремонт объекта "Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Шумская средняя общеобразовательная школа" (Иркутская область, Нижнеудинский район, р.п. Шумский, ул. Советская, 29)	капитальный ремонт	400 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ-6, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	ООО ПСК "Геллион" ИП Романчугов А.П. ИП Гарагуля А.В.	27.08.2019	27.08.2019	28.08.2020	20.01.2020	48 436,7
16	60	Капитальный ремонт МКОУ «Порогская СОШ» по адресу: Иркутская обл., Нижнеудинский район, село Порог, ул. Новая,40 А	капитальный ремонт	225 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 г. № МК/ОБ-9, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	01.10.2019	01.10.2019	30.03.2020	30.04.2020	ООО ПСК "Геллион"	27.08.2019	27.08.2019	31.08.2021	30.09.2021	26 228,1
27	61	Капитальный ремонт муниципального казенного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида № 3 г.Нижнеудинска" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, д. 44	капитальный ремонт	100 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ-7, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	01.09.2019	01.09.2019	01.04.2020	20.04.2020	ООО ПСК "Геллион"/ ИП Романчугов АП	27.08.2019	27.08.2019	15.10.2020	26.11.2020	47 852,2
18	62	Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Заря», по адресу: Нижнеудинский район, п. Коблук	капитальный ремонт	350 человек в смену	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 07.08.2019 № МК/ОБ-26, ОАО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	24.12.2019	24.12.2019	01.04.2020	26.04.2020	ООО "ПРОФСТРОЙ"	15.08.2020	14.08.2020	31.08.2021	16.09.2021	79 876,8
14	63	Первый этап реконструкции - Спортивный зал в р.п. Шумский Нижнеудинского района Иркутской области МКОУ "Шумская СОШ"	строительство	288 кв.м.	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	контракт №1 от 17.04.2020 г. с ООО "Зеленый горизонт"	25.04.2020	17.04.2020	01.06.2020 / 20.08.2020	19.08.2020	01.08.2020 / 15.10.2020	17.11.2020	по результатам торгов	01.04.2023		25.12.2024		109 070,4
34	64	Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад на 140 мест в микрорайоне Восточный, г. Нижнеудинск"	строительство	140 мест	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ЦПИСРР "Вестлайн" контракт № 0134200000120002450 от 15.07.2020	25.04.2020 / 14.07.2020	15.07.2020	01.06.2020 / 15.10.2020	10.08.2020	01.08.2020 / 15.12.2020	12.11.2020	по результатам торгов	01.04.2023		25.12.2023		238 050,5
35	65	Строительство школы на 520 мест, г. Нижнеудинск, мкр. Восточный	строительство	520 мест	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ЦПИСРР "Вестлайн" контракт № 0134200000120002458 от 13.07.2020	15.02.2021 / 14.07.2020	13.07.2020	05.05.2021 / 15.10.2020	16.09.2020	01.07.2021 / 15.12.2020	28.01.2021	по результатам торгов	01.04.2023		25.12.2023		765 497,3
19	66	Монтаж объекта «Школа-сад-интернат на 60-40-25 мест по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Алыгджер»	строительство	169 мест	Нижнеудинский рн.	Министерство образования Иркутской области (Парфенов М.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	по результатам конкурса	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "СПГ"	10.10.2021	15.10.2021	01.06.2023		580 000,0
<b>ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ</b>																				
46	67	Капитальный ремонт Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Нижнеудинская детская музыкальная школа", г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 8	капитальный ремонт	1 265 кв.м. 300 учащихся	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	МБУ дополнительного образования "Нижнеудинская детская музыкальная школа"	Контракт № 04 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	24.10.2019	24.10.2019	ИП Шрам ВМ	26.09.2019	26.09.2019	01.11.2019	24.10.2019	262,5
50	68	Ремонтно-восстановительные работы Катарбейского сельского дома культуры по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, село Катарбей, ул. Советская, 76А	капитальный ремонт	835 кв.м. 180 мест	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное казенное учреждение культуры Катарбейского муниципального образования	Контракт № 2 от 26.07.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	26.07.2019	26.07.2019	02.08.2019	02.08.2019	13.11.2019	13.11.2019	ИП Романчугов АП	05.10.2019	05.10.2019	01.12.2019	13.12.2019	2 705,9
44	69	Капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения "Районный центр народного творчества и досуга", расположенного по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Кашика, 43	капитальный ремонт	271 кв.м.	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	МКУ "Районный центр народного творчества и досуга"	Контракт № 03 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	31.10.2019	31.10.2019	ИП Романчугов АП	24.09.2019	24.09.2019	01.11.2019	01.11.2019	2 098,7
51	70	Ремонтно-восстановительные работы здания муниципального казенного учреждения культуры Солонечского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Солонцы, ул. Школьная, 1А	капитальный ремонт	663 кв.м. 150 мест	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	МКУ культуры Солонечского муниципального образования	Контракт № МК/ОБ-31 от 29.07.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	29.07.2019	29.07.2019	02.08.2019	02.08.2019	19.11.2019	19.11.2019	ИП Шрам ВМ	08.10.2019	08.10.2019	30.12.2019	30.11.2019	957,1
47	71	Капитальный ремонт встроенного помещения муниципального казенного учреждения дополнительного образования "Нижнеудинская детская художественная школа", по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 42	капитальный ремонт	243 кв.м. 150 учащихся	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Нижнеудинская детская художественная школа"	Контракт № 2209 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	05.11.2019	05.11.2019	ИП Романчугов АП	15.01.2020	15.01.2020	01.08.2020	01.08.2020	1 989,4
48	72	Капитальный ремонт встроенного помещения муниципального казенного учреждения дополнительного образования "Нижнеудинская детская художественная школа", по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 40	капитальный ремонт	180 кв.м. 150 учащихся	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Нижнеудинская детская художественная школа"	Контракт № 2209 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	15.11.2019	15.11.2019	ИП Романчугов АП	15.01.2020	15.01.2020	01.08.2020	01.08.2020	2 190,9
45	73	Капитальный ремонт районного культурно-досугового центра муниципального казенного учреждения "Районный центр народного творчества и досуга", расположенного по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Советская, д. 37	капитальный ремонт	1 064 кв. м 150 мест	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	МКУ "Районный центр народного творчества и досуга"	Контракт № 04 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	29.10.2019	29.10.2019	ООО Гарант+	15.01.2020	15.01.2020	01.08.2020	01.08.2020	975,0
49	74	Строительство объекта "Многофункциональный культурный центр Тофаларин"	строительство	150 мест	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	МКУ "Районный центр народного творчества и досуга"	Договор № 05 от 26.08.2019 г. ООО "ЛЦП"	26.08.2019	26.08.2019	25.12.2022		25.03.2023		по результатам торгов	01.06.2023		25.12.2024		344 023,3

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную		Дата получения положительного заключения		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
52	75	Строительство объекта "Многофункциональный культурный центр по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Порог"	строительство	150 мест	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Администрация Порогского муниципального образования	Договор № 14 от 14.11.2019 ООО "ЛЦП"	14.11.2019	14.11.2019	15.05.2020	28.06.2020	01.06.2020 / 01.10.2020	04.03.2021	по результатам торгов	01.04.2023	25.12.2024			300 139,10
53	76	Строительство объекта "Многофункциональный культурный центр поселка Шумский"	строительство	210 мест	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Администрация Шумского муниципального образования	Договор № 34 от 22.08.2019 ООО "ЛЦП"	22.08.2019	22.08.2019	01.04.2020	29.04.2020	31.07.2020	09.02.2021	по результатам торгов	01.04.2023	25.12.2024			337 430,70
<b>ОБЪЕКТЫ СПОРТА</b>																				
69	77	Капитальный ремонт встроенного помещения Детской юношеской спортивной школы на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома ул. Ленина 51 - 58, г. Нижнеудинск	капитальный ремонт	294 кв.м. 30 чел/сут	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное казенное учреждение "Нижнеудинская спортивная школа"	Контракт № МК/ОБ-42 от 06.08.2019 ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	20.10.2019	20.10.2019	ИП Романчугов АП	25.09.2019	25.09.2019	20.10.2019	20.10.2019	1 948,3
<b>ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ</b>																				
86	78	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта дер. Укар, Нижнеудинский район, дер. Укар	монтаж модульных зданий	12 посещений	Нижнеудинский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019	27 207,6
87	79	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта дер. Зенцова, Нижнеудинский район, дер. Зенцова	монтаж модульных зданий	12 посещений	Нижнеудинский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019	25 728,7
88	80	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта пос. Вознесенский, Нижнеудинский район, пос. Вознесенский	монтаж модульных зданий	12 посещений	Нижнеудинский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	01.04.2020	30.03.2020	31.08.2020	16.07.2020	28 628,1
83	81	"Капитальный ремонт зданий ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница" по адресу: Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 71а, ул. Гоголя, д. 81а, Кашика 2"	капитальный ремонт	3 047 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница"	26.07.2019 № ГК-ОБ-14 ООО "20 ЦПИ"	26.07.2019	26.07.2019	01.10.2019	01.10.2019	25.12.2019	25.12.2019	ИП Ибатов	30.11.2019	10.03.2020	25.12.2020	01.09.2020	132 316,1
84	82	Капитальный ремонт главного корпуса ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница" по адресу: Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 71а	капитальный ремонт	5 170 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница"	ООО "20 ЦПИ"	25.05.2020/ 20.07.2020	01.07.2020	15.07.2020/ 25.08.2020	14.07.2020	15.09.2020/ 15.10.2020	02.09.2020	ИП Ибатов	01.03.2021	02.11.2020	01.09.2021	27.10.2021	53 227,7
85	83	Строительство патолого-анатомического корпуса областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Нижнеудинская районная больница", г. Нижнеудинск	строительство	4 стола	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	23.06.2020 № 0134200000120002065 ООО "Эй-Пи-Центр"	23.06.2020	23.06.2020	30.10.2022		30.12.2022		по результатам торгов	01.04.2023	25.12.2024			38 660,00
89	84	«Строительство Алыгджерской врачебной амбулатории областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеудинская районная больница», Нижнеудинский район, с. Алыгджер»	строительство	20 посещений, 11 коек	Нижнеудинский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	23.06.2020 № 0134200000120001944 ООО "Вестлайн"	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	22.08.2021	23.08.2021	по результатам торгов	01.04.2023	25.12.2024			350 996,21
<b>ОБЪЕКТЫ ВЕТЕРИНАРИИ</b>																				
97	85	Ремонтно-восстановительные работы объектов капитального строительства ОГБУ "Нижнеудинская СББЖ" по адресу: Иркутская область, город Нижнеудинск, улица Советская, 151	капитальный ремонт	843,1 кв.м	Нижнеудинский рн.	Служба ветеринарии Иркутской области (Шевченко С.С.)	ОГБУ "Нижнеудинская СББЖ"	№ ГК/ОБ-34, 12.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	12.08.2019	12.08.2019	12.09.2019	12.09.2019	05.11.2019	25.11.2019	ООО "СК Капиталстрой"	18.09.2019	26.09.2019	20.07.2020	23.12.2019	3 391,6
98	86	Ремонтно-восстановительные работы объекта капитального строительства ОГБУ "Нижнеудинская СББЖ", по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя д. 42	капитальный ремонт	334,9 кв.м	Нижнеудинский рн.	Служба ветеринарии Иркутской области (Шевченко С.С.)	ОГБУ "Нижнеудинская СББЖ"	№ 3, 20.09.2019 г. ООО "МНСЭ"	20.09.2019	20.09.2019	08.10.2019	12.10.2019	10.01.2020	30.12.2019	ИП Павлов ВВ	15.01.2020	15.01.2020	30.01.2020	30.01.2020	8 546,2
<b>ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ</b>																				
100	87	Строительство социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Нижнеудинском районе Иркутской области	строительство	24 койко-места	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 0134200000120001631, 01.06.2020, ООО "Прожект"	25.04.2020	01.06.2020	01.06.2020/ 20.08.2020	11.09.2020	01.08.2020/ 12.10.2020	10.12.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "Новострой"	01.11.2020	10.11.2020	01.09.2022	19.08.2022	395 357,1
<b>ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ</b>																				
105	88	Ремонтно-восстановительные работы здания администрации муниципального района "Нижнеудинский район" по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1	капитальный ремонт	462,84 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	ОАО "20 ЦПИ" МК 133/19 от 01.08.2019	01.08.2019	01.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	13.12.2019	13.12.2019	№ 10 ЭА от 29.06.2020 ООО "Т-1000"	03.08.2020	29.06.2020	07.12.2020	18.09.2020	3 057,1
106	89	Ремонтно-восстановительные работы здания муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных организаций Нижнеудинского района" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 23	капитальный ремонт	470,1 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных организаций Нижнеудинского района"	Муниципальный контракт от 07.08.2019 № МК/ОБ-63, ОАО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	15.11.2019	15.11.2019	10.12.2019	10.12.2019	№ 12 ЭА от 29.06.2020 ИП Наджафов Н.П	03.08.2020	29.06.2020	07.12.2020	29.10.2020	1 300,2
107	90	Капитальный ремонт здания финансового управления администрации муниципального образования "Нижнеудинский район", расположенного по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Новая, 17	капитальный ремонт	208,7 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Финансовое управление муниципального образования "Нижнеудинский район"	МК/ОБ-62 от 07.08.2019 ООО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	21.08.2019	20.09.2019	08.11.2019	31.10.2019	№ 11 ЭА от 29.06.2020 ИП Наджафов Н.П	03.08.2020	29.06.2020	07.12.2020	15.09.2020	1 271,9



№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную		Дата получения положительного заключения		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
108	91	Ремонтно-восстановительные работы здания архива администрации муниципального района муниципального образования "Нижнеудинский район" по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 50	капитальный ремонт	109,1 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	ООО "20 ЦПИ" МК 133/19 от 01.08.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	23.01.2020	23.01.2020	№ 13 ЭА от 29.06.2020 ИП Шрам В.М.	03.08.2020	29.06.2020	07.12.2020	01.08.2020	1 372,0
<b>МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"</b>																				
<b>ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ</b>																				
<b>ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ</b>																				
39	92	Капитальный ремонт здания МКУК "МБС Тайшетского района" по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, п. Шиткино, ул. Кирова, д. 23	капитальный ремонт	206 кв.м.	Тайшетский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района"	ООО "БЭС" от 13.07.2019 г.	13.07.2019	20.09.2019	23.09.2019	23.09.2019	25.10.2019	25.10.2019	ИП Джахангиров Фахриддин Ибад Оглы	15.07.2020	10.07.2020	25.08.2020	25.08.2020	570,4
38	93	Строительство Рождественского Дома культуры Тайшетского района Иркутской области	строительство	80 мест	Тайшетский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	МКУ культуры "Рождественский сельский Дом культуры"	ООО "ПИК Зеленый горизонт" № 561-1, от 01.11.2019 г.	01.11.2019	01.11.2019	15.03.2020	15.05.2020	17.07.2020/13.08.2020	18.08.2020	ООО РСК "КАПИТАЛ"	01.11.2021	24.11.2021	25.12.2023		88 474,60
<b>ОБЪЕКТЫ СПОРТА</b>																				
67	94	Строительство спортивного зала муниципального казенного учреждения культуры "Шиткинский Дом досуга и творчества", Тайшетский район, р.п. Шиткино	строительство	60 мест	Тайшетский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное казенное учреждение культуры "Дом досуга и творчества"	ООО «Драфт» муниципальный контракт от 14.07.2020 № 06	03.08.2020/03.09.2020	14.07.2020	15.01.2023			25.11.2023	по результатам торгов	01.04.2024		25.12.2024		350 000,0
<b>ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ</b>																				
81	95	Монтаж модульного здания Бирюсинского фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, с. Бирюса	монтаж модульных зданий	12 посещений	Тайшетский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019	25 125,5
93	96	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта пос. Новотремьино, Тайшетский район, пос. Новотремьино	монтаж модульных зданий	12 посещений	Тайшетский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	10.10.2019	10.02.2020	31.12.2019	31.12.2019	400 913,4
79	97	Монтаж модульного здания Зареченского фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, с. Заречное	монтаж модульных зданий	12 посещений	Тайшетский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	01.04.2020	30.03.2020	31.08.2020	16.07.2020	25 125,5
82	98	Монтаж модульного здания Тремьинского фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, дер. Тремьина	монтаж модульных зданий	12 посещений	Тайшетский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	01.04.2020	30.03.2020	31.08.2020	16.07.2020	31 437,1
80	99	Монтаж модульного здания Серебровского фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, пос. Сереброво	монтаж модульных зданий	12 посещений	Тайшетский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	01.04.2020	02.04.2020	31.08.2020	16.07.2020	31 437,1
78	100	Строительство объекта "ОГБУЗ "Тайшетская районная больница" Шелеховская участковая больница (20 посещений в смену, 11 коек сестринского ухода) Тайшетский район, с. Шелехово, ул. Октябрьская, 2Б"	строительство	20 посещений, 11 коек	Тайшетский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 3906 от 28.10.2019 г. ООО Управляющая компания "Сибирь-Развитие"	28.10.2019	28.10.2019	05.03.2020	05.03.2020	30.06.2020/30.07.2020	08.07.2020	ООО "Ново-Строй"	10.10.2021	06.12.2021	31.12.2022		391 622,7
<b>ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ</b>																				
<b>ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ</b>																				
17	101	Капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Октябрьский, ул. Октябрьская 33, в том числе ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванных паводковым наводнением в июне 2019 года на территории Октябрьского муниципального образования	капитальный ремонт	1 187 кв. м	Чунский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования администрации Чунского района"	№ 22-19/28 от 18.07.2019 ООО "Драфт"	18.07.2019	18.07.2019	05.08.2019	05.08.2019	15.08.2019	15.08.2019	ООО "Масштаб" ООО "Профинвест"	28.08.2019, 2 контракт - 13.12.2019	1 контракт - 13.07.2019; 2 контракт - 13.12.2019	27.12.2019	27.11.2019	47 325,2
29	102	Строительство объекта "Детский сад на 140 мест в р.п. Октябрьский Чунского района Иркутской области по адресу: Иркутская область, Чунский район, ул. Декабристов, участок 7Б"	строительство	140 мест	Чунский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 58-19/24 от 14.10.2019 ООО "Драфт"	14.10.2019	14.10.2019	01.03.2020	10.04.2020	15.07.2020	30.07.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "Масштаб"	15.08.2020	22.10.2020	31.07.2023		248 367,1
<b>ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ</b>																				
54	103	Строительство объекта "Дом культуры по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 23Б"	строительство	214 мест	Чунский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	МКУ "Администрация Октябрьского муниципального образования"	МК №4С от 06.12.2019 г. ООО "ПИК Зеленый Горизонт"	06.12.2019	06.12.2019	01.06.2020 / 01.08.2020	17.07.2020	14.10.2020	19.01.2021	по результатам торгов	01.04.2023		25.12.2024		324 686,90
<b>ОБЪЕКТЫ СПОРТА</b>																				
71	104	Капитальный ремонт стадиона, расположенного по адресу Иркутская область, Чунский р-он, р.п. Октябрьский, пер. Спортивный, 4А	капитальный ремонт	23 136 кв.м.	Чунский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	МБУ "Культурно-спортивный центр" Октябрьского муниципального образования	ПКФ "Пионер"	26.11.2018	26.11.2018	06.09.2019	06.09.2019	23.10.2019	23.10.2019	ООО «Грант», г. Ангарск. контракт № 7 от 22.07.2020.	01.08.2020	17.08.2020	31.08.2021	18.09.2021	12 239,8
<b>ЗИМНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ</b>																				
<b>ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ</b>																				
55	105	Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры "Историко-краеведческий музей" по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ангарская, 6	капитальный ремонт	6 193 томов, 454 кв.м.	г. Зима	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Историко-краеведческий музей"	№ 24/19 от 11.11.2019 г. ООО «Ново-Строй»	13.12.2019	13.12.2019	06.02.2020	06.02.2020	23.03.2020	06.04.2020	ООО Вента	29.06.2020	22.06.2020	30.09.2020	26.12.2020	17 142,8

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы							
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную		Дата получения положительного заключения		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.	
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт		
56	106	Капитальный ремонт муниципального автономного учреждения культуры "Кинодосуговый центр "Россия" по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 6	капитальный ремонт	355 мест	г. Зима	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное автономное учреждение культуры "Кинодосуговый центр "Россия"	№27-19 от 12.11.2019 г. ООО «Ново-Строй»	12.12.2019	12.12.2019	06.02.2020	06.02.2020	23.03.2020	28.02.2020	ООО "Максистрой"	15.05.2020	02.06.2020	28.08.2020	26.12.2020	5 869,2	
57	107	Капитальный ремонт библиотеки семейного чтения муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Октябрьская, 87	капитальный ремонт	160 тыс. томов. 65019 посещений в год	г. Зима	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	№ 25-19 от 11.11.2019 г. ООО «Ново-Строй»	11.12.2019	11.12.2019	27.12.2019	27.12.2019	18.02.2020	18.02.2020	ООО "СК Гранд"	15.05.2020	01.06.2020	25.08.2020	21.10.2020	3 667,8	
58	108	Капитальный ремонт здания МБОУ ДО "Зиминская детская музыкальная школа" по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 4	капитальный ремонт	150 учащихся	г. Зима	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	МБОУ ДО "Зиминская детская музыкальная школа"	№ 26/19 от 11.11.2019г. ООО «Ново-Строй»	11.12.2019	11.12.2019	23.12.2019	23.12.2019	18.02.2020	17.02.2020	ООО Вента	29.06.2020	22.06.2020	30.09.2020	26.12.2020	14 822,0	
<b>ЛЕНИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ</b>																					
<b>ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ</b>																					
59	109	Строительство Дома культуры на 49 мест в п. Игнью Куйтунского района Иркутской области	строительство	49 мест	Куйтунский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Администрация Ленинского сельского поселения	мк№ 3МК-19 от 27.12.2019 г. ООО "Эй-Пи-Центр"	27.12.2019	27.12.2019	18.05.2020	21.05.2020	01.07.2020/10.09.2020	21.12.2020	ООО ПКП "Высота" № 3МК-003/21 от 28.12.2021	01.11.2021	28.12.2021	25.12.2022		98 265,0	
<b>ЧЕРЕМХОВСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ</b>																					
<b>ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ</b>																					
60	110	Строительство сельского клуба в п. Новостройка Черемховского района Иркутской области	строительство	100 мест	Черемховский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "Иркутское сообщество проектировщиков" МК № 0134300065319000126 от 13.01.2020 г.	13.01.2020	13.01.2020	29.06.2020	15.04.2020	30.06.2020/11.08.2020	18.08.2020	по результатам торгов	01.04.2023		25.12.2024		124 396,50	
<b>ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ</b>																					
<b>Муниципальное образование "город Тулун"</b>																					
122	111	Аварийно-восстановительные работы (капитальный ремонт) тепловой сети и водовода котельной м-на Жукова, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 33	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Тулун	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Муниципальное образование "город Тулун"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Беком+", ОАО "ИЭСК"	01.08.2019	30.07.2019	17.09.2019	17.09.2019	12 634,30
123	112	Водозаборные сооружения «Красный Яр» с инженерными сетями	строительство	20 тыс. куб. м в сутки	г. Тулун	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Муниципальное образование "город Тулун"	336-19, 25.10.2019, ООО "ИС Платформа"	25.10.2019	25.10.2019	25.12.2022		01.05.2023		по результатам торгов	01.07.2023		15.12.2024		1 552 737,20	
124	113	Городские канализационные сооружения общей производительностью 17 тыс. м3/сут	строительство	17 тыс. куб. м в сутки	г. Тулун	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Муниципальное образование "город Тулун"	343-19, 05.11.2019, ООО "ИС Платформа"	05.11.2019	05.11.2019	25.12.2022		01.05.2023		по результатам торгов	01.07.2023		15.12.2024		3 888 843,39	
<b>НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ</b>																					
111	114	Капитальный ремонт здания котельной с тепловыми сетями, г. Нижнеудинск, ул. Молодости, д. 7	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Нижнеудинское коммунальное управление"	01.08.2019	01.08.2019	01.12.2019	04.09.2019	36,90
112	115	Капитальный ремонт (ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванных паводковым наводнением в июне 2019 года на территории Нижнеудинского муниципального образования) участка тепловой сети Дуб5-200 от котельной "Центральная", расположенной в г. Нижнеудинске ул. Ленина, 17А	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Черемховоспецстрой"	16.07.2019	16.07.2019	15.09.2019	30.09.2019	7 343,40
114	116	Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной "Новая", блок А, г. Нижнеудинск, ул. Болотная, д. 1, корп. 1	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Нижнеудинское коммунальное управление"	01.08.2019	01.08.2019	01.12.2019	15.09.2019	921,00
115	117	Капитальный ремонт здания котельной с тепловыми сетями, г. Нижнеудинск, ул. Некрасова, д. 4	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Нижнеудинское коммунальное управление"	01.08.2019	01.08.2019	01.12.2019	15.09.2019	238,20
119	118	Аварийно-восстановительные работы водозаборных сооружений Нижнеудинского муниципального образования (ограждение, инженерные сети, восстановление дорог и проездов, замена оборудования), расположенных по адресу: г. Нижнеудинск, водозаборное сооружение, ул. Победы, 3А	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Черемховоспецстрой", ООО "ВОСХОД"	01.08.2019	01.08.2019	30.11.2019	25.11.2019	15 665,30
120	119	Капитальный ремонт транспортного водозабора, г. Нижнеудинск, пер. Победы, д. 3А	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Черемховоспецстрой", ООО "ВОСХОД"	01.08.2019	01.08.2019	30.11.2019	25.11.2019	15 301,20
113	120	Реконструкция системы теплоснабжения г. Нижнеудинска	реконструкция	60 Гкал/час	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	61/ЧС, 10.10.2019, ООО "ИС Платформа"	10.10.2019	10.10.2019	01.09.2020	28.08.2020	01.11.2020	05.04.2021	по результатам торгов	01.09.2023		15.09.2024		1 508 486,61	
116	121	Реконструкция системы водоотведения г. Нижнеудинск	реконструкция	14 км	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	62/ЧС, 12.10.2019, ООО "СПЭДИБ"	12.10.2019	12.10.2019	01.09.2020	26.05.2020	01.11.2020	10.09.2020	ООО "Водоканал-Сервис"	01.03.2022	28.04.2021	15.12.2022		344 084,90	

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы								
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование)		Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную		Дата получения положительного заключения		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)		Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
								План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
117	122	Строительство городских канализационных очистных сооружений на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск	строительство	11 тыс. куб. м в сутки	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	28/ЧС, 16.08.2019, ОАО "20 ЦПИ"	16.08.2019	16.08.2019	01.09.2020	14.10.2020	01.11.2020	24.02.2021	по результатам торгов	01.09.2023		01.09.2024		1 563 838,98		
118	123	Реконструкция сетей водоснабжения г. Нижнеудинск	реконструкция	5,3 км	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	63/ЧС, 12.10.2019, ООО "СПЭДИБ"	12.10.2019	12.10.2019	01.09.2020	15.04.2020	01.11.2020	17.08.2020	ООО "Водоканал-Сервис" от 11.03.2021 № ЭА/01-2021	01.03.2022	11.03.2021	15.12.2021	30.12.2021	47 034,30		
121	124	Строительство городского водозаборного сооружения р. Уда, г. Нижнеудинск	строительство	17 тыс. куб. м в сутки	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	14/ЧС, 28.07.2019, ОАО "20 ЦПИ"	28.07.2019	28.07.2019	01.03.2020 / 01.09.2020	14.08.2020	01.11.2020	29.09.2020	ООО "СтройИнвест" от 31.03.2021 № 1367-ЭА/21	01.03.2022	31.03.2021	15.12.2022		725 062,40		
<b>ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ</b>																						
<b>Муниципальное образование "Город Тулун"</b>																						
153	125	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в центральной части г. Тулун	реконструкция	ВЛ-6 кВ - 36 км; КЛ-6 кВ - 1 км; КЛ-0,4 кВ - 0,1 км; КТП-6/0,4 кВа - 78 шт.; ВЛ-0,4 кВ - 51 км	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 013420000120001484 от 15.06.2020 ООО "Уралэлстрой"	25.04.2020/ 29.06.2020	15.06.2020	29.05.2020 / 15.09.2020	05.11.2020	29.07.2020 / 20.12.2020	10.02.2021	по результатам торгов	01.06.2023		15.12.2024		463 401,50		
153	126	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в мкр. "Вокзал" г. Тулун	реконструкция	ВЛ-6 кВ - 8 км; КЛ-0,4 кВ - 2 км; КЛ-6 кВ - 1,5 км; ВЛ-0,4 кВ - 69 км; КТП-6/0,4 кВ - 32 шт.	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 013420000120001480, 01.06.2020, ООО "Уралэлстрой"	25.04.2020	01.06.2020	29.05.2020 / 15.09.2020	05.11.2020	29.07.2020 / 20.12.2020	02.02.2021	по результатам торгов	01.06.2024		15.12.2024		244 323,50		
153	127	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в районе "ЛДК" г. Тулун	реконструкция	ВЛ-6 кВ - 36 км; ВЛ-0,4 кВ - 52 км; КЛ-0,4 кВ - 0,6 км; КТП-6/0,4 кВ - 42 шт.; КЛ-6 кВ - 1 км.	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 013420000120001575, 01.06.2020, ООО "Союзэнергопроект"	25.04.2020	01.06.2020	29.05.2020 / 15.09.2020	03.12.2020	29.07.2020 / 20.12.2020	05.04.2021	по результатам торгов	01.09.2023		15.12.2024		174 499,30		
<b>МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ТУЛУНСКИЙ РАЙОН"</b>																						
153	128	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей уч. Красноозерский, п. Евдокимово	реконструкция	ВЛ-10 кВ - 7 км; ВЛ-0,4 кВ - 15 км; КТП-10/0,4 кВ - 9 шт.	Тулунский рн.	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 23811463870 20 000036 от 09.07.2020 ООО «Союзэнергопроект»	25.04.2020/ 15.07.2020	03.07.2020	29.05.2020 / 15.09.2020	03.12.2020	29.07.2020 / 20.12.2020	24.03.2021	ООО «ИРКУТСКЭЛЕКТРО»	01.07.2022	25.08.2021	15.12.2023	21.12.2021	16 319,70		
<b>МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "</b>																						
153	129	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в центральной части, в районе правого берега р. Уда в г. Нижнеудинске	реконструкция	ВЛ-10 кВ - 8,8 км; ВЛ-0,4 кВ - 9 км; КЛ-0,4 кВ - 4,0 км; КТП-10/0,4 кВ - 18 шт.	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 013420000120001721, 02.06.2020, ООО РСК "Элеверт"	25.04.2020	02.06.2020	01.07.2022	01.07.2022	01.11.2022		по результатам торгов	01.07.2024		15.12.2024		398 112,91		
<b>МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН "</b>																						
153	130	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей п. Атагай	реконструкция	ВЛ-10 кВ - 6 км; ВЛ-0,4 кВ - 7 км; КТП-10/0,4 кВ - 3 шт.	Нижнеудинский рн.	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	№ 013420000120001658, 02.06.2020, ООО "Арди инжиниринг"	25.04.2020	02.06.2020	29.05.2020 / 15.09.2020	03.12.2020	15.12.2021	15.12.2021	ООО Эльбрус №306/2022/П от 09.06.2022	20.06.2022	20.06.2022	15.12.2022		5 347,71		
153	131	«Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ п. Шумский»	реконструкция	0,4 кВ-1,42км, 6 кВ - 3,1км.	Нижнеудинский рн.	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	№ 013420000120001658, 02.06.2020, ООО "Арди инжиниринг"	25.04.2020	02.06.2020	29.05.2020 / 15.09.2020	03.12.2020	15.12.2021	15.12.2021	по результатам торгов	25.04.2023		15.12.2023		7 073,66		
153	132	«Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ уч. Пушкинский, д. Привольное»	реконструкция	0,4 кВ-7,52км, 6 кВ - 1,67км.	Нижнеудинский рн.	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	№ 013420000120001658, 02.06.2020, ООО "Арди инжиниринг"	25.04.2020	02.06.2020	29.05.2020 / 15.09.2020	03.12.2020	15.12.2021	15.12.2021	по результатам торгов	25.04.2023		15.12.2023		17 124,73		
<b>МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН "</b>																						
153	133	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в г. Бирюсинск	реконструкция	ВЛ-0,4 кВ - 2,1 км	Тайшетский рн.	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	№ 013420000120001695, 02.06.2020, ООО РСК "Элеверт"	25.04.2020	02.06.2020	15.09.2021	15.09.2021	15.12.2021	15.12.2021	ИП Саямов С.В. №32211272204/182/2022/П от 25.04.2022	25.04.2022	26.04.2022	15.12.2022	30.09.2022	5 406,87		
153	134	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в п. Шиткино	реконструкция	ВЛ-0,4 кВ - 16 км	Тайшетский рн.	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 013420000120001638 от 15.06.2020 ООО "Союзэнергопроект"	25.04.2020/ 29.06.2020	15.06.2020	29.05.2020 / 15.09.2020	03.12.2020	29.07.2020 / 20.12.2020	06.04.2021	по результатам торгов	01.06.2023		15.12.2023		36 842,43		
<b>ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО</b>																						
<b>Муниципальное образование "Город Тулун"</b>																						
<b>МИКРОРАЙОН УГОЛЬЩИКОВ</b>																						
161	135	Строительство объекта: Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщикова города Тулуна Иркутской области. Первый этап строительства	строительство	3 626,4 кв. м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	08/2019 от 01.11.2019 ООО "ВоетСибПроект"	01.11.2019	01.11.2019	01.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	03.02.2020	10/2019 от 01.11.2019 ООО "ВоетСибСтрой"	01.11.2019	01.11.2019	15.07.2020	14.07.2020	163 350,4		
162	136	Строительство объекта Комплекса многоквартирных жилых домов г. Тулун м-н Угольщикова 2 этап	строительство	12 297,5 кв.м проект ВСП	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "ВоетСибПроект"	20.05.2020	25.05.2020	01.03.2020	28.02.2020	30.03.2020	28.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ФСК "Родные берега"	15.08.2020	04.06.2020	15.12.2020	28.12.2020	723 823,8		
163	137	Строительство объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщикова в г. Тулун Иркутской области. Третий этап строительства"	строительство	13 297,5 кв.м проект ВСП	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "ВоетСибПроект"	20.05.2020	25.05.2020	01.03.2020	28.02.2020	30.03.2020	10.06.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "Маирга"	15.08.2020	22.05.2020	15.12.2020	28.12.2020	738 446,3		

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную		Дата получения положительного заключения		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
164	138	Строительство объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщикова города Тулун Иркутской области. Первый этап строительства. Благоустройство"	строительство	19 126 кв. м.	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	08/2019 от 01.11.2019 ООО "ВостСибПроект"	01.11.2019	01.11.2019	01.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	03.02.2020	контракт от 03.06.2020 ООО Домострой	01.05.2020	03.06.2020	30.07.2020	17.07.2020	23 661,1
165	139	Строительство наружных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, тепловых сетей, сетей наружного освещения по объекту: "Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщикова в г. Тулуна Иркутской области"	строительство	Теплоснабжение - 434 м, водоснабжение - 434 м, водоотведение - 450 м, ливневой канализации - 171 м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	08/2019 от 01.11.2019 ООО "ВостСибПроект"	01.11.2019	01.11.2019	01.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	03.02.2020	ООО "ВостСибСтрой"	25.12.2019	25.12.2019	15.11.2020	21.02.2020	83 606,4
<b>МИКРОРАЙОН БЕРЕЗОВАЯ РОЩА</b>																				
155	140	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Березовая роща г. Тулун	строительство	Водоснабжение - 16 325 м, водоотведение - 2 061 м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	04/2019 от 04.10.2019 ООО "ЛЦТП"	04.10.2019	04.10.2019	02.03.2020	25.01.2020	06.06.2020	22.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "БайкалЭнергоСетьСтрой"	03.12.2019	03.12.2019	25.12.2022		180 743,23
156	141	Строительство улично-дорожной сети микрорайона индивидуальной жилой застройки с объектами социального назначения в городе Тулун, Иркутская область, микрорайон "Березовая роща" 1 этап	строительство	8 477 м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	06/2019 от 04.10.2019 ООО "ЛЦТП"	04.10.2019	04.10.2019	28.01.2020	28.01.2020	05.03.2020	26.03.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АСМ", ООО "Вудрентстрой", ООО "КлиматГрупп", ООО "СэндТрейд", ООО "Московский тракт"	29.11.2019	29.11.2019	30.12.2022		739 096,92
157	142	Строительство объекта "Сети электроснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки с объектами социального назначения в городе Тулун, Иркутская область, микрорайон "Березовая роща" 1, 2, 3 этапы строительства. 1 этап строительства"	строительство	Электроснабжение - 29 957 м, освещение - 16 709 м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	05/2019 от 04.10.2019 ООО "ЛЦТП"	20.09.2019	04.10.2019	20.10.2019	13.02.2020	20.11.2019	10.03.2020	ОАО "ИЭСК"	22.11.2019	22.11.2019	01.08.2020	20.08.2020	118 714,6
158	143	Строительство 80 индивидуальных жилых домов в мкр. Березовая роща города Тулун (введено 42+24, остаток 14)	строительство	3 234 кв. м - иже, 3 344 кв. м - иже блок. застройки, итого: 6 578 кв. м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	02/2020 от 22.05.2020 ООО "НовГео"; 01/2020 от 19.05.2020 ООО "Востоктранспроект"	01.06.2020	22.05.2020	22.06.2020	12.06.2020	22.07.2020	16.07.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "ФСК Новый город", ООО "МагнПрофи"	01.07.2020	01.03.2020	30.06.2021	21.12.2021	405 543,7
159	144	Строительство объекта Индивидуальные жилые дома общей площадью 73,62 м2 и 91,15 м2 и по адресу: Иркутская область, г. Тулун, мкр. "Березовая роща"	строительство	771,3 кв. м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	13/2019 от 27.11.2019 ООО "СтартПоинт"	27.11.2019	27.11.2019	15.01.2020	15.01.2020	25.02.2020	19.02.2020	ООО "Апеке, ООО "ИКС"	20.11.2019	20.11.2019	30.10.2021	30.10.2021	34 781,7
160	145	Строительство объекта 5 индивидуальных жилых домов: четыре одноэтажных жилых дома площадью по 73,62 м2 и один одноэтажный жилой дом площадью 91,15 м2 по адресу: Иркутская область, г. Тулун, микрорайон Березовая роща	строительство	385,6 кв. м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	29/2019 от 25.12.2019 ООО "СтартПоинт"	25.12.2019	25.12.2019	06.03.2020	02.04.2020	03.04.2020 / 01.07.2020	18.06.2020	ООО "Апеке"	25.12.2019	25.12.2019	15.08.2020	26.12.2020	17 390,8
171	146	Монтаж котельной блочно-модульной на твердом топливе в г. Тулун, мкр. Березовая роща	строительство	7,0 Гкал/час	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Энергокомплес"	01.08.2021	19.07.2021	25.12.2022	06.10.2022	94 700,0
<b>НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МИКРОРАЙОН ВОСТОЧНЫЙ</b>																				
166	147	Индивидуальные жилые дома в мкрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области	строительство	1 284 кв. м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	01/2020 от 19.05.2020 ООО "Востоктранспроект"	05.02.2020	19.05.2020	05.03.2020	02.07.2020	28.08.2020	22.12.2020	ООО "Черемховоспецстрой"	01.08.2021	21.07.2021	15.12.2021	30.12.2021	118 133,6
167	148	Строительство сетей электроснабжения и освещения в мкр. Восточный г. Нижнеудинск	строительство	Электроснабжение - 10 864 м, освещение - 9 292 м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	15/2019 от 28.11.2019 ООО "Домострой-Профи"	28.11.2019	28.11.2019	15.01.2020	15.01.2020	20.05.2020	25.05.2020	АО "Братская электросетевая компания"	15.08.2021	09.09.2021	31.12.2022		74 725,1
168	149	Строительство сетей теплоснабжения в мкр. Восточный г. Нижнеудинск (1 этап)	строительство	1 407 м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	15/2019 от 28.11.2019 ООО "Домострой-Профи"	28.11.2019	28.11.2019	15.01.2020	15.01.2020	20.05.2020	25.05.2020	ООО "Бриг"	15.08.2021	16.08.2021	01.12.2022		73 331,6
169	150	Строительство улично-дорожной сети в мкр. Восточный г. Нижнеудинск (1 этап)	строительство	8 153 м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	14/2019 от 28.11.2019 ООО "Домострой-Профи"	30.08.2019	28.11.2019	30.09.2019	15.01.2020	30.10.2019	22.05.2020	27/2019 от 25.12.2019 ООО "АСМ"	25.12.2019	25.12.2019	15.12.2021	10.12.2021	277 409,3
170	151	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Восточный г. Нижнеудинск (1 этап)	строительство	Водоснабжение - 6 450 м, водоотведение - 4 450 м.	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	15/2019 от 28.11.2019 ООО "Домострой-Профи"	25.09.2019	28.11.2019	25.10.2019	15.01.2020	25.11.2019	25.05.2020	24/2019 от 25.12.2019 ООО "БайкалЭнергоСетьСтрой"	25.12.2019	25.12.2019	25.12.2022		42 248,7
172	152	Монтаж котельной блочно-модульной на твердом топливе в г. Нижнеудинск, мкр. Восточный	строительство	9,7 Гкал/час	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Бриг"	01.08.2021	19.07.2021	15.12.2022		95 300,00
<b>ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО РЖД</b>																				
173	153	Строительство многоквартирных жилых домов в городе Тулуна за счет средств ОАО "Российские железные дороги"	строительство	75 квартир	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОАО "Российские железные дороги"	ОАО "Росжелдорпроект"	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО "Абаканский домостроительный комбинат"	01.03.2020	01.03.2020	15.12.2020	25.01.2021	209 170,4

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную		Дата получения положительного заключения		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
174	154	Строительство многоквартирного жилого дома в городе Нижнеудинске за счет средств ОАО "Российские железные дороги"	строительство	25 квартир	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОАО "Российские железные дороги"	ОАО "Росжелдорпроект"	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ОАО "Абаканский домостроительный комбинат"	01.03.2020	01.03.2020	15.12.2020	28.01.2021	69 723,5
<b>ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ</b>																				
143	155	Комплекс мероприятий по устройству временных дамб по согласованной предварительной схеме устройства защитных сооружений города Нижнеудинск	строительство	1420,0 м	г. Нижнеудинск	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Нижнеудинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.05.2020	10.05.2020	15.07.2020	17.07.2020	67 846,8
136	156	Расчистка и дноуглубление русла р. Уда в г. Нижнеудинск, Иркутской области	мероприятия не капитального характера	4 500,0 м	г. Нижнеудинск	Филиал "Востсибрегионводхоз" ФГБУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	Филиал "Востсибрегионводхоз" ФГБУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	26.08.2019 №1, АО "Красводоканалпроект"	30.08.2019	26.08.2019	30.09.2019/14.02.2020	21.02.2020	30.10.2019/30.03.2020	27.03.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АнгарекСтройМеханизация"	30.11.2019/01.05.2020	22.04.2020	15.12.2021	05.10.2021	75 383,4
125	157	Инженерная защита г. Нижнеудинск от затопления водами реки Уда	строительство	17 000 м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	11.09.2019 №25/ЧС, АО "Институт Гидропроект"	20.09.2019	11.09.2019	01.05.2020	23.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АнгарекСтройМеханизация"	01.08.2020	17.07.2020	21.11.2022		2 228 329,5
<b>МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН"</b>																				
144	158	Строительство временной дамбы с целью предотвращения размыва и подтопления территории населенного пункта с. Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области	строительство	240 м	Нижнеудинский рн.	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.05.2020	14.05.2020	31.05.2020	11.06.2020	4 274,2
126	159	Защитная дамба в с. Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области	строительство	3 500 м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	11.09.2019 № 19, ООО МИП "Технопарк"	20.09.2019	11.09.2019	01.05.2020	20.04.2020	15.05.2020	22.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.08.2020	20.07.2020	15.12.2021	18.11.2021	190 140,4
137	160	Расчистка и дноуглубление русла р. Уда в с. Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области	мероприятия не капитального характера	4 000 м	Нижнеудинский рн.	Филиал "Востсибрегионводхоз" ФГБУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	Филиал "Востсибрегионводхоз" ФГБУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	выполняется силами заказчика в рамках госзадания	30.08.2019	26.08.2019	30.09.2019/14.02.2020	19.02.2020	30.10.2019/30.03.2020	03.04.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	30.11.2019/01.05.2020	22.04.2020	15.12.2021	26.07.2021	59 950,0
141	161	Расчистка русла р. Кундуй, Куйт, Орик, Уляха в пределах населенных пунктов Кушун, Солонца, Орик, Ук Бадарановка Нижнеудинского района Иркутской области	мероприятия не капитального характера	11 000 м	Нижнеудинский рн.	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	11.11.2019 № 05-66-57-76/19, ООО "ГеоСтройТех"	30.08.2019/11.11.2019	11.11.2019	30.09.2019/01.10.2020	24.05.2020	30.10.2019/01.12.2020	23.06.2020	АО "ДСИО"	01.07.2022	01.06.2022	15.12.2023		33 500,30
127	162	Защитная дамба в п. Вознесенский Нижнеудинского района Иркутской области	строительство	2 836 м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	27.04.2020 ООО "ГеоСтройТех"	01.04.2020	27.04.2020	01.10.2020	08.10.2020	01.12.2020	18.12.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.06.2021	24.05.2021	08.12.2022		277 782,8
128	163	Защитная дамба в д. Шум и р. п. Шумский Нижнеудинского района Иркутской области	строительство	5 255 м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	27.04.2020 ООО "ГеоСтройТех"	01.04.2020	27.04.2020	01.10.2020	09.09.2020	01.12.2020	18.12.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.06.2021	24.05.2021	08.12.2022		490 393,6
<b>ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ</b>																				
129	164	Инженерная защита в р. п. Октябрьский Чунского района Иркутской области от затопления водами реки Уда	строительство	5 390	Чунский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	13.04.2020 ООО "ГеоСтройТех"	01.06.2020	13.04.2020	01.10.2020	22.10.2020	01.12.2020	25.02.2021	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.09.2021	23.07.2021	21.11.2022		602 481,0
<b>Муниципальное образование "город Тулун"</b>																				
142	165	Комплекс мероприятий по устройству временных дамб по согласованной предварительной схеме устройства защитных сооружений города Тулун	строительство	550 м	г. Тулун	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Нижнеудинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "АнгарекСтройМеханизация"	01.05.2020	16.05.2020	31.05.2020	27.05.2020	15 208,3
138	166	Расчистка русел рек Ия, Азей, Тулунчик в районе г. Тулун (река Ия от с. Казаково до 1 км ниже г. Тулун)	мероприятия не капитального характера	25 000,00	г. Тулун	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	8.11.2019 № 05-66-57-71/19, ООО "ГеоСтрой"	30.08.2019	08.11.2019	30.09.2019/01.10.2020	25.05.2020	30.10.2019/01.12.2020	15.06.2020	ООО "АнгарекСтройМеханизация"	15.08.2020	02.08.2020	15.12.2022		401 167,5
130	167	Инженерная защита г. Тулун от затопления водами реки Ия	строительство	9 544,0	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	18.09.2019 № 291-19, АО "Институт Гидропроект"	20.09.2019	18.09.2019	01.05.2020	21.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АнгарекСтройМеханизация"	20.07.2020	20.07.2020	17.11.2022		1 487 054,8
145	168	Комплекс мер по увеличению пропускной способности русла р. Ия в г. Тулуне в районе железнодорожного моста	мероприятия не капитального характера	-	г. Тулун	ОАО "Российские железные дороги"	ОАО "Российские железные дороги"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.08.2019	01.08.2019	15.12.2022		38 076,4
<b>ТАЙШЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ</b>																				
131	169	Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в р. п. Шиткино Тайшетского района Иркутской области	строительство	7 881,0	Тайшетский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	19.09.2019 № 20, АО "Красноярский институт "Водоканалпроект"	20.09.2019	19.09.2019	01.05.2020	15.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АнгарекСтройМеханизация"	01.08.2020	20.07.2020	17.11.2022		693 823,1
132	170	Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в с. Бирюса Тайшетского района Иркутской области	строительство	6 185 м	Тайшетский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	2.10.2019 № 314-1, АО "Красноярский институт "Водоканалпроект"	20.09.2019	02.10.2019	01.05.2020	16.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "СТС"	01.08.2020	17.07.2020	29.12.2022		579 528,2

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы							
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную		Дата получения положительного заключения		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.	
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт		
133	171	Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в с. Шелехово Тайшетского района Иркутской области	строительство	7 290 м	Тайшетский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	16.09.2019 №1-2829, АО "Красноярский институт "Водоканалпроект"	20.09.2019	16.09.2019	01.05.2020	16.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "ПСК Гранит"	01.08.2020	20.07.2020	25.11.2021	30.12.2021	530 688,8	
140	172	Расчистка и дноуглубление русла р. Бирюса в пределах населенного пункта Соляная Тайшетского района Иркутской области	мероприятия не капитального характера	910 м	Тайшетский рн.	Филиал "Востсибрегионводхоз" ФГБВУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	Филиал "Востсибрегионводхоз" ФГБВУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	25.10.2019 №5, ООО "ГеоСтройТех"	30.08.2019/ 25.10.2019	25.10.2019	30.09.2019/ 21.02.2020	21.02.2020	30.10.2019/ 30.03.2020	16.04.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	30.11.2019/ 04.05.2020	22.04.2020	15.12.2021	25.11.2021	16 445,7	
135	173	Реконструкция берегоукрепительных сооружений в пос. Соляная на реке Бирюса в Тайшетском районе	мероприятия не капитального характера	3 400 м	Тайшетский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	08.10.2019 № 3, ФГБОУ ВО ИРНИТУ	20.09.2019/ 08.10.2019	08.10.2019	01.08.2020	24.05.2020	25.10.2020	17.07.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АнгарскСтройМеханизация"	01.08.2020	06.08.2020	31.10.2021	30.12.2021	170 952,2	
<b>ЗИМНИНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ</b>																					
134	174	Выполнение работ по инженерной защите с. Покровка Зиминского района от негативного воздействия вод реки Ока	мероприятия не капитального характера	3 280 м	Зиминский рн.	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Зиминское районное муниципальное образование	ООО "20.06.2017 № Ф.2017.223250	20.06.2017	20.06.2017	24.08.2018	24.08.2018	24.10.2018	24.10.2018	ООО "Фундамент"	29.07.2019	30.09.2019	01.09.2021	21.03.2022	80 573,9	
139	175	Расчистка русла р. Кимильтей в н.п. Кимильтей Зиминского района Иркутской области	мероприятия не капитального характера	3 800 м	Зиминский рн.	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	29.11.2019 № 05-66-57-76/19, ООО "ГеоСтрой"	30.08.2019/ 29.11.2019	29.11.2019	30.09.2019/ 01.10.2020	01.08.2020	30.10.2019/ 01.12.2020	11.12.2020	ООО Строительная Компания ГидроСтрой	01.07.2022	01.06.2022	15.12.2023		29 693,1	
<b>ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>																					
<b>Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения (ОГКУ "Дирекция автодорог")</b>																					
151	176	ОГКУ "Дирекция автодорог": Восстановлены автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения и искусственные сооружения на них: Тыреть - Тагна - Хор-Тагна, Харик-Ахтинский-Лермонтовский-пзд Мингатуй-Караншай, Куйтун-Уян-Новая Када, "Новосибирск-Иркутск"-Филипповск-Большеворонежский, Подъезд к уч. Урункуй, Подъезд к с.Покровка, Катарбей - Миллерово, Вершина - Катарбей - Мунтубулук, Нижнеудинск-Порог,Шумский - Чехово, Нижнеудинск - Боровинок - Чуна, Шелехово-Туманшет, Тайшет-Шелехово-Талая Сереброво, Тайшет-Шиткино-Шелаево, "Новосибирск-Иркутск"-Бельск-Поморцево, Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска, Голуметь-Новостройка, "Виллой"-Бурхун-Паберега, Подъезд к Нижней Бурбук, Подъезд к Ишидею, с.Едогон - с.Владимировка-д.Одон, Тулун-Сибиряк, Гадалей-Здровоозёрный, Тулун - Гадалей - Харгажин, Подъезд к Харантею, д. Нижней Бурбук-д.Верхней Бурбук, Икей-д. Верхней Бурбук, Тулун-Икей, Харантей-Аршан, Икей-Галдун, Лесогорск-Вьдрино	восстановление	42,8 км, 13 мостов	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	12.08.2019	12.08.2019	15.12.2021	31.12.2019	443 075,90
151	177	ОГКУ "Дирекция автодорог": Восстановление участков автомобильных дорог Вершина-Катарбей-Мунтубулук, Тайшет-Шиткино-Шелаево, Тайшет-Талая-Сереброво, Лесогорск-Вьдрино	ремонт	10,4 км	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	12.08.2019	16.06.2020	15.12.2021	30.11.2020	83 144,90
151	178	ОГКУ "Дирекция автодорог": Устройство моста для обеспечения проезда через р. Б.Белая на км 24+000 автомобильной дороги «Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцево в Черемховском районе	ремонт	2 моста	Черемховский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	ГК от 10.05.2017 № 07/167-17 с ООО "Проект"	10.05.2017	10.05.2017	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "СИБИРЬТРАНССТРОЙ"	26.11.2019	26.11.2019	15.12.2020	15.10.2020	162 120,70	
151	179	ОГКУ "Дирекция автодорог": Устройство мостов через р. Сергеевка на автомобильной дороге Харантей-Аршан в Тулунском районе, на км 0+179 автомобильной дороги "Подъезд к Харантею" в Тулунском районе	ремонт	2 моста	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	ООО "ГИП", ООО "ПК Трансмонолит"	06.12.2019	06.12.2019	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "ДСИО"	20.08.2021	06.09.2021	15.12.2021	30.12.2021	130 000,00	
151	180	ОГКУ "Дирекция автодорог": Реконструкция мостовых переходов через р. Малый Едогон на км 50+752 автомобильной дороги Тулун - Икей в Тулунском районе в Иркутской области, через р. Изегольчик на км 38+776 автомобильной дороги Тулун - Икей в Тулунском районе в Иркутской области	реконструкция	2 моста	Тулунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	ООО "ПК Лидергруп", ООО "РегионПроект"	17.06.2020	17.06.2020	01.11.2021	01.11.2021	20.01.2022	20.01.2022	ООО "ДК КЛЕВЕР"	01.08.2022	28.06.2022	30.10.2023		375 734,00	
151	181	ОГКУ "Дирекция автодорог": Реконструкция автомобильной дороги Голуметь - Новостройка на участке км 21+000 - км 24+000 в Черемховском районе Иркутской области»	реконструкция	1,5 км	Черемховский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	ГК от 18.05.2020 ООО "СметаПлюс"	18.05.2020	18.05.2020	15.10.2022				по результатам торгов	01.05.2023		30.10.2023		467 084,00	

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную		Дата получения положительного заключения		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
<b>Автомобильные дороги местного значения</b>																				
<b>Зиминский район Иркутской области</b>																				
152	182	Ремонт автомобильной дороги подъезд к Замке Полковникова	ремонт	0,23 км	Зиминский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Зиминский район Иркутской области	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	14.11.2019	14.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	564,20
<b>Икейское муниципальное образование (Тулунский район)</b>																				
152	183	Ремонт участков автомобильных дорог местного значения с. Икей Тулунского р-н ул. Коммуны, ул. Степанова, ул. Пионерская	ремонт	1,132 км	Тулунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Икейское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	13.11.2019	13.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	722,60
<b>Муниципальное образование «Тулунский район»</b>																				
152	184	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в "с. Уйгат - Баракшинский психоневрологический интернат" Тулунский р-н	ремонт	0,094 км	Тулунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Тулунский район	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	23.09.2019	23.09.2019	15.12.2021	31.12.2019	906,70
<b>Аршанское муниципальное образование (Тулунский район)</b>																				
152	185	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в п. Аршан Тулунского р-на по ул. Советская от дома, по ул. Школьная от дома	ремонт	0,24 км	Тулунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Аршанское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Хохлова АА	13.11.2019	13.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	1 096,90
<b>Владимирское муниципальное образование (Тулунский район)</b>																				
152	186	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в д. Одон Тулунского р-на "№1 по ул. Набережная"	ремонт	0,03 км	Тулунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Владимирское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Хохлова АА	15.11.2019	15.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	120,30
<b>Усть-Рубахинское муниципальное образование (Нижнеудинский район)</b>																				
152	187	Ремонт автомобильных дорог в д. Шум по ул. Береговая, ул. Садовая, ул. Зеленая и в п. Вознесенский по ул. Набережная. Укладка водопроводной трубы в д. Вознесенский по ул. Зеленая Нижнеудинского р-на	ремонт	2,4 км	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Усть-Рубахинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Попович ВЛ	05.11.2019	05.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	539,10
<b>Бирюсинское муниципальное образование "Бирюсинское городское поселение" (Тайшетский район)</b>																				
152	188	Ремонт автомобильного моста через протоку Шпичная по ул. Свердлова в г. Бирюсинск Тайшетского р-на	ремонт	0,05 км/1 мост	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Бирюсинское муниципальное образование "Бирюсинское городское поселение"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ТрансТехРесурс"	06.09.2019	06.09.2019	15.12.2021	31.12.2019	696,50
<b>Хор-Тагнинское муниципальное образование (Заларинский район)</b>																				
152	189	Ремонт автомобильной дороги по ул. Хорская в с. Хор-Тагна Заларинского р-на	ремонт	0,21 км	Заларинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Хор-Тагнинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Волгин АВ	02.09.2019	02.09.2019	15.12.2021	31.12.2019	3 398,70
<b>Карымское муниципальное образование (Куйтунский район)</b>																				
152	190	Ремонт автомобильной дороги в с. Карымск Куйтунского р-на от обл. дороги на 54 км до насосной станции по ул. Первомайская, д. 1а, дальше мост через р. Кимильтейку до пересечения с дорогой 4909 км	ремонт	0,15 км	Куйтунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Карымское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "БКД Строй"	14.11.2019	14.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	3 928,60
<b>Шумское муниципальное образование (Нижнеудинский район)</b>																				
152	191	Ремонт автомобильных дорог Нижнеудинского р-на Шумского МО в р.п. Шумский по ул. Береговая, ул. Заречная, ул. Профсоюзная, ул. Протоchnая, ул. Рабочая, ул. Столярная, ул. Транспортная, ул. Южная, ул. Новая, пер. Береговой, пер. 2-й Железнодорожный, пер. Заводской, пер. 2-ой Заводской, пер. Транспортный, пер. 2-ой Транспортный, пер. 3-й Транспортный	ремонт	12,454 км	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Шумское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Пушкин ИВ	23.10.2019	23.10.2019	15.12.2021	31.12.2019	3 866,10
<b>Солонечское муниципальное образование (Нижнеудинский район)</b>																				
152	192	Ремонт автомобильной дороги Солонечского МО Нижнеудинского р-на в с. Солонцы по ул. Новая и ул. Школьная	ремонт	2,215 км	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Солонечское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Попович ВЛ	05.11.2019	05.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	297,70
152	193	Ремонт автомобильной дороги Солонечского МО Нижнеудинского р-на в с. Солонцы по ул. Новая и ул. Школьная и мостового сооружения через р. Куйт на автомобильной дороге ул. Заречная	ремонт	1 мост	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Солонечское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Попович ВЛ	05.11.2019	05.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	649,50
<b>Широковское муниципальное образование (Нижнеудинский район)</b>																				
152	194	Ремонт автомобильной дороги Широковского МО Нижнеудинского р-на в д. Зенцова по ул. Маслозаводская	ремонт	0,7 км	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Широковское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Пушкин ИВ	07.11.2019	07.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	1 545,20
<b>Уянское муниципальное образование (Куйтунский район)</b>																				
152	195	Ремонт автомобильной дороги "Проезд от улицы Молодежная до улицы Колхозная" в с. Уян Куйтунского р-на	ремонт	0,16 км	Куйтунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Уянское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Кочнев ДА	26.11.2019	26.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	2 531,00
<b>Андрюшинское муниципальное образование (Куйтунский район)</b>																				
152	196	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Куйтунского р-на с. Андрюшино, проезд от ул. Заречная до ул. Советской	ремонт	0,25 км	Куйтунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Андрюшинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	КФХ Шевцова ИК	26.11.2019	26.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	361,50

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы							
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную		Дата получения положительного заключения		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.	
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт		
<b>Бунуйское муниципальное образование (Чунский район)</b>																					
152	197	Ремонт автомобильных дорог Бунуйского муниципального образования Чунского р-на с. Бунуй, ул. Береговая, ул. Молодежная, ул. Лесная	ремонт	0,05 км	Чунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Бунуйское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "БайкалСнабСтрой"	27.11.2019	27.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	814,10
<b>Покровское муниципальное образование (Зиминский район)</b>																					
152	198	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения н.п. Блок-пост Ока 2-я ул. Дачная Покровского МО Зиминского р-на	ремонт	0,1 км	Зиминский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Покровское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Волнин АВ	07.11.2019	07.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	1 283,90
<b>Кимильтейское муниципальное образование (Зиминский район)</b>																					
152	199	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Набережная с. Перевоз, ул. Ново-Заречная, ул. Заречная, ул. Набережная, ул. Чкалова, ул. Комарова, (Зиминский р-н) Зиминского р-на	ремонт	2,202 км	Зиминский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Кимильтейское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Ковалев ЮВ	11.11.2019	11.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	13 934,10
<b>Батаминское муниципальное образование (Зиминский район)</b>																					
152	200	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Батаминского МО Зиминского р-на д. Новоникольск ул. Таежная, д. Игнай ул. Береговая	ремонт	0,13 км	Зиминский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Батаминское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Пионер"	26.11.2019	26.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	2 334,80
<b>Масляногорское муниципальное образование (Зиминский район)</b>																					
152	201	Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Береговая в с. Новолетники Масляногорского муниципального образования Зиминского района	ремонт	0,062 км	Зиминский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Масляногорское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	25.11.2019	25.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	391,90
<b>Услонское муниципальное образование (Зиминский район)</b>																					
152	202	Ремонт участков автомобильных дорог «д. Нижний Хазан, ул. Хазанская», «д. Нижний Хазан, пер. Пионерский» Услонского муниципального образования Зиминского района	ремонт	0,26 км	Зиминский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Услонское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Колешко ВВ	12.11.2019	12.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	2 594,40
<b>Мухинское муниципальное образование (Чунский район)</b>																					
152	203	Восстановление моста через р. Ендарма в п. Приудинск Мухинского МО Чунского р-на	ремонт	1 мост	Чунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Мухинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ДСУ-1"	01.11.2019	01.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	195,40
<b>Слюдянское муниципальное образование (Слюдянский район)</b>																					
152	204	Ремонт (восстановление) моста через р. Похабиха в г. Слюдянка Слюдянского района	ремонт	0,014 км/ 1 мост	Слюдянский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Слюдянское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Дергунов ВА	18.05.2020	18.05.2020	01.09.2021	30.06.2020	2 404,20
<b>Зулумайское муниципальное образование (Зиминский район)</b>																					
152	205	Устройство деревянного моста через р. Харагун по ул. Лесная в с. Зулумай, Зулумайского МО, Зиминского района Иркутской области	ремонт	0,12 км/ 1 мост	Зиминский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Зулумайское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Вымпел"	15.09.2019	15.09.2019	31.12.2019	31.12.2019	1 871,30
152	206	Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге по ул. Рыбацкая для обеспечения проезда через р. Зима в с. Зулумай, Зулумайского МО, Зиминского района Иркутской области	ремонт	0,14 км/ 1 мост	Зиминский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Зулумайское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Вымпел"	15.09.2019	15.09.2019	15.12.2021	30.12.2021	149 850,00
152	207	Ремонт автомобильных дорог по ул. Сахалинская, Новая, Рыбацкая, Харагунская, Набережная	ремонт	1,905 км	Зиминский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Зулумайское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Пионер"	05.12.2019	05.12.2019	15.12.2021	31.12.2019	4 115,30
<b>Муниципальное образование Куйтунский район</b>																					
152	208	Ремонт автомобильного моста в с. Уян через р. Алка	ремонт	1 мост	Куйтунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Муниципальное образование Куйтунский район	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	11.11.2019	11.11.2019	01.08.2021	30.06.2020	36 101,10
<b>Порогское муниципальное образование (Нижнеудинский район)</b>																					
152	209	Ремонт автомобильных дорог в с. Порог по ул. Новая, ул. Колхозная, ул. Соновая	ремонт	6,445 км	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Порогское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Заречный ВА	21.11.2019	21.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	2 336,40
152	210	Ремонт автомобильных дорог в с. Порог по ул. Центральная, Подъезд к кладбищу (от ул. Набережная, д.4)	ремонт	6,2 км	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Порогское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Заречный ВА	21.11.2019	21.11.2019	15.12.2021	26.10.2020	489,20
152	211	Ремонт автомобильного моста через р. Айса в с. Порог Порогского МО Нижнеудинского р-на	ремонт	0,02 км/ 1 мост	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Порогское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Камолтынов Ю.Т.	19.07.2019	19.07.2019	15.12.2021	31.12.2019	1 965,90
<b>Костинское муниципальное образование (Нижнеудинский район)</b>																					
152	212	Ремонт автомобильных дорог по ул. Школьная, ул. Береговая, ул. Лесная, ул. Озерная, ул. Гагарина, ул. Зеленая	ремонт	2,8 км 3 км	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Костинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Пушкин И.В.	11.11.2019	11.11.2019	31.07.2021 31.07.2021	31.12.2019 03.08.2020	1 724,90



№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную		Дата получения положительного заключения		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
<b>Тофаларское муниципальное образование (Нижнеудинский район)</b>																				
152	213	Ремонт автомобильных дорог в с. Алыгджер по ул. Советская, ул. Новая, ул. Первомайская, ул. Луговая, ул. Колхозная, ул. Заозерная, ул. 3-ей Пятилетки, ул. Портовая, пер. Колхозный, ул. Н. Токуево, ул. Ручейная	ремонт	10,0 км	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Тофаларское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Иванов А.Л., АО "Дорожная служба Иркутской области"	15.11.2019	15.11.2019	30.09.2021	05.08.2020	4 632,40
<b>Нижнеудинское муниципальное образование (Нижнеудинский район)</b>																				
152	214	Ремонт автомобильных дорог в г. Нижнеудинск по ул. Коммунистическая, ул. Октябрьская, ул. Кашника, пер. Уватский, ул. Комсомольская, ул. Некрасова, ул. Краснопартизанская, ул. Советская, ул. Димитрова, ул. Водопадная, ремонт мостов по ул. Весны, ул. Знаменская, ул. Некрасова	ремонт	2,2 км 2,2 км	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Нижнеудинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ДСК Промкомбинат"	05.11.2019	05.11.2019	30.11.2021	31.12.2019	35 862,30
<b>Соляновское муниципальное образование (Тайшетский район)</b>																				
152	215	Ремонт автомобильной дороги по ул. Береговая	ремонт	0,094 км	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Соляновское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "СДМ"	01.09.2020	24.08.2020	15.12.2021	23.11.2020	978,40
152	216	Ремонт автомобильного моста в п. Соляная через р. Подгорный	ремонт	0,006 км/ 1 мост	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Соляновское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "АТП ТАЙШЕТ"	13.12.2019	13.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	675,60
152	217	Ремонт автомобильного моста в п. Соляная через р. Солянушка	ремонт	0,014 км/ 1 мост	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Соляновское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	МУП "Автобаза"	01.09.2020	23.09.2020	15.12.2020	23.11.2020	868,30
<b>Шиткинское муниципальное образование (Тайшетский район)</b>																				
152	218	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Шиткино по ул. Ленина, ул. Зои Космодемьянской	ремонт	0,164 км	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Шиткинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Сервис Плюс"	01.05.2020	24.04.2020	15.12.2021	30.06.2020	1 950,10
<b>Полинчетское муниципальное образование (Тайшетский район)</b>																				
152	219	Ремонт автомобильных дорог в п. Полинчет по ул. Центральная, ул. Школьная	ремонт	0,13 км	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Полинчетское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ГРИН"	15.08.2020	31.07.2020	30.09.2021	12.11.2020	997,70
152	220	Ремонт автомобильного моста в п. Полинчет по ул. Центральная через р. Полинчетку	ремонт	0,03 км/ 1 мост	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Полинчетское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ГРИН"	15.08.2020	31.07.2020	30.09.2020	12.11.2020	2 736,00
<b>Зареченское муниципальное образование (Тайшетский район)</b>																				
152	221	Ремонт автомобильной дороги в с. Заречное по ул. Ленина	ремонт	0,53 км	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Зареченское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Бочило МА	23.12.2019	23.12.2019	30.09.2021	26.10.2020	4 197,70
<b>Бирюсинское муниципальное образование (Тайшетский район)</b>																				
152	222	Ремонт автомобильных дорог в с. Бирюса по ул. Бирюса, ул. Дачная, ул. Береговая	ремонт	0,165 км	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Бирюсинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	25.12.2019	25.12.2019	30.09.2021	26.08.2020	1 442,10
<b>Джогинское муниципальное образование (Тайшетский район)</b>																				
152	223	Ремонт автомобильной дороги в д. Тремина по ул. Центральная	ремонт	0,3 км	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Джогинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Бочило МА	01.04.2020	01.04.2020	10.12.2021	26.10.2020	298,70
<b>Кирейское муниципальное образование (Тулунский район)</b>																				
152	224	Ремонт автомобильного моста в с. Уйгат через р. Кирей	ремонт	1 мост	Тулунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Кирейское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	30.12.2019	30.12.2019	15.12.2021	30.12.2021	148 851,00
152	225	Ремонт участков автомобильных дорог в с. Уйгат Тулунского р-на по ул. Стрелка, по ул. Стрелка от д. №1 до д. №1а и д. №1б, ул. Школьная; ул. Заречная; ул. Заречная от д. №10а до д. №11	ремонт	1,018 км	Тулунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Кирейское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	13.11.2019	13.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	5 842,30
<b>Октябрьское муниципальное образование (Чунский район)</b>																				
152	226	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Октябрьский по ул. Тракторная, пер. Первомайский, пер. Спортивный, пер. Чапаева, ул. Рейда, пер. Нагорный, в п. Хоняки по ул. Заречная	ремонт	1,4 км 4,95 км	Чунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Октябрьское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	12.12.2019	12.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	2 932,00
<b>Лесогорское муниципальное образование (Чунский район)</b>																				
152	227	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Лесогорск по ул. Калинин и до с/о Восход	ремонт	0,555 км	Чунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Лесогорское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Водоканал"	01.04.2020	01.04.2020	10.12.2021	06.08.2020	860,40
<b>Новостроевское муниципальное образование (Черемховский район)</b>																				
152	228	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Набережная, ул. Береговая в п. Новостройка, по ул. Лесная в п. Чернушка 1-я, по пер. Малый в с. Инга	ремонт	1,837 км	Черемховский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Новостроевское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "СПЕКТРСТРОЙ"	21.04.2020	21.04.2020	10.12.2021	26.10.2020	7 511,30

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы								
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную		Дата получения положительного заключения		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.		
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт			
<b>Тунгусское муниципальное образование (Черемховский район)</b>																						
152	229	Ремонт искусственного сооружения на автомобильной дороге по ул. Заречная через р. Малая Иреть в с. Тунгуска Черемховского района	ремонт	0,062 км/1 мост	Черемховский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Тунгусское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "СибДорСтрой"	25.12.2019	25.12.2019	01.04.2021	01.04.2020	59 931,70	
<b>Олхинское муниципальное образование (Шелеховский район)</b>																						
152	230	Ремонт автомобильной дороги в д. Олка по ул. Карьерная	ремонт	0,095 км	Шелеховский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Олхинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Ново-Олхинский известковый завод"	01.04.2019	01.04.2020	01.12.2021	30.06.2020	169,00	
152	231	Ремонт в д. Олка автомобильного моста через р. Олка, грузового автомобильного моста по ул. Майская	ремонт	2 моста	Шелеховский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Олхинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Ново-Олхинский известковый завод"	01.04.2019	01.04.2020	01.12.2021	30.06.2020	99,10	
<b>Шаманское муниципальное образование (Шелеховский район)</b>																						
152	232	Ремонт автомобильных дорог в п. Моты по ул. Заречная, ул. Горная	ремонт	0,2 км	Шелеховский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Шаманское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО ПСК "ИРКУТ"	01.08.2020	31.07.2020	15.12.2021	26.10.2020	209,10	
152	233	Устройство временного автомобильного моста (САРМ) в с. Моты по ул. Заречная через р.Каторжанка	ремонт	0,012 км/1 мост	Шелеховский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Шаманское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО ПСК "ИРКУТ"	01.08.2020	29.07.2020	15.12.2021	06.11.2020	10 369,20	
<b>Култукское муниципальное образование (Слюдянский район)</b>																						
152	234	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Култук по ул. Школьная, ул. Горная, ул. Железнодорожная, ул. Роша, ул. Дивизионная, ул. Луговая, пер. Железнодорожный, ул. Панфилова, проезд от ул. Школьная до ул. Кирова	ремонт	1,65 км	Слюдянский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Култукское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ДорСтройСибирь"	01.05.2020	07.04.2020	01.10.2021	30.06.2020	967,65	
<b>Байкальское муниципальное образование (Слюдянский район)</b>																						
152	235	Ремонт автомобильных дорог в г. Байкальск в мкр. Гагарина, мкр. Восточный, мкр. Строитель, мкр. Южный, СНТ «Солзан», СНТ «Южный», по пер. Новый, пер. Привокзальный, ул. Речная, ул. 1я-6я Байкальская	ремонт	2,937 км	Слюдянский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Байкальское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Сибдорстрой Управление"	17.04.2020	17.04.2020	01.09.2021	07.07.2020	21 641,70	
152	236	Ремонт автомобильного моста в мкр. Гагарина через р.Солзан	ремонт	1 мост	Слюдянский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Байкальское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "СТРОЙМОНТАЖСАЯНСК"	05.12.2019	05.12.2019	15.12.2021	31.08.2022	287 931,00	
<b>Муниципальное образование "Город Тулун"</b>																						
152	237	Ремонт автомобильных дорог в г. Тулун по ул. Юбилейная, ул. Жданова, ул. 19 Партеграда, пер. 3-й Нагорный, ул. Карбышева, дорога на Дачи, ул. Мисокобинская, ул. Песочная, пер. Чернышевского, ул. Чернышевского, пер. Тухачевского, ул. Тухачевского, пер. Болотный, ул. Обручева, ул. Чехова, ул. Панфилова, ул. Котковского, ул. Л. Шевцова, ул. О. Колесова, ул. Льва Толстого, ул. Бабушкина, ул. Рабочий городок, ул. 2я Азбаская, пер. 2-ой Партизанский, пер. Стахановский, ул. С. Чекалина, ул. Ватугина, ул. Сплавная, пер. Береговой, ул. Кирова, ул. Набережная р. Ня, ул. Желайская, ул. Эмминская, пер. Ручейный	ремонт	29,16 км	г. Тулун	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Муниципальное образование "Город Тулун"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Сиб-Авто"	07.05.2020	07.05.2020	01.11.2021	30.11.2020	199 571,50
<b>ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ</b>																						
146	238	Строительство пожарно-спасательной части № 20, г. Тулун, ул. Гидропизная, 47"а"	строительство	-	г. Тулун	Главное управление МЧС России по Иркутской области (Федосеев В.С)	ГУ МЧС России по Иркутской области	от 01.09.2020 № 203 ОО "БАРДО"	01.10.2020	01.09.2020	01.11.2022					по результатам торгов	01.07.2023		15.12.2024		160 382,2	
147	239	Строительство пожарно-спасательной части № 55, г. Нижнеудинск, пер. Парковый, уч. 3/1	строительство	-	г. Нижнеудинск	Главное управление МЧС России по Иркутской области (Федосеев В.С)	ГУ МЧС России по Иркутской области	от 07.09.2020 № 213 ОО "БАРДО"	01.10.2020	07.09.2020	01.12.2022					по результатам торгов	01.07.2023		15.12.2024		134 525,5	
148	240	Капитальный ремонт отдела МВД России по Нижнеудинскому району, г. Нижнеудинск, ул. Некрасова, д. 8 (строительно-монтажные работы)	капитальный ремонт	-	г. Нижнеудинск	Главное управление МВД России по Иркутской области (Корниенко Г.И.)	ГУ МВД России по Иркутской области	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ГУ МВД по Иркутской области	01.07.2019	01.07.2019	15.12.2019	15.12.2019	10 628,6	
149	241	Строительство комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС по Иркутской области, г. Нижнеудинск	строительство	-	г. Нижнеудинск	Главное управление МВД России по Иркутской области (Корниенко Г.И.)	ГУ МВД России по Иркутской области	от 25.03.2020 № 013410000742000008_763 07	01.10.2020	25.03.2020	01.11.2020	26.11.2020	15.12.2020	26.01.2021		по результатам торгов	01.04.2023		15.12.2024		890 902,6	
150	242	Реконструкция административно-лабораторного здания с возведением пристроя филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в Нижнеудинском районе, г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, д. 27А, д. 27Б	реконструкция	-	г. Нижнеудинск	Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.)	Управление Роспотребнадзора по Иркутской области	Контракт № 0334100002320000019 с ООО "Вест-Лайн"	01.10.2020	16.11.2020	01.11.2020	22.03.2021	18.05.2021	28.06.2021		Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.04.2023		15.12.2024		186 948,7	
176	243	Строительство здания для размещения Тулунского городского суда Иркутской области	строительство	-	г. Тулун	Управление Судебного департамента в Иркутской области Судебного департамента при Верховном Суде РФ (Арсентьев С.А.)	Управление Судебного департамента в Иркутской области Судебного департамента при Верховном Суде РФ	-	07.12.2021	07.12.2021	03.10.2022					по результатам торгов	01.07.2023		15.12.2024		267 091,0	
177	244	Строительство здания для размещения Нижнеудинского городского суда	строительство	-	г. Нижнеудинск	Управление Судебного департамента в Иркутской области Судебного департамента при Верховном Суде РФ (Арсентьев С.А.)	Управление Судебного департамента в Иркутской области Судебного департамента при Верховном Суде РФ	-	07.12.2021	07.12.2021	03.10.2022					по результатам торгов	01.07.2023		15.12.2024		294 532,0	

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы								Строительно-монтажные работы				
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную		Дата получения положительного заключения		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
178	245	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для объединенной гидрометеорологической станции (ОГМС) Нижнеудинск ФГБУ "Иркутское УГМС", г. Нижнеудинск, ул. Циолковского, д.18А	монтаж модульных зданий	-	г. Нижнеудинск	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Насыров А.М.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2023		15.12.2023		4 051,96
179	246	Капитальный ремонт здания аэрологической станции ОГМС Нижнеудинск ФГБУ "Иркутское УГМС", г. Нижнеудинск, ул. Циолковского, д. 18А	капитальный ремонт	-	г. Нижнеудинск	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Насыров А.М.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2023		15.12.2023		3 014,0
180	247	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Икей ФГБУ "Иркутское УГМС", Тулунский район, с. Икей, ул. Коммуны, д.47-1	монтаж модульных зданий	-	Тулунский рн.	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Насыров А.М.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2023		15.12.2023		4 051,96
181	248	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Алыгджер ФГБУ "Иркутское УГМС", Нижнеудинский район, с. Алыгджер, ул. Николая Токуева, д. 2	монтаж модульных зданий	-	Нижнеудинский рн.	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Насыров А.М.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2023		15.12.2023		4 051,96
182	249	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Верхняя Гутара ФГБУ "Иркутское УГМС", Нижнеудинский район, с. Верхняя Гутара, ул. Метеостановская, д. 1-1	монтаж модульных зданий	-	Нижнеудинский рн.	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Насыров А.М.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2023		15.12.2023		4 051,96
183	250	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Шиткино ФГБУ "Иркутское УГМС", Тайшетский район, п. Шиткино, ул. Ленина, д.66а	монтаж модульных зданий	-	Тайшетский рн.	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Насыров А.М.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2023		15.12.2023		4 051,96
184	251	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции М-П Верхнекинский ФГБУ "Иркутское УГМС", Иркутская область, Маслягорское сельское муниципальное образование, участок Верхнекинский, ул. Новая, участок 2А	монтаж модульных зданий	-	Зиминский рн.	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Насыров А.М.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2023		15.12.2023		4 051,96
185	252	Капитальный ремонт подвесного моста на труднодоступном гидрологическом посту р. Хадама - Хадама	капитальный ремонт	-	Нижнеудинский рн.	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Насыров А.М.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2023		15.12.2023		-
186	253	ОГМС Нижнеудинск, метеорологическая станция Алыгджер	приобретение оборудования	-	Нижнеудинский рн.	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Насыров А.М.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2023		15.12.2023		1 655,64
187	254	Метеорологические станции Алыгджер, Верхняя Гутара, Икей, Шиткино, Нижнеудинск, Саран (уч. Верхнекинский), гидрологические посты: р. Уда - Алыгджер, р. Икей - Икей, р. Бирюса - Шиткино, р. Уда - Нижнеудинск, р. Уда - Хадама, р. Хадама - Хадама, р. Ня - Аршан, р. Ня - Тулуу, р. Ока - Усть-Када, р. Кирей - Уйгат, р. Тага - Хор-Тага, р. Бирюса - Бирюсинск, р. Уда - Укар, р. Уда - Октябрьский, р. Кадуй - Кадуй	приобретение оборудования	-	Нижнеудинский рн.	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Насыров А.М.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2023		15.12.2023		27 473,90

**Объекты в рамках соглашений о социально-экономическом партнерстве, иных государственных программ Иркутской области**

Город Тулун																				
№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование)	Дата начала подготовки проектной документации	Дата подачи проектной документации на государственную	Дата получения положительного заключения	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ	Ввод объекта в эксплуатацию	Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.					
-	255	Строительство объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщикова в г. Тулун Иркутской области. Четвертый этап строительства" - 4 многоквартирных жилых дома	строительство	320 квартир	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	Архитектурное бюро "Мегаполис"	17.04.2021	14.04.2021	01.08.2021	01.07.2021	01.09.2021	09.07.2021	ООО «Домострой»	22.12.2021	22.12.2021	15.12.2022		1 384 271,71
-	256	Строительство проезда к жилой застройке 8-ми этажными домами в мкр. Угольщикова г. Тулун Иркутской области	строительство	110 м	г. Тулун	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Муниципальное образование "Город Тулун"	№78-21 от 16.04.2021г. ООО "Горизонт"	16.04.2021	16.04.2021	24.04.2021	24.04.2021	01.06.2021	01.07.2021	ООО ПКФ "ЭСТ"	01.09.2021	20.08.2021	30.12.2022		5 038,60
Город Нижнеудинск																				
-	257	Стадион Локомотив в г. Нижнеудинск	капитальный ремонт	68 000 кв. м	г. Нижнеудинск	Министерство спорта Иркутской области (Богатырев П.А.)	МКУ "ФОК Труд"	Договор №6 05.04.2021 года с ООО "GM proekt"	05.04.2021	05.04.2021	01.07.2021	25.04.2021	01.08.2021	20.05.2021	ООО Эко Степ	10.07.2022	29.06.2022	31.10.2022		18 000,00
-	258	Строительство объекта Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области. Первый этап строительства	строительство	1 727,6 кв. м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	25/2019 от 25.12.2019 ООО "Домострой-Профи"	25.12.2019	25.12.2019	08.05.2020	08.05.2020	22.07.2020	14.08.2020	ООО "Черемховоэспецстрой"	01.08.2021	22.07.2021	15.12.2022		152 684,9
-	259	Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области. БС 19, 20	строительство	60 квартир	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Администрация Нижнеудинского МО	Договор ЭА/35-2020 от 15.06.2020 с ООО Домострой	01.07.2020	01.07.2020	01.08.2020	01.08.2020	30.07.2020	29.10.2020	ООО «Домострой»	13.12.2021	01.03.2022	31.12.2022		150 137,85

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную		Дата получения положительного заключения		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
-	260	Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области. БС 21, 22	строительство	65 квартир	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Администрация Нижнеудинского МО	Договор ЭА/42-2020 от 04.08.2020 с ООО Домострой	01.10.2020	01.10.2020	01.11.2020	01.11.2020	30.09.2020	27.04.2021	ООО «Домострой»	13.12.2021	01.03.2022	31.12.2022		142 379,26
-	261	Автомобильная дорога "Подъезд к мкр. Восточный г. Нижнеудинска"	капитальный ремонт	2,7 км	г. Нижнеудинск	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Администрация Нижнеудинского МО	Договор №36 05.11.2020 года с ООО "Драфт"	05.11.2020	10.04.2021	14.04.2021	14.04.2021	30.06.2021	15.06.2021	ООО «Руслан-11»	01.09.2022	24.06.2022	15.10.2023		91 000,00
-	262	Школа на 520 учащихся в г. Нижнеудинск Нижнеудинского района	строительство	520 мест	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	получено в 2018 году	получено в 2018 году	ООО «Стройинвест»	16.10.2019	16.10.2019	30.11.2022		603 780,30