



УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 марта 2023 года

№ 82-уг

Иркутск

О внесении изменения в план-график реализации мероприятий по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции или строительству объектов жилищного строительства и инфраструктуры, пострадавших или утраченных в результате наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области

В целях координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в план-график реализации мероприятий по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции или строительству объектов жилищного строительства и инфраструктуры, пострадавших или утраченных в результате наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области, утвержденный указом Губернатора Иркутской области от 6 марта 2020 года № 49-уг, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.И. Кобзев

ПРИЛОЖЕНИЕ к
указу Губернатора Иркутской области
от 21 марта 2023 года № 82-уг
«УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Иркутской области
от 6 марта 2020 года № 49-уг

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПОСТРАДАВШИХ ИЛИ УТРАЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАВОДНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШЕГО В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ПОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательские работы						Строительно-монтажные работы																
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.										
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт											
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ																														
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ТУЛУН"																														
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ																														
1	1	Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 6 в г. Тулуна по ул. Жданова, 1-б	капитальный ремонт	3 101 кв.м	г. Тулуна	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование "город Тулуна"	№ 221-19 от 23.07.2019 ОАО "20 Центральный проектный институт"	23.07.2019	23.07.2019	26.09.2019	10.10.2019	05.11.2019	05.11.2019	ООО "Стройсервис" ООО "Высота"	27.07.2019	27.07.2019	31.08.2019	31.08.2019	9 499,5										
22	2	Капитальный ремонт в здании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна "Детский сад "Лучик", пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тулуна, ул. Ленина, 3а, блок - 1, блок - 2	капитальный ремонт	768 кв.м	г. Тулуна	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование "город Тулуна"	№ 222-19 от 23.07.2019 ОАО "20 Центральный проектный институт"	23.07.2019	23.07.2019	02.10.2019	10.10.2019	24.10.2019	24.10.2019	ООО "ДомостройПрофи"	27.08.2019	29.07.2019	10.10.2019	21.10.2019	139 042,1										
21	3	Капитальный ремонт в здании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна "Детский сад "Аленушка", пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, расположенного по адресу: г. Тулуна, ул. Ленина, д. 90а	капитальный ремонт	856 кв.м	г. Тулуна	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование "город Тулуна"	№ 222-19 от 23.07.2019 ОАО "20 Центральный проектный институт"	23.07.2019	23.07.2019	11.09.2019	04.10.2019	31.10.2019	31.10.2019	ООО "ДомостройПрофи"	28.08.2019	22.07.2019	01.10.2019	20.01.2020	16 833,1										
4	4	Строительство объекта "Образовательная школа на 1275 мест в г. Тулуна, микрорайон Угольщиков"	строительство	1275 мест	г. Тулуна	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ПАО "НК Роснефть"	ООО "СИБИ" от 25.08.2019	25.08.2019	25.08.2019	15.03.2020	14.03.2020	01.05.2020	15.05.2020	"ЭНКА Инновативные Сантех. Аноним Ширкет"	01.10.2019	01.10.2019	01.09.2020	14.08.2020	1 160 419,6										
2	5	Монтаж модульного здания мастерских муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Тулуна "Средняя общеобразовательная школа № 6" по адресу: Иркутская область, г. Тулуна, ул. Жданова, 1Б	монтаж модульных зданий	249 кв.м	г. Тулуна	Министерство образования Иркутской области (Парфенов М.А.)	Муниципальное образование "город Тулуна"	№ 209-2019 от 25.09.19 ООО "АЛБ Модуль" г. Красноярск	25.09.2019	25.09.2019	18.11.2019	18.11.2019	18.12.2019	18.12.2019	ООО "Сибирский энергетический ресурс"	30.12.2019	30.12.2019	15.08.2020	07.12.2020	15 861,8										
5	6	Строительство школы на 1275 мест, г. Тулуна, мкр. Березовая Роща	строительство	1275 мест	г. Тулуна	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "СИБИ" от 18.05.20 № 013420000120000783	20.05.2020	18.05.2020	01.07.2020 / 15.07.2020	20.07.2020	01.09.2020	25.09.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "ПромСтройМонтаж"	10.09.2020	21.05.2020	15.11.2022	10.11.2022	1 746 526,6										
6	7	Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 250 мест по адресу: Иркутская область, город Тулуна, ул. 3-я Заречная, 4а"	строительство	250 мест	г. Тулуна	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "Северный метер" от 20.09.2019 №287-19	20.09.2019	20.09.2019	20.04.2020	27.04.2020	25.06.2020	11.06.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "ЧеремховоСпецСтрой"	01.08.2020	13.11.2020	01.09.2023		573 284,2										
20	8	Строительство объекта "Детский сад на 140 мест в г. Тулуна Иркутской области с использованием проекта повторного применения" (ул. Заречная)	строительство	140 мест	г. Тулуна	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "СИБИ" от 26.11.2019 № 296-19	26.11.2019	26.11.2019	20.04.2020	27.04.2020	25.06.2020 / 01.07.2020	02.07.2020	АО "ДСИО"	01.08.2020	13.11.2020	06.10.2022	06.10.2022	209 195,6										
29	9	Строительство центра развития творчества детей и юношества "Кристалл"	строительство	4000 кв.м	г. Тулуна	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование "город Тулуна"	ООО "Зеленый горизонт" от 24.10.2019 № 347-19	24.10.2019	24.10.2019	10.03.2020	10.04.2020	30.05.2020 / 20.07.2020	20.07.2020	по результатам торгов	01.04.2024		25.12.2025		353 300,8										
31	10	«Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест в г. Тулуна, мкр. Угольников	строительство	140 мест	г. Тулуна	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "ТИК" от 18.05.20 № 013420000120000782	20.05.2020	18.05.2020	23.06.2020 / 10.07.2020	02.07.2020	01.08.2020 / 24.09.2020	25.09.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "Домострой"	01.08.2020	21.05.2020	01.07.2021	11.06.2021	203 430,3										
32	11	«Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в г. Тулуна Иркутской области, мкр. Березовая роща»	строительство	220 мест	г. Тулуна	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ЦПИСРР "Вестлайн" от 25.05.20 № 013420000120000786	25.05.2020	25.05.2020	01.06.2020	23.06.2020	10.07.2020 / 27.08.2020	02.09.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "ЧеремховоСпецСтрой"	01.08.2020	24.07.2020	25.03.2022	25.03.2022	287 872,8										
30	12	Строительство пункта технического обслуживания государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области "Тулунский аграрный техникум", г. Тулуна, ул. Горькая, 12	строительство	1 здание - 1152 кв.м 2 здание - 648 кв.м	г. Тулуна	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "Промект" от 15.05.20 № 013420000120000787	18.05.2020	15.05.2020	01.06.2020 / 15.07.2020	31.07.2020	15.07.2020 / 16.09.2020	05.11.2020	по результатам торгов	01.04.2024		25.12.2025		106 890,0										
23	13	Строительство детского сада на 240 мест г. Тулуна Иркутской области с использованием объекта повторного применения	строительство	240 мест	г. Тулуна	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование "город Тулуна"	ЦПИСРР "Вестлайн" МК № 197-20 (№ 0134300021620000051)	03.08.2020 / 24.08.2020	05.08.2020	15.12.2020	05.02.2021	15.03.2021	15.04.2021	№ 297-22 от 30.12.2022 ООО "СИБСТАНСТРОЙ"	30.12.2022	20.02.2023	25.12.2024		393 440,1										
3	14	1-й этап реконструкции - Спортивный зал по адресу: Иркутская область, г. Тулуна, ул. Жданова, 1Б. МБОУ СОШ № 6	строительство	450 мест мощность школы	г. Тулуна	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование "город Тулуна"	ООО "ОПТИМУМ" МК № 193-20 (0134300021620000048) от 7.08.2020	03.08.2020 / 24.08.2020	05.08.2020	15.12.2020	15.02.2021	21.05.2021	21.05.2021	по результатам торгов	01.04.2024		25.12.2025		113 522,5										

ОБЪЕКТЫ СПОРТА

60	15	Капитальный ремонт объекта "Плавательный бассейн "Дельфин" по адресу: г. Тулуз, улица Урицкого, 13А	капитальный ремонт	1 792 кв. м.	г. Тулуз	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование "Город Тулуз"	№200-19 от 17.07.2019 ООО "Ново-Строй"	17.07.2019	17.07.2019	22.08.2019	22.08.2019	03.10.2019	03.10.2019	ООО "НовоСтрой"	23.09.2019	23.09.2019	30.12.2019	04.01.2020	55 126,1	
61	16	Капитальный ремонт объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Олимпия" по адресу: Иркутская область, г. Тулуз, улица Урицкого, 13А/1	капитальный ремонт	1 283 кв. м.	г. Тулуз	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование "Город Тулуз"	№201-19 от 17.07.2019 ООО "Ново-Строй"	17.07.2019	17.07.2019	12.08.2019	12.08.2019	23.09.2019	23.09.2019	ООО "НовоСтрой"	19.09.2019	19.09.2019	30.12.2019	04.01.2020	32 399,4	
64	17	Капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: г. Тулуз, ул. Ленина, д. 19а	капитальный ремонт	208 кв. м.	г. Тулуз	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование "Город Тулуз"	ИП Глушман И.А. от 22.10.2019 г. № 328-19	20.09.2019	22.10.2019	20.10.2019	20.11.2019	20.11.2019	27.02.2020	ООО "Стройсервис"	21.11.2019	21.11.2019	31.12.2019	04.03.2020	19 019,2	
62	18	Строительство плоскостного сооружения для зимних видов спорта "Хоккейный корт", муниципального бюджетного учреждения "ЦФКиС" города Тулуз г. Тулуз	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Тулуз	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование "Город Тулуз"	ООО "НовоСтрой" от 11.10.2019г. № 329-19	11.10.2019	11.10.2019	02.03.2020	01.04.2020	30.07.2020	28.04.2020	ООО "НовоСтрой"	15.04.2020	15.11.2019	01.09.2020	14.08.2020	10 911,2	
63	19	Реконструкция стадиона Спорткомплекса МБУ ДО ДЮСШ, г. Тулуз, мкр. Угольников, 426	реконструкция	1 733 кв. м.	г. Тулуз	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование "Город Тулуз"	ООО ГМ "Проект" от 25.12.2019 №451-19	25.12.2019	25.12.2019	01.04.2020 / 06.07.2020	02.07.2020	25.06.2020 / 07.09.2020	24.12.2020	по результатам торгов	01.04.2023		15.12.2024		499 616,7	
70	20	Строительство лыжной базы, г. Тулуз	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Тулуз	Министерство спорта Иркутской области (Богатырев П.А.)	ОК «Русал»	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	по решению инвестора	15.01.2020	15.12.2019	15.10.2020	25.03.2020	12 000,0	
69	21	Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем и универсальным залом", расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Муниципальное образование "Город-Тулуз", г. Тулуз, мкр. Угольников, 51	строительство	5 300 кв. м	г. Тулуз	Министерство спорта Иркутской области (Богатырев П.А.)	ПАО "Газпром"	ООО "МРТГ"	15.10.2019	15.10.2019	31.03.2020	25.02.2020	01.06.2020	07.05.2020	ООО "МРТГ"	01.06.2020	02.05.2020	01.07.2021	10.06.2021	201 484,1	
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ																					
92	22	Строительство объекта "Детский диагностический центр, г. Тулуз, ул. Привокзальная, 2"	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Тулуз	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	МКПАО "Эн+ Групп"	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	по решению инвестора	18.11.2019	18.11.2019	01.09.2020	25.08.2020	103 867,2
72	23	Строительство объекта: Тулузское отделение ГБУЗ "Областной кожно-венерологический диспансер" на 55 посещений в смену с дневным стационаром на 5 коек и круглосуточным стационаром на 10 коек	строительство	55 посещений, 10 коек	г. Тулуз	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 3896 от 21.10.2019 ООО ПИИ «ИркутскЖилГорПроект»	21.10.2019	21.10.2019	05.03.2020	05.03.2020	15.07.2020	09.07.2020	по результатам торгов	01.04.2024		25.12.2025		439 179,34	
87	24	Строительство объекта "Туберкулезное отделение ОГБУЗ "Тулузская городская больница" для больных туберкулезом органов дыхания и кабинеты фтизиатра участкового, расположенного по адресу г. Тулуз, ул. Сосновый бор, д. 2"	строительство	50 посещений, 50 коек	г. Тулуз	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 3905 от 30.10.2019 ООО ПИИ «ИркутскЖилГорПроект»	30.10.2019	31.10.2019	27.01.2020	27.01.2020	15.07.2020	24.07.2020	по результатам торгов	01.04.2024		25.12.2025		1 263 579,91	
89	25	Строительство летской поликлиники на 200 посещений в смену областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Тулузская городская больница", г. Тулуз, м-н Угольников, 35	строительство	200 посещений	г. Тулуз	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО ПК «Центр проектирования»	22.03.2022	22.03.2022	01.11.2022		15.01.2023		по результатам торгов	01.04.2024		25.12.2025		1 131 088,6	
88	26	Строительство инфекционного отделения на 28 коек областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Тулузская городская больница", г. Тулуз, м-н Угольников, 35	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Тулуз	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ПАО "Сбербанк России"	№47/19 от 19.12.2019 г. ООО "ПСК Прозрачный Мир"	19.12.2019	19.12.2019	02.08.2020	04.03.2020	30.09.2020	03.04.2020	ООО "ПСК Прозрачный мир"	20.03.2020	20.03.2020	15.12.2020			

12	54	Монтаж модульного здания мастерских муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени И.И. Куликова» по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Советская, 31	монтаж модульных зданий	246 кв.м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт № 546-19 от 26.08.2019 ООО "АГБ Модуль"	26.08.2019	26.08.2019	18.11.2019	18.11.2019	09.12.2019	09.12.2019	ООО "СЭР"	27.12.2019	27.12.2019	15.08.2020	20.08.2020	19 598,3
13	55	Капитальный ремонт объекта "Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Шумская средняя общеобразовательная школа" (Иркутская область, Нижнеудинский район, р.п. Шумский, ул. Советская, 29)	капитальный ремонт	400 кв.м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ-6, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	ООО ПСК "Селлюн" ИП Романчугов А.П. ИП Гарагуля А.В.	27.08.2019	27.08.2019	28.08.2020	20.01.2020	48 436,7
																27.08.2019	27.08.2019	28.08.2020	31.08.2020	
16	56	Капитальный ремонт МКОУ «Порогская СОШ» по адресу: Иркутская обл., Нижнеудинский район, село Порог, ул. Новая, 40 А	капитальный ремонт	225 кв.м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 г. № МК/ОБ-9, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	01.10.2019	01.10.2019	30.03.2020	30.04.2020	ООО ПСК "Гелион"	27.08.2019	27.08.2019	31.08.2021	30.09.2021	26 228,1
26	57	Капитальный ремонт муниципального казенного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида № 3 г. Нижнеудинска" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, д. 44	капитальный ремонт	100 кв.м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ-7, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	01.09.2019	01.09.2019	01.04.2020	20.04.2020	ООО ПСК "Гелион" / ИП Романчугов А.П.	27.08.2019	27.08.2019	15.10.2020	26.11.2020	47 852,2
18	58	Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Зарка» по адресу: Нижнеудинский район, п. Коблук	капитальный ремонт	350 человек в смену	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 07.08.2019 № МК/ОБ-26, ОАО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	24.12.2019	24.12.2019	01.04.2020	26.04.2020	ООО "ПРОФСТРОЙ"	15.08.2020	14.08.2020	31.08.2021	16.09.2021	79 876,8
14	59	Первый этап реконструкции - Спортивный зал в р.п. Шумский Нижнеудинского района Иркутской области МКОУ "Шумская СОШ"	строительство	288 кв.м.	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	контракт №1 от 17.04.2020 г. с ООО "Зеленый горизонт"	25.04.2020	17.04.2020	01.06.2020 / 20.08.2020	19.08.2020	01.08.2020 / 15.10.2020	17.11.2020	по результатам торгов	01.04.2024		25.12.2025		109 070,4
33	60	Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад на 140 мест в микрорайоне Восточный, г. Нижнеудинск"	строительство	140 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ЦПИСПР "Вестлайн" контракт № 0134200000120002450 от 15.07.2020	25.04.2020 / 14.07.2020	15.07.2020	01.06.2020 / 15.10.2020	10.08.2020	01.08.2020 / 15.12.2020	12.11.2020	по результатам торгов	01.04.2024		25.12.2025		238 050,5
34	61	Строительство школы на 520 мест, г. Нижнеудинск, мкр. Восточный	строительство	520 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ЦПИСПР "Вестлайн" контракт № 0134200000120002458 от 13.07.2020	15.02.2021 / 14.07.2020	13.07.2020	05.05.2021 / 15.10.2020	16.09.2020	01.07.2021 / 15.12.2020	28.01.2021	по результатам торгов	01.04.2024		25.12.2025		765 497,3
19	62	Монтаж объекта «Школа-сад-интернат на 60-40-25 мест по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Алыгджер»	строительство	169 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство образования Иркутской области (Парфенов М.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	по результатам конкурса	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "СНП"	10.10.2021	15.10.2021	01.06.2023		580 000,0
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																				
45	63	Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Нижнеудинская детская музыкальная школа", г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 8	капитальный ремонт	1 265 кв.м. 300 учащихся	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	МБУ дополнительного образования "Нижнеудинская детская музыкальная школа"	Контракт № 04 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	24.10.2019	24.10.2019	ИП Шрам ВМ	26.09.2019	26.09.2019	01.11.2019	24.10.2019	262,5
49	64	Ремонтно-восстановительные работы Катарбейского сельского дома культуры по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, село Катарбей, ул. Советская, 76А	капитальный ремонт	835 кв.м. 180 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное казенное учреждение культуры Катарбейского муниципального образования	Контракт № 2 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	26.07.2019	26.07.2019	02.08.2019	02.08.2019	13.11.2019	13.11.2019	ИП Романчугов А.П.	05.10.2019	05.10.2019	01.12.2019	13.12.2019	2 705,9
43	65	Капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения "Районный центр народного творчества и досуга", расположенного по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Кавина, 43	капитальный ремонт	271 кв.м.	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	МКУ "Районный центр народного творчества и досуга"	Контракт № 03 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	31.10.2019	31.10.2019	ИП Романчугов А.П.	24.09.2019	24.09.2019	01.11.2019	01.11.2019	2 098,7
50	66	Ремонтно-восстановительные работы здания муниципального казенного учреждения культуры Солонешного муниципального образования по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Солониха, ул. Школьная, 1А	капитальный ремонт	663 кв.м. 150 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	МКУ культуры Солонешного муниципального образования	Контракт № МК/ОБ-31 от 29.07.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	29.07.2019	29.07.2019	02.08.2019	02.08.2019	19.11.2019	19.11.2019	ИП Шрам ВМ	08.10.2019	08.10.2019	30.12.2019	30.11.2019	957,1
46	67	Капитальный ремонтстроенного помещения муниципального казенного учреждения дополнительного образования "Нижнеудинская детская художественная школа", по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 42	капитальный ремонт	243 кв.м. 150 учащихся	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Нижнеудинская детская художественная школа"	Контракт № 2209 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	05.11.2019	05.11.2019	ИП Романчугов А.П.	15.01.2020	15.01.2020	01.08.2020	01.08.2020	1 989,4
47	68	Капитальный ремонтстроенного помещения муниципального казенного учреждения дополнительного образования "Нижнеудинская детская художественная школа", по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 40	капитальный ремонт	180 кв.м. 150 учащихся	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Нижнеудинская детская художественная школа"	Контракт № 2209 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	15.11.2019	15.11.2019	ИП Романчугов А.П.	15.01.2020	15.01.2020	01.08.2020	01.08.2020	2 190,9
44	69	Капитальный ремонт районного культурно-досугового центра муниципального казенного учреждения "Районный центр народного творчества и досуга", расположенного по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Советская, д. 37	капитальный ремонт	1 064 кв. м 150 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	МКУ "Районный центр народного творчества и досуга"	Контракт № 04 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	29.10.2019	29.10.2019	ООО Гарант+	15.01.2020	15.01.2020	01.08.2020	01.08.2020	975,0
48	70	Строительство объекта "Многофункциональный культурный центр "Тофалари"	строительство	150 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	МКУ "Районный центр народного творчества и досуга"	Договор № 05 от 26.08.2019 г. ООО "ЛЦПТ"	26.08.2019	26.08.2019	25.06.2023		25.09.2023		по результатам торгов	01.04.2025		25.12.2025		344 023,3
51	71	Строительство объекта "Многофункциональный культурный центр по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Порог"	строительство	150 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Администрация Порогского муниципального образования	Договор № 14 от 14.11.2019 ООО "ЛЦПТ"	14.11.2019	14.11.2019	15.05.2020	28.06.2020	01.06.2020 / 01.10.2020	04.03.2021	по результатам торгов	01.04.2024		25.12.2025		300 139,10
52	72	Строительство объекта "Многофункциональный культурный центр пос.п. Шумский"	строительство	210 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Администрация Шумского муниципального образования	Договор № 34 от 22.08.2019 ООО "ЛЦПТ"	22.08.2019	22.08.2019	01.04.2020	29.04.2020	31.07.2020	09.02.2021	по результатам торгов	01.04.2024		25.12.2025		337 430,70

		ОБЪЕКТЫ СПОРТА																			
66	73	Капитальный ремонт встроенного помещения Детской юношеской спортивной школы на I этаже 5-ти этажного жилого дома ул. Ленина, 51 - 58, г. Нижнеудинский	капитальный ремонт	294 кв.м. 30 чел/сут	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное казенное учреждение "Нижнеудинская спортивная школа"	Контракт № МКЮБ-42 от 06.08.2019 ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	20.10.2019	20.10.2019	ИП Романчиков АП	25.09.2019	25.09.2019	20.10.2019	20.10.2019	1 948,3	
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ																					
83	74	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта дер. Ухар, Нижнеудинский район, дер. Ухар	монтаж модульных зданий	12 посещений	Нижнеудинский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019	27 207,6	
84	75	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта дер. Зенина, Нижнеудинский район, дер. Зенина	монтаж модульных зданий	12 посещений	Нижнеудинский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019	25 728,7	
85	76	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта пос. Вознесенский, Нижнеудинский район, пос. Вознесенский	монтаж модульных зданий	12 посещений	Нижнеудинский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	01.04.2020	30.03.2020	31.08.2020	16.07.2020	28 628,1	
80	77	"Капитальный ремонт зданий ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница" по адресу: Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 71а, ул. Гоголя, д. 81а, Кашка 2"	капитальный ремонт	3 047 кв.м	Нижнеудинский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница"	26.07.2019 № ГК-ОБ-14 ООО "20 ЦПИ"	26.07.2019	26.07.2019	01.10.2019	01.10.2019	25.12.2019	25.12.2019	ИП Ибатов	30.11.2019	10.03.2020	25.12.2020	01.09.2020	132 316,1	
81	78	Капитальный ремонт главного корпуса ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница" по адресу: Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 71а	капитальный ремонт	5 170 кв.м	Нижнеудинский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница"	ООО "20 ЦПИ"	25.05.2020/ 20.07.2020	01.07.2020	15.07.2020/ 25.08.2020	14.07.2020	15.09.2020/ 15.10.2020	02.09.2020	ИП Ибатов	01.03.2021	02.11.2020	01.09.2021	27.10.2021	53 227,7	
82	79	Строительство патолого-анатомического корпуса областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Нижнеудинская районная больница", г. Нижнеудинск	строительство	4 этажа	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	23.06.2020 № 0134200000120002055 ООО "Эн-Пи-Центр"	23.06.2020	23.06.2020	30.10.2022		30.12.2022		по результатам торгов	01.04.2024		25.12.2025		38 660,00	
86	80	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта с. Алыгджер, Нижнеудинский район, с. Алыгджер	монтаж модульных зданий	20 посещений	Нижнеудинский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Шелехов А.В.)	ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница"	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	22.08.2021	23.08.2021	ООО "Модуль-Проект38"	01.02.2023		25.12.2023		22 000,00	
ОБЪЕКТЫ ВЕТЕРИНАРИИ																					
94	81	Ремонтно-восстановительные работы объектов капитального строительства ОГБУ "Нижнеудинская СББЖ" по адресу: Иркутская область, город Нижнеудинск, улица Советская, 151	капитальный ремонт	843,1 кв.м	Нижнеудинский р-н	Служба ветеринарии Иркутской области (Шевченко С.С.)	ОГБУ "Нижнеудинская СББЖ"	№ ГК/ОБ-34, 12.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	12.08.2019	12.08.2019	12.09.2019	12.09.2019	05.11.2019	25.11.2019	ООО "СК Капиталстрой"	18.09.2019	26.09.2019	20.07.2020	23.12.2019	3 391,6	
																01.07.2020	22.06.2020	20.07.2020	10.08.2020		
95	82	Ремонтно-восстановительные работы объекта капитального строительства ОГБУ "Нижнеудинская СББЖ", по адресу Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя д. 42	капитальный ремонт	334,9 кв.м	Нижнеудинский р-н	Служба ветеринарии Иркутской области (Шевченко С.С.)	ОГБУ "Нижнеудинская СББЖ"	№ 3, 20.09.2019 г. ООО "МНСЗ"	20.09.2019	20.09.2019	08.10.2019	12.10.2019	10.01.2020	30.12.2019	ИП Павлов ВВ	15.01.2020	15.01.2020	30.01.2020	30.01.2020	8 546,2	
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																					
97	83	Строительство социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Нижнеудинском районе Иркутской области	строительство	24 койко-места	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 0134200000120001631, 01.06.2020, ООО "Промстрой"	25.04.2020	01.06.2020	01.06.2020/ 20.08.2020	11.09.2020	01.08.2020/ 12.10.2020	10.12.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "Новострой"	01.11.2020	10.11.2020	01.09.2022	19.08.2022	395 357,1	
ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																					
101	84	Ремонтно-восстановительные работы здания администрации муниципального района муниципального образования "Нижнеудинский район" по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1	капитальный ремонт	462,84 кв.м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	ОАО "20 ЦПИ" МК 133/19 от 0													

164	145	Строительство улично-дорожной сети в мкр. Восточный, г. Нижнеудинск (1 этап)	строительство	8 153 м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	14/2019 от 28.11.2019 ООО "Домострой-Профи"	30.08.2019	28.11.2019	30.09.2019	15.01.2020	30.10.2019	22.05.2020	27/2019 от 25.12.2019 ООО "АСМ"	25.12.2019	25.12.2019	15.12.2024		277 409,3
165	146	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Восточный, г. Нижнеудинск (1 этап)	строительство	Водоснабжение - 6 450 м, водоотведение - 4 450 м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	15/2019 от 28.11.2019 ООО "Домострой-Профи"	25.09.2019	28.11.2019	25.10.2019	15.01.2020	25.11.2019	25.05.2020	24/2019 от 25.12.2019 ООО "БайкалЭнергоСетьСтрой"	25.12.2019	25.12.2019	25.12.2023		42 248,7
167	147	Монтаж котельной блочно-модульной на твердом топливе в г. Нижнеудинск, мкр. Восточный	строительство	9,7 Гкал/час	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Бриг"	01.08.2021	19.07.2021	15.12.2023		95 300,00
ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО РЖД																				
168	148	Строительство многоквартирных жилых домов в городе Тулуне за счет средств ОАО "Российские железные дороги"	строительство	75 квартир	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОАО "Российские железные дороги"	ОАО "Росжелдорпроект"	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО "Абаканский домостроительный комбинат"	01.03.2020	01.03.2020	15.12.2020	25.01.2021	209 170,4
169	149	Строительство многоквартирного жилого дома в городе Нижнеудинске за счет средств ОАО "Российские железные дороги"	строительство	25 квартир	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОАО "Российские железные дороги"	ОАО "Росжелдорпроект"	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО "Абаканский домостроительный комбинат"	01.03.2020	01.03.2020	15.12.2020	28.01.2021	69 723,5
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																				
138	150	Комплекс мероприятий по устройству временных дамб по согласованной предварительной схеме устройства защитных сооружений города Нижнеудинск	строительство	1420,0 м	г. Нижнеудинск	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Нижнеудинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.05.2020	10.05.2020	15.07.2020	17.07.2020	67 846,8
131	151	Расчистка и дноуглубление русла р. Уда в г. Нижнеудинск, Иркутской области	мероприятия не капитального характера	4 500,0 м	г. Нижнеудинск	Финанс "Востокбрегионводхоз" ФГБВУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	Финанс "Востокбрегионводхоз" ФГБВУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	26.08.2019 №1, АО "Красводоканалпроект"	30.08.2019	26.08.2019	30.09.2019/ 14.02.2020	21.02.2020	30.10.2019/ 30.03.2020	27.03.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АнгарскСтройМеханизация"	30.11.2019/ 01.05.2020	22.04.2020	15.12.2021	05.10.2021	75 383,4
120	152	Инженерная защита г. Нижнеудинск от затопления водами реки Уда	строительство	17 000 м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	11.09.2019 №25/ЧС, АО "Институт Гидропроект"	20.09.2019	11.09.2019	01.05.2020	23.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АнгарскСтройМеханизация"	01.08.2020	17.07.2020	30.04.2023		2 228 329,5
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН"																				
139	153	Строительство временной дамбы с целью предотвращения размыва и затопления территории населенного пункта с. Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области	строительство	240 м	Нижнеудинский р-н	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.05.2020	14.05.2020	31.05.2020	11.06.2020	4 274,2
121	154	Защитная дамба в с. Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области	строительство	3 500 м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	11.09.2019 №19, ООО МНП "Технопарк"	20.09.2019	11.09.2019	01.05.2020	20.04.2020	15.05.2020	22.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.08.2020	20.07.2020	15.12.2021	18.11.2021	190 140,4
132	155	Расчистка и дноуглубление русла р. Уда в с. Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области	мероприятия не капитального характера	4 000 м	Нижнеудинский р-н	Финанс "Востокбрегионводхоз" ФГБВУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	Финанс "Востокбрегионводхоз" ФГБВУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	выполняется силами заказчика в рамках госзадания	30.08.2019	26.08.2019	30.09.2019/ 14.02.2020	19.02.2020	30.10.2019/ 30.03.2020	03.04.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	30.11.2019/ 01.05.2020	22.04.2020	15.12.2021	26.07.2021	59 950,0
136	156	Расчистка русла р. Кузудуй, Куйт, Орик, Улаха в пределах населенных пунктов Кузудуй, Солонцы, Орик, Ук - Бадаранова Нижнеудинского района Иркутской области	мероприятия не капитального характера	6690 м	Нижнеудинский р-н	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	11.11.2019 № 05-66-57-76/19, ООО "ТеоСтройТех"	30.08.2019/ 11.11.2019	11.11.2019	30.09.2019/ 01.10.2020	24.05.2020	30.10.2019/ 01.12.2020	23.06.2020	АО "ДСЮ"	01.07.2022	01.06.2022	15.12.2023		33 500,30
122	157	Защитная дамба в п. Вознесенский Нижнеудинского района Иркутской области	строительство	2 836 м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	27.04.2020 ООО "ТеоСтройТех"	01.04.2020	27.04.2020	01.10.2020	08.10.2020	01.12.2020	18.12.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.06.2021	24.05.2021	08.12.2022	23.12.2022	277 782,8
123	158	Защитная дамба в д. Шум и р. п. Шумский Нижнеудинского района Иркутской области	строительство	5 255 м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	27.04.2020 ООО "ТеоСтройТех"	01.04.2020	27.04.2020	01.10.2020	09.09.2020	01.12.2020	18.12.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.06.2021	24.05.2021	08.12.2022	23.12.2022	490 393,6
ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																				
124	159	Инженерная защита в р. п. Октябрьский Чунского района Иркутской области от затопления водами реки Уда	строительство	5 390	Чунский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	13.04.2020 ООО "ТеоСтройТех"	01.06.2020	13.04.2020	01.10.2020	22.10.2020	01.12.2020	25.02.2021	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.09.2021	23.07.2021	30.04.2023		602 481,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ТУЛУН"																				
138	160	Комплекс мероприятий по устройству временных дамб по согласованной предварительной схеме устройства защитных сооружений города Тулун	строительство	550 м	г. Тулун	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Нижнеудинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Ангарскстроймеханизация"	01.05.2020	16.05.2020	31.05.2020	27.05.2020	15 208,3
133	161	Расчистка русел рек Ия, Азей, Тулунчик в районе г. Тулун (река Ия от с. Казахово до 1 км ниже г. Тулун)	мероприятия не капитального характера	11 700,00	г. Тулун	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	8.11.2019 № 05-66-57-71/19, ООО "ТеоСтройТех"	30.08.2019	08.11.2019	30.09.2019/ 01.10.2020	25.05.2020	30.10.2019/ 01.12.2020	15.06.2020	ООО "Ангарскстроймеханизация"	15.08.2020	02.08.2020	15.12.2022	21.10.2022	289 758,9

125	162	Инженерная защита г. Тулуи от затопления водами реки Их	строительство	9 544,0	г. Тулуи	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	18.09.2019 № 291-19, АО "Институт Гидропроект"	20.09.2019	18.09.2019	01.05.2020	21.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АнгарскСтройМеханизация"	20.07.2020	20.07.2020	30.09.2023	1 487 054,8		
140	163	Комплекс мер по увеличению пропускной способности русла р. Их в г. Тулуе в районе железнодорожного моста	мероприятия не капитального характера	-	г. Тулуи	ОАО "Российские железные дороги"	ОАО "Российские железные дороги"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.08.2019	01.08.2019	17.11.2022	38 076,4		
ТАЙШЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ																					
126	164	Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в р. п. Шиткино Тайшетского района Иркутской области	строительство	7 881,0	Тайшетский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	19.09.2019 № 20, АО "Красноярский институт "Водоканалпроект"	20.09.2019	19.09.2019	01.05.2020	15.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АнгарскСтройМеханизация"	01.08.2020	20.07.2020	30.09.2023	693 823,1		
127	165	Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в с. Бирюса Тайшетского района Иркутской области	строительство	6 185 м	Тайшетский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	2.10.2019 № 314-1, АО "Красноярский институт "Водоканалпроект"	20.09.2019	02.10.2019	01.05.2020	16.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "СТС"	01.08.2020	17.07.2020	30.09.2023	579 528,2		
128	166	Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в с. Шелехово Тайшетского района Иркутской области	строительство	7 290 м	Тайшетский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	16.09.2019 №1-2820, АО "Красноярский институт "Водоканалпроект"	20.09.2019	16.09.2019	01.05.2020	16.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "ПСК Гранит"	01.08.2020	20.07.2020	25.11.2021	530 688,8		
135	167	Расчистка и дноуглубление русла р. Бирюса в пределах населенного пункта Солная Тайшетского района Иркутской области	мероприятия не капитального характера	910 м	Тайшетский р-н	Филиал "Востсибрегионводхоз" ФГБУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	Филиал "Востсибрегионводхоз" ФГБУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	25.10.2019 №5, ООО "ГеоСтройТех"	30.08.2019/ 25.10.2019	25.10.2019	30.09.2019/ 21.02.2020	21.02.2020	30.10.2019/ 30.03.2020	16.04.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	30.11.2019/ 04.05.2020	22.04.2020	15.12.2021	25.11.2021	16 445,7	
130	168	Реконструкция берегоукрепительных сооружений в пос. Солная на реке Бирюса в Тайшетском районе	мероприятия не капитального характера	3 400 м	Тайшетский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	08.10.2019 № 3, ФГБОУ ВО ИРНИТУ	20.09.2019/ 08.10.2019	08.10.2019	01.08.2020	24.05.2020	25.10.2020	17.07.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АнгарскСтройМеханизация"	01.08.2020	06.08.2020	31.10.2021	30.12.2021	170 952,2	
ЗИМНИНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																					
129	169	Выполнение работ по инженерной защите с. Покровка Зиминского района от негативного воздействия вод реки Ока	мероприятия не капитального характера	3 280 м	Зиминский р-н	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Зиминское районное муниципальное образование	ООО "20.06.2017 № Ф.2017.223250	20.06.2017	20.06.2017	24.08.2018	24.08.2018	24.10.2018	24.10.2018	ООО "Фундамент"	29.07.2019	30.09.2019	01.09.2021	21.03.2022	80 573,9	
134	170	Расчистка русла р. Кимылей в н.п. Кимылей Зиминского района Иркутской области	мероприятия не капитального характера	3920	Зиминский р-н	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	29.11.2019 № 05-66-57-76/19, ООО "ГеоСтрой"	30.08.2019/ 29.11.2019	29.11.2019	30.09.2019/ 01.10.2020	01.08.2020	30.10.2019/ 01.12.2020	11.12.2020	ООО Строительная Компания ГидроСтрой	01.07.2022	01.06.2022	15.12.2022	18.11.2022	29 693,1	
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО																					
Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения (ОГКУ "Дирекция автодорог")																					
146	171	Восстановлены автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения и искусственные сооружения на них: Тыметь - Тагна - Хор-Тагна, Харик-Ахтинский-Лермонтовский-пзд Минигатуй-Караншай, Куйтун-Уян-Новая Када, "Новосибирск-Иркутск"-Филипповск-Болышевское-Лермонтовский, Подъезд к уч. Урункуй, Подъезд к с.Покровка, Катарбай - Мисерова, Вершина Катарбай - Мунгубулук, Нижнеудинск-Порог-Шумский - Хезово, Нижнеудинск - Боровинок - Чуна, Шелехово-Туманшет, Тайшет-Шелехово-Талаа Сереброво, Тайшет-Шиткино-Шелезово, "Новосибирск-Иркутск"-Бельск-Поморцево, Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска, Голуметь-Новостройка, "Виллой"-Бурхун-Гайберга, Подъезд к Нижней Бурбук, Подъезд к Нишденю, с.Бадон - с.Возлеимовка-а.Олоо, Тулуи-Сибиряк, Гададей-Заравоозерный, Тулуи - Гададей - Харгажин, Подъезд к Харантею, д. Нижний Бурбук-д.Верхний Бурбук, Икей-д. Верхний Бурбук, Тулуи-Икей, Харантей-Аршан, Икей-Галдун, Лесогорск-Выдрино	восстановление	42,8 км, 13 мостов	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	12.08.2019	12.08.2019	15.12.2021	31.12.2019	443 075,90
146	172	Восстановление участков автомобильных дорог Вершина-Катарбай-Мунгубулук, Тайшет-Шиткино-Шелезово, Тайшет-Талаа-Сереброво, Лесогорск-Выдрино	ремонт	10,4 км	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	12.08.2019	16.06.2020	15.12.2021	30.11.2020	83 144,90
146	173	Устройство моста для обеспечения проезда через р. Б.Белая на км 24+000 автомобильной дороги «Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцево в Черемховском районе	ремонт	2 моста	Черемховский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	ГК от 10.05.2017 № 07/167-17 с ООО "Проект"	10.05.2017	10.05.2017	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "СИБИРЬТРАНССТРОЙ"	26.11.2019	26.11.2019	15.12.2020	15.10.2020	162 120,70
146	174	Устройство мостов через р. Сергеевская на автомобильной дороге Харантей-Аршан в Тулунском районе, на км 0+179 автомобильной дороги "Подъезд к Харантею" в Тулунском районе	ремонт	2 моста	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	ООО "ТИП", ООО "ПК Трансмонит"	06.12.2019	06.12.2019	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "ДСИО"	20.08.2021	06.09.2021	15.12.2021	30.12.2021	130 000,00

147	232	Ремонт автомобильных дорог в г. Тулу по ул. Юбилейная, ул. Жданова, ул. 19 Парусов, пер. 3-й Нагорный, ул. Карбышева, дорога на Дам, ул. Мискокобинатская, ул. Песочная, пер. Чернышевского, ул. Чернышевского, пер. Тукаевского, ул. Тукаевского, пер. Болотный, ул. Обручева, ул. Чехова, ул. Панфилова, ул. Котовского, ул. Л. Шевцова, ул. О. Кошечного, ул. Лая Талстога, ул. Бабушкина, ул. Рабочий городок, ул. 2-я Аэробная, пер. 2-ой Партизанской, пер. Степановский, ул. С. Чекалина, ул. Вагуткина, ул. Славная, пер. Береговой, ул. Кирова, ул. Набережная р. Ия, ул. Жалгайская, ул. Зиминская, пер. Ручейный	ремонт	29,16 км	г. Тулу	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Муниципальное образование "Город Тулу"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Сиб-Авто"	07.05.2020	07.05.2020	01.11.2021	30.11.2020	199 571,50
ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ																					
141	233	Строительство пожарно-спасательной части № 20, г. Тулу, ул. Гидроизна, 47"а"	строительство	-	г. Тулу	Главное управление МЧС России по Иркутской области (Федосеев В.С.)	ГУ МЧС России по Иркутской области	от 18.04.2022 № 88 (ООО "ММТ")	18.04.2022	18.04.2022	01.10.2022	13.10.2022	01.04.2023		по результатам торгов	01.04.2024					327 458,84
142	234	Строительство пожарно-спасательной части № 55, г. Нижнеудинск, пер. Парковый, уч. 3/1	строительство	-	г. Нижнеудинск	Главное управление МЧС России по Иркутской области (Федосеев В.С.)	ГУ МЧС России по Иркутской области	-	2023		2023		2023		по результатам торгов	01.04.2024					134 525,50
143	235	Капитальный ремонт отдела МВД России по Нижнеудинскому району, г. Нижнеудинск, ул. Некрасова, д. 8 (строительно-монтажные работы)	капитальный ремонт	-	г. Нижнеудинск	Главное управление МВД России по Иркутской области (Каличук А.Е.)	ГУ МВД России по Иркутской области	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ГУ МВД по Иркутской области	01.07.2019	01.07.2019	15.12.2019	15.12.2019		10 628,6
144	236	Строительство комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС по Иркутской области, г. Нижнеудинск	строительство	-	г. Нижнеудинск	Главное управление МВД России по Иркутской области (Ильичев Д.А.)	ГУ МВД России по Иркутской области	от 25.03.2020 № 0134100007420000008_76307 от 01.08.2022 № 222218810012200380817104 1 / 0134100007422000031_763077008_76307	01.10.2020	25.03.2020	01.11.2020	26.11.2020	15.12.2020	26.01.2021	по результатам торгов	01.04.2023			31.12.2024		890 869,7
145	237	Реконструкция административно-лабораторного здания с возмещением арестов филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в Нижнеудинском районе, г. Нижнеудинск, ул. Аллея, д. 27А, д. 27Б	реконструкция	-	г. Нижнеудинск	Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиних Д.Ф.)	Управление Роспотребнадзора по Иркутской области	Контракт № 0334100002320000019 с ООО "Вест-Лайн"	01.10.2020	16.11.2020	01.11.2020	22.03.2021	18.05.2021	28.06.2021	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.04.2024			15.12.2025		186 948,7
171	238	Строительство здания для размещения Тулунского городского суда Иркутской области	строительство	-	г. Тулу	Управление Судебного департамента в Иркутской области Судебного департамента при Верховном Суде РФ (Арсентьев С.А.)	Управление Судебного департамента в Иркутской области Судебного департамента при Верховном Суде РФ	№0091-2022 от 07.12.2021	07.12.2021	15.01.2023	03.10.2022	11.01.2023	01.04.2023		по результатам торгов	01.07.2023			15.12.2024		267 091,0
172	239	Строительство здания для размещения Нижнеудинского городского суда	строительство	-	г. Нижнеудинск	Управление Судебного департамента в Иркутской области Судебного департамента при Верховном Суде РФ (Арсентьев С.А.)	Управление Судебного департамента в Иркутской области Судебного департамента при Верховном Суде РФ	№0092-2022 от 07.12.2021	07.12.2021	15.01.2023	03.10.2022	09.12.2022	01.04.2023		по результатам торгов	01.07.2023			15.12.2024		294 532,0
173	240	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для объединенной гидрометеорологической станции (ОГМС) Нижнеудинск ФГБУ "Иркутское УГМС", г. Нижнеудинск, ул. Цюльковского, д. 18А	монтаж модульных зданий	-	г. Нижнеудинск	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумаков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2024			15.12.2024		4 457,16
174	241	Капитальный ремонт здания агрологической станции ОГМС Нижнеудинск ФГБУ "Иркутское УГМС", г. Нижнеудинск, ул. Цюльковского, д. 18А	капитальный ремонт	-	г. Нижнеудинск	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумаков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2024			15.12.2024		3 232,7
175	242	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Илей ФГБУ "Иркутское УГМС", Тулульский район, с. Илей, ул. Коммуны, д.47-1	монтаж модульных зданий	-	Тулульский р-н	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумаков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2024			15.12.2024		4 457,16
176	243	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Алымджер ФГБУ "Иркутское УГМС", Нижнеудинский район, с. Алымджер, ул. Николая Токуева, д. 2	монтаж модульных зданий	-	Нижнеудинский р-н	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумаков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2024			15.12.2024		4 457,16
177	244	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Верхняя Гура ФГБУ "Иркутское УГМС", Нижнеудинский район, с. Верхняя Гура, ул. Метеостановская, д. 1-1	монтаж модульных зданий	-	Нижнеудинский р-н	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумаков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2024			15.12.2024		4 457,16
178	245	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Шиткино ФГБУ "Иркутское УГМС", Тайшетский район, п. Шиткино, ул. Ленина, д. 66а	монтаж модульных зданий	-	Тайшетский р-н	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумаков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2024			15.12.2024		4 457,16
179	246	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции М-И Верхнеонский ФГБУ "Иркутское УГМС", Иркутская область, Маслаторское сельское муниципальное образование, участок Верхнеонский, ул. Новая, участок 2А	монтаж модульных зданий	-	Зиминский р-н	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумаков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2024			15.12.2024		4 051,96

180	247	Капитальный ремонт подвесного моста на труднодоступном гидрологическом посту р. Хадама - Хадама	капитальный ремонт	-	Нижнеудинский р-н	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумаков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2024		15.12.2024		-
181	248	ОГМС Нижнеудинск, метеорологическая станция Алыгджер	приобретение оборудования	-	Нижнеудинский р-н	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумаков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2024		15.12.2024		3 199,00
182	249	Метеорологические станции Алыгджер, Верхняя Гутара, Иней, Шатинно, Нижнеудинск, Сарва (уч. Верхнеолонский), гидрологические посты: р. Ула - Алыгджер, р. Иней - Иней, р. Бирюса - Шатинно, р. Ула - Нижнеудинск, р. Ула - Хадама, р. Хадама - Хадама, р. Ия - Армак, р. Ия - Тулун, р. Ока - Усть-Кала, р. Кирей - Уйбат, р. Танга - Хор-Танга, р. Бирюса - Бирюсинск, р. Ула - Умар, р. Ула - Октябрьский, р. Кадуй - Кадуй	приобретение оборудования	-	Нижнеудинский р-н	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумаков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2024		15.12.2024		27 473,90
Объекты в рамках соглашений о социально-экономическом партнерстве, иных государственных программ Иркутской области																				
Город Тулун																				
-	250	Строительство объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольчиков в г. Тулун Иркутской области. Четвертый этап строительства" - 4 многоквартирных жилых дома	строительство	320 квартир	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	Архитектурное бюро "Металполис"	17.04.2021	14.04.2021	01.08.2021	01.07.2021	01.09.2021	09.07.2021	ООО «Домострой»	22.12.2021	22.12.2021	15.12.2022		1 384 271,71
Город Нижнеудинск																				
-	251	Стадион Локомотива в г. Нижнеудинск	капитальный ремонт	68 000 кв. м	г. Нижнеудинск	Министерство спорта Иркутской области (Богатырев П.А.)	МКУ "ФОК Труд"	Договор №6 05.04.2021 года с ООО "GM proekt"	05.04.2021	05.04.2021	01.07.2021	25.04.2021	01.08.2021	20.05.2021	ООО Эко Степ	10.07.2022	29.06.2022	31.10.2022		18 000,00
-	252	Строительство объекта Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области. Первый этап строительства	строительство	1 727,6 кв. м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	25/2019 от 25.12.2019 ООО "Домострой-Профи"	25.12.2019	25.12.2019	08.05.2020	08.05.2020	22.07.2020	14.08.2020	ООО "Черемховоспецстрой"	01.08.2021	22.07.2021	15.12.2022		152 684,9
-	253	Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области. БС 19, 20	строительство	60 квартир	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Администрация Нижнеудинского МО	Договор ЭА/35-2020 от 15.06.2020 с ООО Домострой	01.07.2020	01.07.2020	01.08.2020	01.08.2020	30.07.2020	29.10.2020	ООО «Домострой»	13.12.2021	01.03.2022	31.12.2022		150 137,85
-	254	Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области. БС 21, 22	строительство	65 квартир	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Администрация Нижнеудинского МО	Договор ЭА/42-2020 от 04.08.2020 с ООО Домострой	01.10.2020	01.10.2020	01.11.2020	01.11.2020	30.09.2020	27.04.2021	ООО «Домострой»	13.12.2021	01.03.2022	31.12.2022		142 379,26
-	255	Школа на 520 учащихся в г. Нижнеудинск Нижнеудинского района	строительство	520 мест	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Галкин А.С.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	получено в 2018 году	получено в 2018 году	ООО «Стройинвест»	16.10.2019	16.10.2019	30.11.2022		603 780,30