



УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 ноября 2025 года

№ 366-уг

Иркутск

О внесении изменения в план-график реализации мероприятий по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции или строительству объектов жилищного строительства и инфраструктуры, пострадавших или утраченных в результате наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области

В целях координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2025 года № 1891-р, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в план-график реализации мероприятий по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции или строительству объектов жилищного строительства и инфраструктуры, пострадавших или утраченных в результате наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области, утвержденный указом Губернатора Иркутской области от 6 марта 2020 года № 49-уг, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.И. Кобзев

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПОСТРАДАВШИХ ИЛИ УТРАЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАВОДНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШЕГО В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ																				
№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ																				
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ТУЛУН"																				
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ																				
1	1	Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 6 в г. Тулуна по ул. Жданова, 1-б	капитальный ремонт	3 101 кв.м	г. Тулу	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное образование "город Тулу"	№ 221-19 от 23.07.2019 ОАО "20 Центральный проектный институт"	23.07.2019	23.07.2019	26.09.2019	10.10.2019	05.11.2019	05.11.2019	ООО "Стройсервис" ООО "Высота"	27.07.2019	27.07.2019	31.08.2019	31.08.2019	9 499,5
22	2	Капитальный ремонт в здании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна "Детский сад "Лучик", пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тулу, ул. Ленина, 3а, блок - 1, блок - 2	капитальный ремонт	768 кв.м	г. Тулу	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное образование "город Тулу"	№ 222-19 от 23.07.2019 ОАО "20 Центральный проектный институт"	23.07.2019	23.07.2019	02.10.2019	10.10.2019	24.10.2019	24.10.2019	ООО "ДомостройПрофи"	27.08.2019	29.07.2019	10.10.2019	21.10.2019	139 042,1
21	3	Капитальный ремонт в здании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна "Детский сад "Аленушка", пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, расположенного по адресу: г. Тулу, ул. Ленина, д. 90а	капитальный ремонт	856 кв.м	г. Тулу	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное образование "город Тулу"	№ 222-19 от 23.07.2019 ОАО "20 Центральный проектный институт"	23.07.2019	23.07.2019	11.09.2019	04.10.2019	31.10.2019	31.10.2019	ООО "ДомостройПрофи"	28.08.2019	22.07.2019	01.10.2019	20.01.2020	16 833,1
4	4	Строительство объекта "Образовательная школа на 1275 мест в г. Тулу, микрорайон Угольников"	строительство	1275 мест	г. Тулу	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ПАО "НК Роснефть"	ООО "СНПИ" от 25.08.2019	25.08.2019	25.08.2019	15.03.2020	14.03.2020	01.05.2020	15.05.2020	"ЭНКА Иншаатве Санайин Аноним Ширкети"	01.10.2019	01.10.2019	01.09.2020	14.08.2020	1 160 419,6
2	5	Монтаж модульного здания мастерских муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Тулуна "Средняя общеобразовательная школа № 6" по адресу: Иркутская область, г. Тулу, ул. Жданова, 1Б	монтаж модульных зданий	249 кв.м	г. Тулу	Министерство образования Иркутской области (Парфенов М.А.)	Муниципальное образование "город Тулу"	№ 209-2019 от 25.09.19 ООО "АПБ Модуль" г. Красноярск	25.09.2019	25.09.2019	18.11.2019	18.11.2019	18.12.2019	18.12.2019	ООО "Сибирский энергетический ресурс"	30.12.2019	30.12.2019	15.08.2020	07.12.2020	15 861,8
5	6	Строительство школы на 1275 мест, г. Тулу, мкр. Березовая Роща	строительство	1275 мест	г. Тулу	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "СИПИ" от 18.05.20 № 0134200000120000783	20.05.2020	18.05.2020	01.07.2020 / 15.07.2020	20.07.2020	01.09.2020	25.09.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "ПромСтройМонтаж"	10.09.2020	21.05.2020	15.11.2022	10.11.2022	1 746 526,6
6	7	Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 250 мест по адресу: Иркутская область, город Тулу, ул. 3-я Заречная, 4а"	строительство	250 мест	г. Тулу	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "Северный ветер" от 20.09.2019 №287-19	20.09.2019	20.09.2019	20.04.2020	27.04.2020	25.06.2020	11.06.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "ЧеремховоСпецСтрой"	01.08.2020	13.11.2020	01.09.2023	29.12.2023	573 284,2
20	8	Строительство объекта "Детский сад на 140 мест в г. Тулу Иркутской области с использованием проекта повторного применения" (ул. Заречная)	строительство	140 мест	г. Тулу	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "СИПИ" от 26.11.2019 № 296-19	26.11.2019	26.11.2019	20.04.2020	27.04.2020	25.06.2020 / 01.07.2020	02.07.2020	АО "ДСНО"	01.08.2020	13.11.2020	06.10.2022	06.10.2022	209 195,6
29	9	Строительство центра развития творчества детей и юношества "Кристалл"	строительство	4000 кв.м	г. Тулу	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное образование "город Тулу"	ООО "Зеленый горизонт" от 24.10.2019 № 347-19	24.10.2019	24.10.2019	10.03.2020	10.04.2020	30.05.2020 / 20.07.2020	20.07.2020	по результатам торгов	01.04.2026		25.12.2027		353 300,8
31	10	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест в г. Тулуна, мкр. Угольников	строительство	140 мест	г. Тулу	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "ППК" от 18.05.20 № 0134200000120000782	20.05.2020	18.05.2020	23.06.2020 / 10.07.2020	02.07.2020	01.08.2020 / 24.09.2020	25.09.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "Домострой"	01.08.2020	21.05.2020	01.07.2021	11.06.2021	203 430,3
32	11	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в г. Тулуна Иркутской области, мкр. Березовая роща	строительство	220 мест	г. Тулу	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ЦПИСРР "Вестлайн" от 25.05.20 № 0134200000120000786	25.05.2020	25.05.2020	01.06.2020	23.06.2020	10.07.2020 / 27.08.2020	02.09.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "ЧеремховоСпецСтрой"	01.08.2020	24.07.2020	25.03.2022	25.03.2022	287 872,8
23	12	Строительство детского сада на 240 мест г. Тулу Иркутской области с использованием объекта повторного применения	строительство	240 мест	г. Тулу	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное образование "город Тулу"	ЦПИСРР "Вестлайн" МК № 197-20 (№ 0134300021620000051)	03.08.2020/ 24.08.2020	05.08.2020	15.12.2020	05.02.2021	15.03.2021	15.04.2021	№ 297-22 от 30.12.2022 ООО "СИБСТАЛЬСТРОЙ"	30.12.2022	20.02.2023	25.12.2026		393 440,1
3	13	1-й этап реконструкции - Спортивный зал по адресу: Иркутская область, г.Тулу, ул. Жданова,1Б. МБОУ СОШ № 6	строительство	450 мест мощность школы	г. Тулу	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное образование "город Тулу"	ООО "ОПТИМУМ" МК № 193-20 (0134300021620000048) от 7.08.2020	03.08.2020/ 24.08.2020	05.08.2020	15.12.2020	15.02.2021	21.05.2021	21.05.2021	по результатам торгов	01.04.2026		25.12.2027		113 522,5
ОБЪЕКТЫ СПОРТА																				
60	14	Капитальный ремонт объекта "Плавательный бассейн "Дельфин" по адресу: г. Тулу, улица Урицкого, 13А	капитальный ремонт	1 792 кв.м.	г. Тулу	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное образование "город Тулу"	№200-19 от 17.07.2019 ООО "Ново-Строй"	17.07.2019	17.07.2019	22.08.2019	22.08.2019	03.10.2019	03.10.2019	ООО "НовоСтрой"	23.09.2019	23.09.2019	30.12.2019	04.01.2020	55 126,1
61	15	Капитальный ремонт объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Олимпия" по адресу: Иркутская область, г. Тулу, улица Урицкого, 13А/1	капитальный ремонт	1 283 кв.м.	г. Тулу	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное образование "город Тулу"	№201-19 от 17.07.2019 ООО "Ново-Строй"	17.07.2019	17.07.2019	12.08.2019	12.08.2019	23.09.2019	23.09.2019	ООО "НовоСтрой"	19.09.2019	19.09.2019	30.12.2019	04.01.2020	32 399,4
64	16	Капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: г. Тулу, ул. Ленина, д. 19а	капитальный ремонт	208 кв.м.	г. Тулу	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное образование "город Тулу"	ИП Глушман И.А. от 22.10.2019 г. № 328-19	20.09.2019	22.10.2019	20.10.2019	20.11.2019	20.11.2019	27.02.2020	ООО "Стройсервис"	21.11.2019	21.11.2019	31.12.2019	04.03.2020	19 019,2

62	17	Строительство плоскостного сооружения для зимних видов спорта "Хоккейный корт" муниципального бюджетного учреждения "ЦФКиС" города Тулуна" г. Тулун	строительс тво	подлежит уточнению по результата м проектиро вания	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное образование "город Тулун"	ООО "НовоСтрой" от 11.10.2019г. № 329-19	11.10.2019	11.10.2019	02.03.2020	01.04.2020	30.07.2020	28.04.2020	ООО "НовоСтрой"	15.04.2020	15.11.2019	01.09.2020	14.08.2020	10 911,2
63	18	Реконструкция стадиона Спорткомплекса МБУ ДО ДЮСШ, г. Тулун, мкр. Угольщиков, 426 (1 этап)	реконструк ция	1 733 кв.м.	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное образование "город Тулун"	ООО ГМ "Проект" от 25.12.2019 №451-19	25.12.2019	25.12.2019	01.04.2020 / 06.07.2020	02.07.2020	25.06.2020/ 07.09.2020	24.12.2020	ООО "ЭкоСтеп Иркутск"	01.04.2023	03.04.2023	15.12.2024	31.12.2024	499 616,7
70	19	Строительство лыжной базы, г. Тулун	строительс тво	подлежит уточнению по результата м проектиро вания	г. Тулун	Министерство спорта Иркутской области (Удовенко В.А.)	ОК "Русал"	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	по решению инвестора	15.01.2020	15.12.2019	15.10.2020	25.05.2020	12 000,0
69	20	Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем и универсальным залом", расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Муниципальное образование "город-Тулун", г. Тулун, мкр. Угольщиков, 51	строительс тво	5 300 кв. м	г. Тулун	Министерство спорта Иркутской области (Удовенко В.А.)	ПАО "Газпром"	ООО "МРТГ"	15.10.2019	15.10.2019	31.03.2020	25.02.2020	01.06.2020	07.05.2020	ООО "МРТГ"	01.06.2020	02.05.2020	01.07.2021	10.06.2021	201 484,1
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ																				
92	21	Строительство объекта "Детский диагностический центр, г. Тулун, ул. Привокзальная, 2"	строительс тво	подлежит уточнению по результата м проектиро вания	г. Тулун	Министерство здравоохранения Иркутской области (Модестов А.А.)	МКПАО "Эн+ Груп"	ООО "Проектный институт № 2"	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	по решению инвестора	18.11.2019	18.11.2019	01.09.2020	25.08.2020	103 867,2
72	22	Строительство объекта: Тулунское отделение ГБУЗ "Областной кожно-венерологический диспансер" на 55 посещений в смену с дневным стационаром на 5 коек и круглосуточным стационаром на 10 коек	строительс тво	55 посещений , 10 коек	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 3896 от 21.10.2019 ООО ПНИ «ИркутскЖилГорПроект »	21.10.2019	21.10.2019	05.03.2020	05.03.2020	15.07.2020	09.07.2020	по результатам торгов	01.04.2026			25.12.2027	439 179,34
87	23	Строительство объекта "Туберкулезное отделение ОГБУЗ "Тулунская городская больница" для больных туберкулезом органов дыхания и кабинеты фтизиатра участкового, расположенного по адресу г. Тулун, ул. Сосновый бор, д. 2"	строительс тво	50 посещений , 50 коек	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 3905 от 30.10.2019 ООО ПНИ "ИркутскЖилГорПроект "	30.10.2019	31.10.2019	27.01.2020	27.01.2020	15.07.2020	24.07.2020	по результатам торгов	01.04.2026			25.12.2027	1 263 579,91
89	24	Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Тулунская городская больница", г. Тулун, м-н Угольщиков, 35	строительс тво	200 посещений	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО ПК "Центр проектирования"	22.03.2022	22.03.2022	01.11.2022		15.01.2023		по результатам торгов	01.04.2026			25.12.2027	1 131 088,6
88	25	Строительство инфекционного отделения на 28 коек областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Тулунская городская больница", г. Тулун, м-н Угольщиков, 35	строительс тво	подлежит уточнению по результата м проектиро вания	г. Тулун	Министерство здравоохранения Иркутской области (Модестов А.А.)	ПАО "Сбербанк России"	№47/19 от 19.12.2019 г. ООО "ПСК Прозрачный Мир"	19.12.2019	19.12.2019	02.08.2020	04.03.2020	30.09.2020	03.04.2020	ООО "ПСК Прозрачный мир"	20.03.2020	20.03.2020	15.12.2020	17.08.2020	1 221 929,1
ОБЪЕКТЫ ВЕТЕРИНАРИИ																				
93	26	Ремонтно-восстановительные работы объектов ОГБУ "Тулунская СББЖ", пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области", расположенных по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Мясокомбинатская, дом 10А; 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Мясокомбинатская, дом 10В	капитальн ый ремонт	1193,6 кв.м	г. Тулун	Служба ветеринарии Иркутской области (Шевченко С.С.)	ОГБУ "Тулунская станция по борьбе с болезнями животных"	20 ЦПП г.Москва Государственный контракт №ГК/ОБ-10 от 10.09.2019г.	10.09.2020	10.09.2019	20.11.2019	20.11.2019	02.03.2020	02.03.2020	ООО "Спецстройформат" МК № 4049-ЭА/20 от 12.08.2020	20.07.2020	12.08.2020	15.12.2020	31.12.2020	514,7
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																				
96	27	Капитальный ремонт здания областного государственного казенного учреждения социального обслуживания "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна"	капитальн ый ремонт	40 койко- мест	г. Тулун	Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.)	ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулун"	№134-19 29.08.2019 ООО "ЛЦТП"	17.07.2019	17.07.2019	19.09.2019	19.09.2019	03.10.2019	03.10.2019	№ 145-19 24.10.2019 ООО "ЛЦТП"	25.10.2019	25.10.2019	14.07.2020	31.08.2020	35 748,6
ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																				
98	28	Капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, д. 19а	капитальн ый ремонт	сведения отсутству ют	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное образование "город Тулун"	ИП Глушман И.А. от 22.10.2019 №328-19	22.10.2019	22.10.2019	20.11.2019	20.11.2019	28.02.2020	27.02.2020	ООО "СТЭМ"	23.07.2020	17.07.2020	15.12.2020	25.12.2020	16 684,1
105	29	Строительство здания автостанции муниципального предприятия муниципального образования – "город Тулун" "Многофункциональное транспортное предприятие" г. Тулуна	строительс тво	подлежит уточнению по результата м проектиро вания	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное образование "город Тулун"	ООО "ГМ ПРОЕКТ" мк № 169-20 от 17.07.2020	27.07.2020	17.07.2020	15.10.2020	04.03.2021	15.07.2022	06.07.2022	по результатам торгов	01.04.2026			25.12.2027	194 978,7
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ТУЛУНСКИЙ РАЙОН"																				
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ																				
7	30	Капитальный ремонт здания МОУ Аршанская ООШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, п. Аршан, ул. Школьная, д. 1	капитальн ый ремонт	675 кв.м	Тулунский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное образование "Тулунский район"	№123 от 22.08.2019 ООО ПНИ "ЖылГорПроект"	22.08.2019	22.08.2019	19.09.2019	19.09.2019	25.09.2019	25.09.2019	ООО "Авангард"	22.10.2019	22.10.2019	27.12.2019	27.12.2019	7 901,1
8	31	Строительство школы-сада на 128 мест в д. Евдокимова Тулунского района Иркутской области	строительс тво	128 мест	Тулунский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	контракт № 1 от 10.03.2020 г. ООО "Северный ветер"	25.05.2020	10.03.2020	01.07.2020/ 15.07.2020	09.07.2020	01.08.2020 / 15.09.2020	10.12.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / АО "СПГ"	01.10.2020	22.10.2020	31.12.2024	06.09.2024	412 885,2
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																				
36	32	Капитальный ремонт здания МКУК "КДЦ п. Октябрьский-2", расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, п. Октябрьский-2, ул. Набережная, 10	капитальн ый ремонт	410,2 кв.м. 100 мест	Тулунский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	МКУ культуры "Культурно- досуговый центр п. Октябрьский-2"	№ 2-19 от 28.10.2019 г. ООО "Иркутское сообщество проектировщиков"	28.10.2019	28.10.2019	06.11.2019	06.11.2019	05.12.2019	05.12.2019	ООО "АртСтройМарс"	26.12.2019	26.12.2019	30.06.2020	01.05.2020	12 944,2
35	33	Строительство культурно-досугового центра в деревне Евдокимова Евдокимовского муниципального образования	строительс тво	100 мест	Тулунский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "Иркутское сообщество проектировщиков" № 561 1 от 21.10.2019 г.	21.10.2019	21.10.2019	11.12.2019	11.12.2019	30.04.2020	10.04.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "Метра Групп"	01.09.2020	22.10.2020	31.10.2022	30.12.2022	89 831,9

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ																				
74	34	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта с. Бурхун, Тулунский район, с. Бурхун	монтаж модульных зданий	12 посещений	Тулунский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Модестов А.А.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО "Транснефть-Восток"	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019	33 293,0
73	35	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта п. Аршан, Тулунский район, п. Аршан	монтаж модульных зданий	12 посещений	Тулунский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Модестов А.А.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО "Транснефть-Восток"	01.04.2020	30.03.2020	31.08.2020	16.07.2020	27 586,1
91	36	Монтаж модульной котельной Икейской участковой больницы областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Тулунская городская больница"	монтаж модульных зданий	450кВт	Тулунский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "Астекнежиниринг" контракт №0134200000120001706 от 08.06.2020	25.04.2020	08.06.2020	01.06.2020/ 30.08.2020	30.08.2020	15.07.2020/ 23.10.2020	12.12.2020	ООО СЗ "Гарантмонтажстрой"	15.09.2021	27.08.2021	25.12.2021	30.12.2022	25 555,4
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "ГОРОД НИЖНЕУДИНСК" НИЖНЕУДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ																				
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																				
39	37	Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система", расположенного по адресу: г. Нижнеудинск по ул. Ленина, 25	капитальный ремонт	557 кв.м.	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО "20 ЦПИ" №124/С 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	10.09.2019	10.10.2019	29.11.2019	29.11.2019	ООО "НИЖЛЕСПРОМ"	16.09.2019	16.09.2019	25.12.2019	25.12.2019	458,3
41	38	Ремонтно-восстановительные работы: Муниципальное казенное учреждение культуры "Музейно-культурный центр" г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 40	капитальный ремонт	229 кв.м.	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО "20 ЦПИ" №124/С 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	11.10.2019	11.10.2019	28.11.2019	28.11.2019	ООО "НИЖЛЕСПРОМ"	15.09.2019	15.09.2019	30.12.2019	30.12.2019	1 401,2
42	39	Ремонтно-восстановительные работы МБУ "Культурно-досуговое объединение" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 3	капитальный ремонт	252 места	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО "20 ЦПИ" №124/С 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	15.09.2019	13.09.2019	26.12.2019	26.12.2019	ООО "НИЖЛЕСПРОМ"	15.09.2019	15.09.2019	30.12.2019	30.12.2019	6 036,6
40	40	Ремонтно-восстановительные работы: Муниципальное казенное учреждение культуры "Музейно-культурный центр", г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 27	капитальный ремонт	261 кв.м.	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО "20 ЦПИ" №124/С от 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	11.10.2019	11.10.2019	22.01.2020	22.01.2020	ООО "НИЖЛЕСПРОМ"	16.09.2019	16.09.2019	25.06.2020	01.05.2020	3 774,8
ОБЪЕКТЫ СПОРТА																				
67	41	Ремонтно-восстановительные работы спортивной площадки в районе кинотеатра "Саяны", расположенной по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 146	капитальный ремонт	80 кв.м.	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Нижнеудинское муниципальное образование	12/ЧС от 27.07.2019 ОАО "20 ЦПИ"	27.07.2019	11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	25.12.2019	25.12.2019	ООО "Промкомбинат"	06.11.2019	06.11.2019	31.12.2019	10.07.2020	1 754,6
71	42	Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Нижнеудинск, ул. Кржижановского, 33	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Нижнеудинск	Министерство спорта Иркутской области (Удовенко В.А.)	ПАО "Полус"	проектная документация разрабатывается работодателем ПАО "Полус"	разрабатывается работодателем ПАО "Полус"	разрабатывается работодателем ПАО "Полус"	разрабатывается работодателем ПАО "Полус"	разрабатывается работодателем ПАО "Полус"	разрабатывается работодателем ПАО "Полус"	разрабатывается работодателем ПАО "Полус"	ППК "Военно-строительная компания"	01.01.2021	02.04.2021	25.12.2022	24.01.2023	150 000,0
65	43	Реконструкция объекта "Муниципальное казенное учреждение Физкультурно-оздоровительный комплекс "Труд" (здание, стадион с устройством футбольного поля и легкоатлетического манежа), г. Нижнеудинск, ул. Максима Горького, дом 11	реконструкция	21 062 кв.м.	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Нижнеудинское муниципальное образование	75/ЧС от 25.11.2019 ООО ГМ "Проект"	25.11.2019	25.11.2019	10.06.2020	02.06.2020	04.08.2020/ 01.09.2020	09.10.2020	ООО "ЭкоСтепИркутск"	15.10.2020	05.10.2020	25.12.2022	10.11.2022	314 261,5
ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																				
99	44	Капитальный ремонт здания муниципального унитарного предприятия Нижнеудинского муниципального образования "Аптека № 19" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 83	капитальный ремонт	210,6 кв.м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Нижнеудинское муниципальное образование	12/ЧС от 27.07.2019 ОАО "20 ЦПИ"	27.07.2019	10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	01.10.2019	22.11.2019	ООО "НИЖЛЕСПРОМ"	15.01.2020	18.11.2019	15.03.2020	15.01.2020	1 522,8
100	45	Ремонтно-восстановительные работы: муниципальное предприятие Нижнеудинского муниципального образования "Типография", г. Нижнеудинск, ул. Комсомольская, 9	капитальный ремонт	506,8 кв.м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Нижнеудинское муниципальное образование	12/ЧС от 27.07.2019 ОАО "20 ЦПИ"	27.07.2019	12.09.2019	12.09.2019	15.10.2019	01.10.2019	28.10.2019	ООО "НИЖЛЕСПРОМ"	15.01.2020	18.11.2019	15.03.2020	15.01.2020	1 165,5
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "ГОРОД НИЖНЕУДИНСК" НИЖНЕУДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ																				
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ																				
24	46	Капитальный ремонт муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 11 г. Нижнеудинск" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Горького, 10	капитальный ремонт	180 кв.м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 07.08.2019 № МК/ОБ-7, ОАО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	11.09.2019	11.09.2019	14.10.2019	14.10.2019	ИП "Шукоров Р.Ш."	27.08.2019	27.08.2019	01.09.2019	01.09.2019	443,9
25	47	Капитальный ремонт МКДОУ "Детский сад "Теремок" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 28А	капитальный ремонт	110 кв.м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Договор № 13/19 от 09.08.2019 АО "Восток-Центр"	09.08.2019	09.08.2019	05.09.2019	05.09.2019	29.10.2019	29.10.2019	АО "Восток-Центр"	27.08.2019	27.08.2019	30.09.2019	30.09.2019	13 164,5
27	48	Капитальный ремонт муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида № 12 г. Нижнеудинск"	капитальный ремонт	292 кв.м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ-13, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	11.09.2019	11.09.2019	10.10.2019	10.10.2019	ИП "Ибатов А.Г."	27.08.2019	27.08.2019	01.11.2019	01.11.2019	7 008,8
15	49	Ремонтно-восстановительные работы муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Солонешская средняя общеобразовательная школа", по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Солонцы, ул. Школьная, 3	капитальный ремонт	260 кв.м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт № МК/ОБ-5 от 07.08.2019г. ОАО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	ООО ПСК "Геллион"	27.08.2019	27.08.2019	15.01.2020	15.01.2020	37 110,0
9	50	Капитальный ремонт объекта "Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Нижнеудинска" (Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Красная, 2)"	капитальный ремонт	1 050 кв.м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ-4, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	30.08.2019	30.08.2019	ИП Павлов В.В., ООО ПСК "Геллион"	05.09.2019	05.09.2019	15.01.2020	15.01.2020	56 549,4
11	51	Капитальный ремонт объекта "Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 имени И.И.Куимова" (Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Советская, 31)"	капитальный ремонт	620 кв.м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт № МК/ОБ-5 от 07.08.2019 ОАО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	ООО ПСК "Геллион"	27.08.2019	27.08.2019	15.01.2020	15.01.2020	16 269,8
10	52	Монтаж модульного здания мастерских муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Нижнеудинска" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Красная, 2	монтаж модульных зданий	246 кв.м.	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт № 547-19 от 26.08.2019 ООО "АПБ Модуль"	26.08.2019	26.08.2019	10.11.2019	10.11.2019	09.12.2019	09.12.2019	ООО "СЭР"	27.12.2019	27.12.2019	15.08.2020	20.08.2020	17 443,5
12	53	Монтаж модульного здания мастерских муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2 имени И.И. Куимова" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Советская, 31	монтаж модульных зданий	246 кв.м.	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт № 546-19 от 26.08.2019 ООО "АПБ Модуль"	26.08.2019	26.08.2019	18.11.2019	18.11.2019	09.12.2019	09.12.2019	ООО "СЭР"	27.12.2019	27.12.2019	15.08.2020	20.08.2020	19 598,3

13	54	Капитальный ремонт объекта "Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Шумская средняя общеобразовательная школа" (Иркутская область, Нижнеудинский район, р.п. Шумский, ул. Советская, 29)	капитальны ый ремонт	400 кв.м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ- 6, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	ООО ПСК "Геллион" ИП Романчугов А.П. ИП Гарагуля А.В.	27.08.2019 27.08.2019	27.08.2019 27.08.2019	28.08.2020 28.08.2020	20.01.2020 31.08.2020	48 436,7
16	55	Капитальный ремонт МКОУ "Порогская СОШ" по адресу: Иркутская обл., Нижнеудинский район, село Порог, ул. Новая,40 А	капитальны ый ремонт	225 кв.м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 г. № МК/ОБ- 9, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	01.10.2019	01.10.2019	30.03.2020	30.04.2020	ООО ПСК "Геллион"	27.08.2019	27.08.2019	31.08.2021	30.09.2021	26 228,1
26	56	Капитальный ремонт муниципального казенного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида № 3 г.Нижнеудинска" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, д. 44	капитальны ый ремонт	100 кв.м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ-7, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	01.09.2019	01.09.2019	01.04.2020	20.04.2020	ООО ПСК "Геллион"/ ИП Романчугов АП	27.08.2019	27.08.2019	15.10.2020	26.11.2020	47 852,2
18	57	Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря "Заря", по адресу: Нижнеудинский район, п. Коблук	капитальны ый ремонт	350 человек в смену	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт №1 от 07.08.2019 № МК/ОБ-26, ОАО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	24.12.2019	24.12.2019	01.04.2020	26.04.2020	ООО "ПРОФСТРОЙ"	15.08.2020	14.08.2020	31.08.2021	16.09.2021	79 876,8
14	58	Первый этап реконструкции - Спортивный зал в р.п. Шумский Нижнеудинского района Иркутской области МКОУ "Шумская СОШ"	строительс тво	288 кв.м.	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Контракт №1 от 17.04.2020 г. с ООО "Зеленый горизонт"	25.04.2020	17.04.2020	01.06.2020 / 20.08.2020	19.08.2020	01.08.2020 / 15.10.2020	17.11.2020	по результатам торгов	01.04.2026		25.12.2027		109 070,4
33	59	Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад на 140 мест в микрорайоне Восточный, г. Нижнеудинск"	строительс тво	140 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ЦПИСРР "Вестлайн" контракт № 0134200000120002450 от 15.07.2020	25.04.2020 / 14.07.2020	15.07.2020	01.06.2020 / 15.10.2020	10.08.2020	01.08.2020 / 15.12.2020	12.11.2020	по результатам торгов	01.04.2026		25.12.2027		238 050,5
34	60	Строительство школы на 520 мест, г. Нижнеудинск, мкр. Восточный	строительс тво	520 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ЦПИСРР "Вестлайн" контракт № 0134200000120002458 от 13.07.2020	15.02.2021/ 14.07.2020	13.07.2020	05.05.2021/ 15.10.2020	16.09.2020	01.07.2021 / 15.12.2020	28.01.2021	по результатам торгов	01.04.2026		25.12.2027		765 497,3
19	61	Монтаж объекта "Школа-сад-интернат на 60-40-25 мест по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Алыгджер"	монтаж модульных зданий	169 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство образования Иркутской области (Щарфенов М.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "СП"	10.10.2021	15.10.2021	31.12.2024	22.08.2024	580 000,0
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																				
45	62	Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Нижнеудинская детская музыкальная школа", г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 8	капитальны ый ремонт	1 265 кв.м. 300 учащихся	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	МБУ дополнительного образования "Нижнеудинская детская музыкальная школа"	Контракт № 04 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	24.10.2019	24.10.2019	ИП "Шрам ВМ"	26.09.2019	26.09.2019	01.11.2019	24.10.2019	262,5
49	63	Ремонтно-восстановительные работы Катарбейского сельского дома культуры по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, село Катарбей, ул. Советская, 76А	капитальны ый ремонт	835 кв.м. 180 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное казенное учреждение культуры Катарбейского муниципального образования	Контракт № 2 от 26.07.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	26.07.2019	26.07.2019	02.08.2019	02.08.2019	13.11.2019	13.11.2019	ИП "Романчугов АП"	05.10.2019	05.10.2019	01.12.2019	13.12.2019	2 705,9
43	64	Капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения "Районный центр народного творчества и досуга", расположенного по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Кашника, 43	капитальны ый ремонт	271 кв.м.	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	МКУ "Районный центр народного творчества и досуга"	Контракт № 03 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	31.10.2019	31.10.2019	ИП "Романчугов АП"	24.09.2019	24.09.2019	01.11.2019	01.11.2019	2 098,7
50	65	Ремонтно-восстановительные работы здания муниципального казенного учреждения культуры Солонечного муниципального образования по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Солонцы, ул. Школьная, 1А	капитальны ый ремонт	663 кв.м. 150 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	МКУ культуры Солонечного муниципального образования	Контракт № МК/ОБ-31 от 29.07.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	29.07.2019	29.07.2019	02.08.2019	02.08.2019	19.11.2019	19.11.2019	ИП "Шрам ВМ"	08.10.2019	08.10.2019	30.12.2019	30.11.2019	957,1
46	66	Капитальный ремонт встроенного помещения муниципального казенного учреждения дополнительного образования "Нижнеудинская детская художественная школа", по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 42	капитальны ый ремонт	243 кв.м. 150 учащихся	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Нижнеудинская детская художественная школа"	Контракт № 2209 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	05.11.2019	05.11.2019	ИП "Романчугов АП"	15.01.2020	15.01.2020	01.08.2020	01.08.2020	1 989,4
47	67	Капитальный ремонт встроенного помещения муниципального казенного учреждения дополнительного образования "Нижнеудинская детская художественная школа", по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 40	капитальны ый ремонт	180 кв.м. 150 учащихся	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Нижнеудинская детская художественная школа"	Контракт № 2209 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	15.11.2019	15.11.2019	ИП "Романчугов АП"	15.01.2020	15.01.2020	01.08.2020	01.08.2020	2 190,9
44	68	Капитальный ремонт районного культурно-досугового центра муниципального казенного учреждения "Районный центр народного творчества и досуга", расположенного по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Советская, д. 37	капитальны ый ремонт	1 064 кв. м 150 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	МКУ "Районный центр народного творчества и досуга"	Контракт № 04 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	29.10.2019	29.10.2019	ООО "Гарант+"	15.01.2020	15.01.2020	01.08.2020	01.08.2020	975,0
48	69	Строительство объекта "Многофункциональный культурный центр Тофаларин"	строительс тво	150 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	МКУ "Районный центр народного творчества и досуга"	Договор № 05 от 26.08.2019 г. ООО "ЛЦТП"	26.08.2019	26.08.2019	25.06.2023	-	25.09.2023	-	по результатам торгов	01.04.2026		25.12.2027		344 023,3
51	70	Строительство объекта "Многофункциональный культурный центр по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Порог"	строительс тво	150 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Администрация Порогского муниципального образования	Договор № 14 от 14.11.2019 ООО "ЛЦТП"	14.11.2019	14.11.2019	15.05.2020	28.06.2020	01.06.2020 / 01.10.2020	04.03.2021	по результатам торгов	01.04.2026		25.12.2027		300 139,10
52	71	Строительство объекта "Многофункциональный культурный центр поселка Шумский"	строительс тво	210 мест	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Администрация Шумского муниципального образования	Договор № 34 от 22.08.2019 ООО "ЛЦТП"	22.08.2019	22.08.2019	01.04.2020	29.04.2020	31.07.2020	09.02.2021	по результатам торгов	01.04.2026		25.12.2027		337 430,70
ОБЪЕКТЫ СПОРТА																				
66	72	Капитальный ремонт встроенного помещения Детской юношеской спортивной школы на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома ул. Ленина, 51 - 58, г. Нижнеудинск	капитальны ый ремонт	294 кв.м. 30 чел/сут	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное казенное учреждение "Нижнеудинская спортивная школа"	Контракт № МК/ОБ-42 от 06.08.2019 ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	20.10.2019	20.10.2019	ИП "Романчугов АП"	25.09.2019	25.09.2019	20.10.2019	20.10.2019	1 948,3
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ																				
83	73	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта дер. Укар, Нижнеудинский район, дер. Укар	монтаж модульных зданий	12 посещений	Нижнеудинский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Модестов А.А.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть- Восток»	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019	27 207,6

84	74	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта дер. Зенцова, Нижнеудинский район, дер. Зенцова	монтаж модульных зданий	12 посещений	Нижнеудинский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Модестов А.А.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019	25 728,7
85	75	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта пос. Вознесенский, Нижнеудинский район, пос. Вознесенский	монтаж модульных зданий	12 посещений	Нижнеудинский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Модестов А.А.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	01.04.2020	30.03.2020	31.08.2020	16.07.2020	28 628,1
80	76	"Капитальный ремонт зданий ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница" по адресу: Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 71а, ул. Гоголя, д. 81а, Кашника 2"	капитальный ремонт	3 047 кв.м	Нижнеудинский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Модестов А.А.)	ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница"	26.07.2019 № ГК-ОБ-14 ООО " 20 ЦПИ"	26.07.2019	26.07.2019	01.10.2019	01.10.2019	25.12.2019	25.12.2019	ИП "Ибатов"	30.11.2019	10.03.2020	25.12.2020	01.09.2020	132 316,1
81	77	Капитальный ремонт главного корпуса ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница" по адресу: Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 71а	капитальный ремонт	5 170 кв.м	Нижнеудинский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Модестов А.А.)	ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница"	ООО "20 ЦПИ"	25.05.2020/ 20.07.2020	01.07.2020	15.07.2020/ 25.08.2020	14.07.2020	15.09.2020/ 15.10.2020	02.09.2020	ИП "Ибатов"	01.03.2021	02.11.2020	01.09.2021	27.10.2021	53 227,7
86	78	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта с. Алыгджер, Нижнеудинский район, с. Алыгджер	монтаж модульных зданий	20 посещений	Нижнеудинский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Модестов А.А.)	ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница"	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Модуль-Проект38"	01.02.2023	10.01.2023	25.12.2023	05.04.2023	22 000,00
ОБЪЕКТЫ ВЕТЕРИНАРИИ																				
94	79	Ремонтно-восстановительные работы объектов капитального строительства ОГБУ "Нижнеудинская СББЖ" по адресу: Иркутская область, город Нижнеудинск, улица Советская, 151	капитальный ремонт	843,1 кв.м	Нижнеудинский р-н	Служба ветеринарии Иркутской области (Шевченко С.С.)	ОГБУ "Нижнеудинская СББЖ"	№ ГК/ОБ-34, 12.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	12.08.2019	12.08.2019	12.09.2019	12.09.2019	05.11.2019	25.11.2019	ООО "СК Капиталстрой"	18.09.2019	26.09.2019	20.07.2020	23.12.2019	3 391,6
95	80	Ремонтно-восстановительные работы объекта капитального строительства ОГБУ "Нижнеудинская СББЖ", по адресу Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя д. 42	капитальный ремонт	334,9 кв.м	Нижнеудинский р-н	Служба ветеринарии Иркутской области (Шевченко С.С.)	ОГБУ "Нижнеудинская СББЖ"	№ 3, 20.09.2019 г. ООО "МНСЭ"	20.09.2019	20.09.2019	08.10.2019	12.10.2019	10.01.2020	30.12.2019	ИП "Павлов ВВ"	15.01.2020	15.01.2020	30.01.2020	30.01.2020	8 546,2
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																				
97	81	Строительство социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Нижнеудинском районе Иркутской области	строительство	24 койко-места	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 0134200000120001631, 01.06.2020, ООО "Проектс"	25.04.2020	01.06.2020	01.06.2020/ 20.08.2020	11.09.2020	01.08.2020/ 12.10.2020	10.12.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "Новострой"	01.11.2020	10.11.2020	01.09.2022	19.08.2022	395 357,1
ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																				
101	82	Ремонтно-восстановительные работы здания администрации муниципального района муниципального образования "Нижнеудинский район" по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1	капитальный ремонт	462,84 кв.м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	ОАО "20 ЦПИ" МК 133/19 от 01.08.2019	01.08.2019	01.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	13.12.2019	13.12.2019	№ 10 ЭА от 29.06.2020 ООО "Т-1000"	03.08.2020	29.06.2020	07.12.2020	18.09.2020	3 057,1
102	83	Ремонтно-восстановительные работы здания муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных организаций Нижнеудинского района" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 23	капитальный ремонт	470,1 кв.м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	МКУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных организаций Нижнеудинского района"	Муниципальный контракт от 07.08.2019 № МК/ОБ-63, ОАО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	15.11.2019	15.11.2019	10.12.2019	10.12.2019	№ 12 ЭА от 29.06.2020 ИП "Наджафов Н.П"	03.08.2020	29.06.2020	07.12.2020	29.10.2020	1 300,2
103	84	Капитальный ремонт здания финансового управления администрации муниципального района муниципального образования "Нижнеудинский район", расположенного по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Новая, 17	капитальный ремонт	208,7 кв.м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Финансовое управление муниципального района муниципального образования "Нижнеудинский район"	МК/ОБ-62 от 07.08.2019 ООО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	21.08.2019	20.09.2019	08.11.2019	31.10.2019	№ 11 ЭА от 29.06.2020 ИП "Наджафов Н.П"	03.08.2020	29.06.2020	07.12.2020	15.09.2020	1 271,9
104	85	Ремонтно-восстановительные работы здания архива администрации муниципального района муниципального образования "Нижнеудинский район" по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 50	капитальный ремонт	109,1 кв.м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	ООО "20 ЦПИ" МК 133/19 от 01.08.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	23.01.2020	23.01.2020	№ 13 ЭА от 29.06.2020 ИП "Шрам В.М."	03.08.2020	29.06.2020	07.12.2020	01.08.2020	1 372,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"																				
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ																				
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																				
38	86	Капитальный ремонт здания МКУК "МБС Тайшетского района" по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, п. Шиткино, ул. Кирова, д. 23	капитальный ремонт	206 кв.м.	Тайшетский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района"	ООО "БСЭС" от 13.07.2019 г.	13.07.2019	20.09.2019	23.09.2019	23.09.2019	25.10.2019	25.10.2019	ИП "Джахангиров Фахриддин Ибад Оглы"	15.07.2020	10.07.2020	25.08.2020	25.08.2020	570,4
37	87	Строительство Рождественского Дома культуры Тайшетского района Иркутской области	строительство	80 мест	Тайшетский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	МКУ культуры "Рождественский сельский Дом культуры"	ООО "ПНК Зеленый горизонт" № 561-1, от 01.11.2019 г.	01.11.2019	01.11.2019	15.03.2020	15.05.2020	17.07.2020/ 13.08.2020	18.08.2020	ООО РСК "КАПИТАЛ"	01.11.2021	24.11.2021	25.12.2023	22.12.2023	88 474,60
ОБЪЕКТЫ СПОРТА																				
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ																				
78	88	Монтаж модульного здания Бирюсинского фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, с. Бирюса	монтаж модульных зданий	12 посещений	Тайшетский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Модестов А.А.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО "Транснефть-Восток"	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019	25 125,5
90	89	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта пос. Новотрёмино, Тайшетский район, пос. Новотрёмино	монтаж модульных зданий	12 посещений	Тайшетский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Модестов А.А.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО "Транснефть-Восток"	10.10.2019	10.02.2020	31.12.2019	31.12.2019	400 913,4
76	90	Монтаж модульного здания Зареченского фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, с. Заречное	монтаж модульных зданий	12 посещений	Тайшетский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Модестов А.А.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО "Транснефть-Восток"	01.04.2020	30.03.2020	31.08.2020	16.07.2020	25 125,5
79	91	Монтаж модульного здания Трёмнинского фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, дер. Трёмнина	монтаж модульных зданий	12 посещений	Тайшетский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Модестов А.А.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО "Транснефть-Восток"	01.04.2020	30.03.2020	31.08.2020	16.07.2020	31 437,1
77	92	Монтаж модульного здания Серебровского фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, пос. Сереброво	монтаж модульных зданий	12 посещений	Тайшетский р-н	Министерство здравоохранения Иркутской области (Модестов А.А.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО "Транснефть-Восток"	01.04.2020	02.04.2020	31.08.2020	16.07.2020	31 437,1
75	93	Строительство объекта "ОГБУЗ "Тайшетская районная больница" Шелеховская участковая больница (20 посещений в смену, 11 коек сестринского ухода) Тайшетский район, с. Шелехово, ул. Октябрьская, 2Б"	строительство	20 посещений , 11 коек	Тайшетский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 3906 от 28.10.2019 г. ООО Управляющая компания "Сибирь-Развитие"	28.10.2019	28.10.2019	05.03.2020	05.03.2020	30.06.2020/ 30.07.2020	08.07.2020	ООО "Ново-Строй"	10.10.2021	06.12.2021	31.12.2023	27.12.2023	391 622,7

ЧУНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ																					
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ																					
17	94	Капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Октябрьский, ул. Октябрьская 33, в том числе ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванных паводковым наводнением в июне 2019 года на территории Октябрьского муниципального образования	капитальный ремонт	1 187 кв. м	Чунский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования администрации Чунского района"	№ 22-19/28 от 18.07.2019 ООО "Драфт"	18.07.2019	18.07.2019	05.08.2019	05.08.2019	15.08.2019	15.08.2019	ООО "Масштаб" ООО "Профинвест"	28.08.2019, 2 контракт - 13.12.2019	1 контракт - 13.07.2019.; 2 контракт - 13.12.2019	27.12.2019	27.11.2019	47 325,2	
28	95	Строительство объекта "Детский сад на 140 мест в р.п. Октябрьский Чунского района Иркутской области по адресу: Иркутская область, Чунский район, ул. Декабристов, участок 7Б"	строительство	140 мест	Чунский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 58-19/24 от 14.10.2019 ООО "Драфт"	14.10.2019	14.10.2019	01.03.2020	10.04.2020	15.07.2020	30.07.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "Масштаб"	15.08.2020	22.10.2020	31.12.2024	24.07.2024	248 367,1	
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																					
53	96	Строительство объекта "Дом культуры по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 23Б"	строительство	214 мест	Чунский муниципальный округ	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	МКУ "Администрация Октябрьского муниципального образования"	МК №4С от 06.12.2019 г. ООО "ПИК ЗеленыйГоризонт"	06.12.2019	06.12.2019	01.06.2020 / 01.08.2020	17.07.2020	14.10.2020	19.01.2021	по результатам торгов	01.04.2026		25.12.2027		324 686,90	
ОБЪЕКТЫ СПОРТА																					
68	97	Капитальный ремонт стадиона, расположенного по адресу: Иркутская область, Чунский р-он, р.п. Октябрьский, пер. Спортивный, 4А	капитальный ремонт	23 136 кв.м.	Чунский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	МБУ "Культурно-спортивный центр" Октябрьского муниципального образования	ПКФ"Пионер"	26.11.2018	26.11.2018	06.09.2019	06.09.2019	23.10.2019	23.10.2019	ООО "Грант", г. Ангарск. контракт № 7 от 22.07.2020.	01.08.2020	17.08.2020	31.08.2021	18.09.2021	12 239,8	
ЗИМИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ																					
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																					
54	98	Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры "Историко-краеведческий музей" по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ангарская, 6	капитальный ремонт	6 193 томов, 454 кв.м.	г. Зима	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Историко-краеведческий музей"	№ 24/19 от 11.11.2019 г. ООО "Ново-Строй"	13.12.2019	13.12.2019	06.02.2020	06.02.2020	23.03.2020	06.04.2020	ООО "Вента"	29.06.2020	22.06.2020	30.09.2020	26.12.2020	17 142,8	
55	99	Капитальный ремонт муниципального автономного учреждения культуры "Кинодосуговый центр "Россия" по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 6	капитальный ремонт	355 мест	г. Зима	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное автономное учреждение культуры "Кинодосуговый центр "Россия"	№27-19 от 12.11.2019 г. ООО "Ново-Строй"	12.12.2019	12.12.2019	06.02.2020	06.02.2020	23.03.2020	28.02.2020	ООО "Максстрой"	15.05.2020	02.06.2020	28.08.2020	26.12.2020	5 869,2	
56	100	Капитальный ремонт библиотеки семейного чтения муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Октябрьская, 87	капитальный ремонт	160 тыс. томов. 65019 посещений в год	г. Зима	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	№ 25-19 от 11.11.2019 г. ООО "Ново-Строй"	11.12.2019	11.12.2019	27.12.2019	27.12.2019	18.02.2020	18.02.2020	ООО "СК Гранд"	15.05.2020	01.06.2020	25.08.2020	21.10.2020	3 667,8	
57	101	Капитальный ремонт здания МБОУ ДО "Зиминская детская музыкальная школа" по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 4	капитальный ремонт	150 учащихся	г. Зима	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	МБОУ ДО "Зиминская детская музыкальная школа"	№ 26/19 от 11.11.2019г. ООО "Ново-Строй"	11.12.2019	11.12.2019	23.12.2019	23.12.2019	18.02.2020	17.02.2020	ООО "Вента"	29.06.2020	22.06.2020	30.09.2020	26.12.2020	14 822,0	
ЛЕНИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																					
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																					
58	102	Строительство Дома культуры на 49 мест в п. Игнине Куйтунского района Иркутской области	строительство	49 мест	Куйтунский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	Администрация Ленинского сельского поселения	мк№ 3МК-/19 от 27.12.2019 г. ООО "Эй-Пи-Центр"	27.12.2019	27.12.2019	18.05.2020	21.05.2020	01.07.2020/ 10.09.2020	21.12.2020	ООО ПКП "Высота" № 3МК-003/21 от 28.12.2021	01.11.2021	28.12.2021	25.12.2023	15.09.2023	98 265,0	
ЧЕРЕМХОВСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ																					
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																					
59	103	Строительство сельского клуба в п. Новостройка Черемховского района Иркутской области	строительство	100 мест	Черемховский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "Иркутское сообщество проектировщиков" МК № 0134300065319000126 от 13.01.2020 г.	13.01.2020	13.01.2020	29.06.2020	15.04.2020	30.06.2020/ 11.08.2020	18.08.2020	по результатам торгов	01.04.2023	01.04.2023	25.12.2025		124 396,50	
ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ																					
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ТУЛУН"																					
117	104	Аварийно-восстановительные работы (капитальный ремонт) тепловой сети и водовода котельной м-на Жукова, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 33	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Тулун	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никипгин А.Н.)	Муниципальное образование "город Тулун"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Беком+", ОАО "ИЗСК"	01.08.2019	30.07.2019	17.09.2019	17.09.2019	12 634,30
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "ГОРОД НИЖНЕУДИНСК" НИЖНЕУДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ																					
106	105	Капитальный ремонт здания котельной с тепловыми сетями, г. Нижнеудинск, ул. Молодости, д. 7	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никипгин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского городского поселения	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Нижнеудинское коммунальное управление"	01.08.2019	01.08.2019	01.12.2019	04.09.2019	36,90
107	106	Капитальный ремонт (ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванных паводковым наводнением в июне 2019 г. на территории Нижнеудинского муниципального образования) участка тепловой сети Дуб65-200 от котельной "Центральная", расположенной в г. Нижнеудинске	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никипгин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского городского поселения	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Черемховспецстрой"	16.07.2019	16.07.2019	15.09.2019	30.09.2019	7 343,40
109	107	Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной "Новая", блок А, г. Нижнеудинск, ул. Болотная, д. 1, корп. 1	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никипгин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского городского поселения	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Нижнеудинское коммунальное управление"	01.08.2019	01.08.2019	01.12.2019	15.09.2019	921,00
110	108	Капитальный ремонт здания котельной с тепловыми сетями, г. Нижнеудинск, ул. Некрасова, д. 4	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никипгин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского городского поселения	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Нижнеудинское коммунальное управление"	01.08.2019	01.08.2019	01.12.2019	15.09.2019	238,20
114	109	Аварийно-восстановительные работы водозаборных сооружений Нижнеудинского муниципального образования (ограждение, инженерные сети, восстановление дорог и проездов, замена оборудования), расположенных по адресу: г. Нижнеудинск, водозаборное сооружение, ул. Победы, 3А	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никипгин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского городского поселения	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Черемховспецстрой", ООО "ВОСХОД"	01.08.2019	01.08.2019	30.11.2019	25.11.2019	15 665,30
115	110	Капитальный ремонт транспортного водозабора, г. Нижнеудинск, пер. Победы, д. 3А	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никипгин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского городского поселения	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Черемховспецстрой", ООО "ВОСХОД"	01.08.2019	01.08.2019	30.11.2019	25.11.2019	15 301,20

108	111	Реконструкция системы теплоснабжения г. Нижнеудинска	реконструкция	60 Гкал/час	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского городского поселения	61/ЧС, 10.10.2019, ООО "ИС Платформа"	10.10.2019	10.10.2019	01.09.2020	28.08.2020	01.11.2020	05.04.2021	по результатам торгов	01.03.2027		15.12.2028		1 508 486,61
111	112	Реконструкция системы водоотведения г. Нижнеудинск	реконструкция	14 км	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского городского поселения	62/ЧС, 12.10.2019, ООО "СПЭДНБ"	12.10.2019	12.10.2019	01.09.2020	26.05.2020	01.11.2020	10.09.2020	ООО "Водоканал-Сервис"	01.03.2022	28.04.2021	15.12.2022	29.12.2022	344 084,90
112	113	Строительство городских канализационных очистных сооружений на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск	строительство	11 тыс. куб. м в сутки	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского городского поселения	28/ЧС, 16.08.2019, ОАО "20 ЦПИ"	16.08.2019	16.08.2019	01.09.2020	14.10.2020	01.11.2020	24.02.2021	по результатам торгов	01.04.2027		15.12.2028		1 563 838,98
113	114	Реконструкция сетей водоснабжения, г. Нижнеудинск	реконструкция	5,3 км	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского городского поселения	63/ЧС, 12.10.2019, ООО "СПЭДНБ"	12.10.2019	12.10.2019	01.09.2020	15.04.2020	01.11.2020	17.08.2020	ООО "Водоканал-Сервис" от 11.03.2021 № ЭА/01-2021	01.03.2022	11.03.2021	15.12.2021	30.12.2021	47 034,30
116	115	Строительство городского водозаборного сооружения р. Уда, г. Нижнеудинск	строительство	17 тыс. куб. м в сутки	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского городского поселения	14/ЧС, 28.07.2019, ОАО "20 ЦПИ"	28.07.2019	28.07.2019	01.03.2020 / 01.09.2020	14.08.2020	01.11.2020	29.09.2020	ООО "СтройИнвест" от 31.03.2021 № 1367-ЭА/21	01.03.2022	31.03.2021	31.12.2025	18.09.2025	794 453,20
ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ТУЛУН"																				
148	116	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в районе "ЛДК" г. Тулун	реконструкция	ВЛ-6 кВ - 36 км; ВЛ-0,4 кВ - 52 км; КТП-6/0,4 кВ -	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 0134200000120001575, 01.06.2020, ООО "Союзэнергопроект"	25.04.2020	01.06.2020	29.05.2020/ 15.09.2020	03.12.2020	29.07.2020 / 20.12.2020	05.04.2021	по результатам торгов	01.06.2023	29.09.2023	15.12.2025		192 269,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ТУЛУНСКИЙ РАЙОН"																				
148	117	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей уч. Красноозерский, п. Евдокимово	реконструкция	ВЛ-10 кВ - 7 км; ВЛ-0,4 кВ - 15 км; КТП-10/0,4 кВ - 9 шт.	Тулунский р-н	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 23811463870 20 000036 от 09.07.2020 ООО «Союзэнергопроект»	25.04.2020/ 15.07.2020	03.07.2020	29.05.2020/ 15.09.2020	03.12.2020	29.07.2020 / 20.12.2020	24.03.2021	ООО «ИРКУТСКЭЛЕКТРО»	01.07.2022	25.08.2021	15.12.2021	21.12.2021	16 319,70
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН"																				
148	118	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей, п. Атагай	реконструкция	ВЛ-10 кВ - 6 км; ВЛ-0,4 кВ - 7 км; КТП-10/0,4 кВ - 3 шт.	Нижнеудинский р-н	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	№ 0134200000120001658, 02.06.2020, ООО "Ардинжиниринг"	25.04.2020	02.06.2020	29.05.2020/ 15.09.2020	03.12.2020	15.12.2021	15.12.2021	ООО "Эльбрус" №306/2022/П от 09.06.2022	20.06.2022	20.06.2022	15.12.2023	01.12.2022	5 347,71
148	119	«Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ п. Шумский»	реконструкция	0,4 кВ-1,42км, 6 кВ - 3,1км.	Нижнеудинский р-н	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	№ 0134200000120001658, 02.06.2020, ООО "Ардинжиниринг"	25.04.2020	02.06.2020	29.05.2020/ 15.09.2020	03.12.2020	15.12.2021	15.12.2021	ООО «СтройЭнергоКомплекс», № 32312038778/74/2023/П от 20.02.2023 г.	25.04.2023	25.04.2023	15.12.2023	23.08.2023	7 073,66
148	120	«Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ уч. Пушкинский, д. Привольное»	реконструкция	0,4 кВ-7,52км, 6 кВ - 1,67км.	Нижнеудинский р-н	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	№ 0134200000120001658, 02.06.2020, ООО "Ардинжиниринг"	25.04.2020	02.06.2020	29.05.2020/ 15.09.2020	03.12.2020	15.12.2021	15.12.2021	ООО «Энергокомплекс», № 32211975598/34/2023/П от 07.02.2023	25.04.2023	25.04.2023	15.12.2023	21.06.2023	17 124,73
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"																				
148	121	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в г. Бирюсинск	реконструкция	ВЛ-0,4 кВ - 2,1 км	Тайшетский р-н	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	№ 0134200000120001695, 02.06.2020, ООО РСК "Элеверт"	25.04.2020	02.06.2020	15.09.2021	15.09.2021	15.12.2021	15.12.2021	ИП "Саямов С.В." №32211272204/182/202 2/П от 25.04.2022	25.04.2022	26.04.2022	15.12.2023	09.09.2022	5 406,87
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ТУЛУН" МИКРОРАЙОН УГОЛЬЩИКОВ																				
156	122	Строительство объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщиков города Тулуна Иркутской области. Первый этап строительства"	строительство	3 626,4 кв. м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	08/2019 от 01.11.2019 ООО "ВостСибПроект"	01.11.2019	01.11.2019	01.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	03.02.2020	10/2019 от 01.11.2019 ООО "ВостСибСтрой"	01.11.2019	01.11.2019	15.07.2020	14.07.2020	163 350,4
157	123	Строительство объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов г. Тулун м-н Угольщиков 2 этап"	строительство	12 297,5 кв.м проект ВСП	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "ВостСибПроект"	20.05.2020	25.05.2020	01.03.2020	28.02.2020	30.03.2020	28.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ФСК "Родные берега"	15.08.2020	04.06.2020	15.12.2020	28.12.2020	723 823,8
158	124	Строительство объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщиков в г. Тулун Иркутской области. Третий этап строительства"	строительство	13 297,5 кв.м проект ВСП	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "ВостСибПроект"	20.05.2020	25.05.2020	01.03.2020	28.02.2020	30.03.2020	10.06.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "Манрта"	15.08.2020	22.05.2020	15.12.2020	28.12.2020	738 446,3
159	125	Строительство объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщиков города Тулун Иркутской области. Первый этап строительства. Благоустройство"	строительство	19 126 кв. м.	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	08/2019 от 01.11.2019 ООО "ВостСибПроект"	01.11.2019	01.11.2019	01.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	03.02.2020	контракт от 03.06.2020 ООО "Домострой"	01.05.2020	03.06.2020	30.07.2020	17.07.2020	23 661,1
160	126	Строительство наружных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, тепловых сетей, сетей наружного освещения по объекту: "Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщиков в г. Тулуна Иркутской области"	строительство	Теплоснабжение - 434м, водоснабжение - 434 м, водоотведе	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	08/2019 от 01.11.2019 ООО "ВостСибПроект"	01.11.2019	01.11.2019	01.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	03.02.2020	ООО "ВостСибСтрой"	25.12.2019	25.12.2019	15.11.2020	21.02.2020	83 606,4
МИКРОРАЙОН БЕРЕЗОВАЯ РОЩА																				
150	127	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Березовая роща г. Тулун	строительство	Водоснабжение - 16 325 м, водоотведение - 2 061 м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	04/2019 от 04.10.2019 ООО "ЛЦТП"	04.10.2019	04.10.2019	02.03.2020	25.01.2020	06.06.2020	22.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "БайкалЭнергоСетьСтрой"	03.12.2019	03.12.2019	25.12.2023	11.10.2023	180 743,23

146	128	Строительство участно-дорожной сети микрорайона индивидуальной жилой застройки с объектами социального назначения в городе Тулун, Иркутская область, микрорайон "Березовая роша" 1, 2, 3 этапы строительства.1 этап строительства	строительство	8 477 м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	06/2019 от 04.10.2019 ООО "ЛПТП"	04.10.2019	04.10.2019	28.01.2020	28.01.2020	05.03.2020	26.03.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АСМ", ООО "Вудрентстрой", ООО "КлиматГрупп", ООО "СэндТрейд", ООО "Московский"	29.11.2019	29.11.2019	30.12.2024	26.12.2024	739 096,92
152	129	Строительство объекта "Сети электроснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки с объектами социального назначения в городе Тулун, Иркутская область, микрорайон "Березовая роша" 1, 2, 3 этапы строительства. 1 этап строительства"	строительство	Электроснабжение - 29 957м, освещение 16 709 м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	05/2019 от 04.10.2019 ООО "ЛПТП"	20.09.2019	04.10.2019	20.10.2019	13.02.2020	20.11.2019	10.03.2020	ОАО "ИЭСК"	22.11.2019	22.11.2019	01.08.2020	20.08.2020	118 714,6
153	130	Строительство 80 индивидуальных жилых домов в мкр. Березовая роша города Тулун (введено 42+24, остаток 14)	строительство	3 234 кв. м - иже, 3 344 кв. м - иже блок. застройки, итого: 6 578 кв. м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	02/2020 от 22.05.2020 ООО "НовГео"; 01/2020 от 19.05.2020 ООО "Востоктранспроект"	01.06.2020	22.05.2020	22.06.2020	12.06.2020	22.07.2020	16.07.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "ФСК Новый город", ООО "МагнПрофи"	01.07.2020	01.03.2020	30.06.2021	21.12.2021	405 543,7
154	131	Строительство объекта Индивидуальные жилые дома общей площадью 73,62 м2 и 91,15 м2 и по адресу: Иркутская область, г. Тулун, мкр. "Березовая роша"	строительство	771,3 кв. м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	13/2019 от 27.11.2019 ООО "СтартПоинт"	27.11.2019	27.11.2019	15.01.2020	15.01.2020	25.02.2020	19.02.2020	ООО "Апекс, ООО "ИКС"	20.11.2019	20.11.2019	30.10.2021	30.10.2021	34 781,7
155	132	Строительство объекта 5 индивидуальных жилых домов: четыре одноэтажных жилых дома площадью по 73,62 м2 и один одноэтажный жилой дом площадью 91,15 м2 по адресу: Иркутская область, г. Тулун, микрорайон Березовая роша	строительство	385,6 кв. м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	29/2019 от 25.12.2019 ООО "СтартПоинт"	25.12.2019	25.12.2019	06.03.2020	02.04.2020	03.04.2020 / 01.07.2020	18.06.2020	ООО "Апекс"	25.12.2019	25.12.2019	15.08.2020	26.12.2020	17 390,8
166	133	Монтаж котельной блочно-модульной на твердом топливе в г. Тулун, мкр. Березовая роша	строительство	7,0 Гкалл/час	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Энергокомплекс"	01.08.2021	19.07.2021	25.12.2022	06.10.2022	94 700,0
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "ГОРОД НИЖНЕУДИНСК" НИЖНЕУДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ																				
161	134	Строительство индивидуальных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области	строительство	1 284 кв. м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	01/2020 от 19.05.2020 ООО "Востоктранспроект"	05.02.2020	19.05.2020	05.03.2020	02.07.2020	28.08.2020	22.12.2020	ООО "Черемховспецстрой"	01.08.2021	21.07.2021	15.12.2021	30.12.2021	118 133,6
162	135	Строительство сетей электроснабжения в мкр. Восточный, г. Нижнеудинск	строительство	Электроснабжение - 10 864 м, освещение 9 292 м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	15/2019 от 28.11.2019 ООО "Домострой-Профи"	28.11.2019	28.11.2019	15.01.2020	15.01.2020	20.05.2020	25.05.2020	АО "Братская электросетевая компания"	15.08.2021	09.09.2021	31.12.2022	30.12.2022	74 725,1
163	136	Строительство сетей теплоснабжения в мкр. Восточный, г. Нижнеудинск (1 этап)	строительство	1 407 м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	15/2019 от 28.11.2019 ООО "Домострой-Профи"	28.11.2019	28.11.2019	15.01.2020	15.01.2020	20.05.2020	25.05.2020	ООО "Бриг"	15.08.2021	16.08.2021	01.12.2022	30.12.2022	73 331,6
164	137	Строительство участно-дорожной сети в мкр. Восточный, г. Нижнеудинск (1 этап)	строительство	8 153 м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	14/2019 от 28.11.2019 ООО "Домострой-Профи"	30.08.2019	28.11.2019	30.09.2019	15.01.2020	30.10.2019	22.05.2020	27/2019 от 25.12.2019 ООО "АСМ"	25.12.2019	25.12.2019	15.12.2026		277 409,3
165	138	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Восточный, г. Нижнеудинск (1 этап)	строительство	Водоснабжение - 6 450 м, водоотведение - 4 450 м.	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	15/2019 от 28.11.2019 ООО "Домострой-Профи"	25.09.2019	28.11.2019	25.10.2019	15.01.2020	25.11.2019	25.05.2020	24/2019 от 25.12.2019 ООО "БайкалЭнергоСетьСтрой"	25.12.2019	25.12.2019	25.12.2023	27.12.2023	42 248,7
167	139	Монтаж котельной блочно-модульной на твердом топливе в г. Нижнеудинск, мкр. Восточный	строительство	9,7 Гкалл/час	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Бриг"	01.08.2021	19.07.2021	15.12.2023	13.11.2024	95 300,00
ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО РЖД																				
168	140	Строительство многоквартирных жилых домов в городе Тулуне за счет средств ОАО "Российские железные дороги"	строительство	75 квартир	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОАО "Российские железные дороги"	ОАО "Росжелдорпроект"	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО "Абаканский домостроительный комбинат"	01.03.2020	01.03.2020	15.12.2020	25.01.2021	209 170,4
169	141	Строительство многоквартирного жилого дома в городе Нижнеудинске за счет средств ОАО "Российские железные дороги"	строительство	25 квартир	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОАО "Российские железные дороги"	ОАО "Росжелдорпроект"	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО "Абаканский домостроительный комбинат"	01.03.2020	01.03.2020	15.12.2020	28.01.2021	69 723,5
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ																				
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "ГОРОД НИЖНЕУДИНСК" НИЖНЕУДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ																				
138	142	Комплексе мероприятий по устройству временных дамб по согласованной предварительной схеме устройства защитных сооружений города Нижнеудинск	строительство	1420,0 м	г. Нижнеудинск	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Нижнеудинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.05.2020	10.05.2020	15.07.2020	17.07.2020	67 846,8
131	143	Расчистка и дноуглубление русла р. Уда в г. Нижнеудинск, Иркутской области	мероприятия не капитального характера	4 500,0 м	г. Нижнеудинск	Филнал "Востсибрегионводхоз" ФГБВУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	Филнал "Востсибрегионводхоз" ФГБВУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	26.08.2019 №1, АО "Красводоканалпроект"	30.08.2019	26.08.2019	30.09.2019/ 14.02.2020	21.02.2020	30.10.2019/ 30.03.2020	27.03.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АнгарскСтройМеханизация"	30.11.2019/ 01.05.2020	22.04.2020	15.12.2021	05.10.2021	75 383,4
120	144	Инженерная защита г. Нижнеудинск от затопления водами реки Уда	строительство	17 000 м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	11.09.2019 №25/ЧС, АО "Институт Гидропроект"	20.09.2019	11.09.2019	01.05.2020	23.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АнгарскСтройМеханизация"	01.08.2020	17.07.2020	30.04.2023	20.12.2023	2 228 329,5
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН"																				
139	145	Строительство временной дамбы с целью предотвращения размыва и подтопления территории населенного пункта с. Алыгжер Нижнеудинского района Иркутской области	строительство	240 м	Нижнеудинский район	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.05.2020	14.05.2020	31.05.2020	11.06.2020	4 274,2

121	146	Защитная дамба в с. Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области	строительс тво	3 500 м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	11.09.2019 № 19, ООО МПП "Технопарк"	20.09.2019	11.09.2019	01.05.2020	20.04.2020	15.05.2020	22.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.08.2020	20.07.2020	15.12.2021	18.11.2021	190 140,4
132	147	Расчистка и дноуглубление русла р. Уда в с. Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области	мероприят ия не капитальн ого характера	4 000 м	Нижнеудинский р-н	Филиал "Востсибрегионводхоз" ФГБВУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	Филиал "Востсибрегионводхоз" ФГБВУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	выполняется силами заказчика в рамках госзадания	30.08.2019	26.08.2019	30.09.2019/ 14.02.2020	19.02.2020	30.10.2019/ 30.03.2020	03.04.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	30.11.2019/ 01.05.2020	22.04.2020	15.12.2021	26.07.2021	59 950,0
136	148	Расчистка русла р. Кундуй, Куйт, Орик, Уляха в пределах населенных пунктов Кушун, Солонцы, Орик, Ук - Бадарановка Нижнеудинского района Иркутской области	мероприят ия не капитальн ого характера	6690 м	Нижнеудинский р-н	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	11.11.2019 № 05-66-57-76/19, ООО "ГеоСтройТех"	30.08.2019/ 11.11.2019	11.11.2019	30.09.2019/ 01.10.2020	24.05.2020	30.10.2019/ 01.12.2020	23.06.2020	АО "ДСНО"	01.07.2022	01.06.2022	15.12.2023	12.12.2023	33 500,30
122	149	Защитная дамба в п. Вознесенский Нижнеудинского района Иркутской области	строительс тво	2 836 м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	27.04.2020 ООО "ГеоСтройТех"	01.04.2020	27.04.2020	01.10.2020	08.10.2020	01.12.2020	18.12.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.06.2021	24.05.2021	08.12.2022	23.12.2022	277 782,8
123	150	Защитная дамба в д. Шум и р. п. Шумский Нижнеудинского района Иркутской области	строительс тво	5 255 м	Нижнеудинский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	27.04.2020 ООО "ГеоСтройТех"	01.04.2020	27.04.2020	01.10.2020	09.09.2020	01.12.2020	18.12.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.06.2021	24.05.2021	08.12.2022	23.12.2022	490 393,6
ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																				
124	151	Инженерная защита в р. п. Октябрьский Чунского района Иркутской области от затопления водами реки Уда	строительс тво	5 390	Чунский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	13.04.2020 ООО "ГеоСтройТех"	01.06.2020	13.04.2020	01.10.2020	22.10.2020	01.12.2020	25.02.2021	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.09.2021	23.07.2021	30.04.2023	14.08.2023	602 481,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ТУЛУН"																				
138	152	Комплекс мероприятий по устройству временных дамб по согласованной предварительной схеме устройства защитных сооружений города Тулун	строительс тво	550 м	г. Тулун	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Нижнеудинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Ангарскстроймехани зация"	01.05.2020	16.05.2020	31.05.2020	27.05.2020	15 208,3
133	153	Расчистка русел рек Ия, Азей, Тулунчик в районе г. Тулун (река Ия от с. Казаково до 1 км ниже г. Тулун)	мероприят ия не капитальн ого характера	11 700,00	г. Тулун	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	8.11.2019 № 05-66-57-71/19, ООО "ГеоСтрой"	30.08.2019	08.11.2019	30.09.2019/ 01.10.2020	25.05.2020	30.10.2019/ 01.12.2020	15.06.2020	ООО "Ангарскстроймехани зация"	15.08.2020	02.08.2020	15.12.2022	21.10.2022	289 758,9
125	154	Инженерная защита г. Тулун от затопления водами реки Ия	строительс тво	9 544,0	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	18.09.2019 № 291-19, АО "Институт Гидропроект"	20.09.2019	18.09.2019	01.05.2020	21.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АнгарскСтройМехан изация"	20.07.2020	20.07.2020	30.09.2023	28.09.2023	1 487 054,8
140	155	Комплекс мер по увеличению пропускной способности русла р. Ия в г. Тулуне в районе железнодорожного моста	мероприят ия не капитальн ого характера	-	г. Тулун	ОАО "Российские железные дороги"	ОАО "Российские железные дороги"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.08.2019	01.08.2019	17.11.2022	07.12.2022	38 076,4
ТАЙШЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ																				
126	156	Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в р. п. Шиткино Тайшетского района Иркутской области	строительс тво	7 881,0	Тайшетский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	19.09.2019 № 20, АО "Красноярский институт "Водоканалпроект"	20.09.2019	19.09.2019	01.05.2020	15.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АнгарскСтройМехан изация"	01.08.2020	20.07.2020	30.09.2023	28.12.2023	693 823,1
127	157	Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в с. Бирюса Тайшетского района Иркутской области	строительс тво	6 185 м	Тайшетский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	2.10.2019 № 314-1, АО "Красноярский институт "Водоканалпроект"	20.09.2019	02.10.2019	01.05.2020	16.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "СТС"	01.08.2020	17.07.2020	30.09.2023	27.12.2023	579 528,2
128	158	Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в с. Шелехово Тайшетского района Иркутской области	строительс тво	7 290 м	Тайшетский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	16.09.2019 №1-2829, АО "Красноярский институт "Водоканалпроект"	20.09.2019	16.09.2019	01.05.2020	16.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "ПСК Гранит"	01.08.2020	20.07.2020	25.11.2021	30.12.2021	530 688,8
135	159	Расчистка и дноуглубление русла р. Бирюса в пределах населенного пункта Соляная Тайшетского района Иркутской области	мероприят ия не капитальн ого характера	910 м	Тайшетский р-н	Филиал "Востсибрегионводхоз" ФГБВУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	Филиал "Востсибрегионводхоз" ФГБВУ "Центррегионводхоз"	25.10.2019 №5, ООО "ГеоСтройТех"	30.08.2019/ 25.10.2019	25.10.2019	30.09.2019/ 21.02.2020	21.02.2020	30.10.2019/ 30.03.2020	16.04.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	30.11.2019/ 04.05.2020	22.04.2020	15.12.2021	25.11.2021	16 445,7
130	160	Реконструкция берегоукрепительных сооружений в пос. Соляная на реке Бирюса в Тайшетском районе	мероприят ия не капитальн ого характера	3 400 м	Тайшетский р-н	Министерство строительства Иркутской области (Емелюков А.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	08.10.2019 № 3, ФГБОУ ВО ИРНИТУ	20.09.2019/ 08.10.2019	08.10.2019	01.08.2020	24.05.2020	25.10.2020	17.07.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АнгарскСтройМехан изация"	01.08.2020	06.08.2020	31.10.2021	30.12.2021	170 952,2
ЗИМИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ																				
129	161	Выполнение работ по инженерной защите с. Покровка Зиминского района от негативного воздействия вод реки Ока	мероприят ия не капитальн ого характера	3 280 м	Зиминский р-н	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Зиминское районное муниципальное образование	20.06.2017 № Ф.2017.223250 ООО "ГеоСтройТех"	20.06.2017	20.06.2017	24.08.2018	24.08.2018	24.10.2018	24.10.2018	ООО "Фундамент"	29.07.2019	30.09.2019	01.09.2021	21.03.2022	80 573,9
134	162	Расчистка русла р. Кимильтей в н.п. Кимильтей Зиминского района Иркутской области	мероприят ия не капитальн ого характера	3920	Зиминский р-н	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	29.11.2019 № 05-66-57-76/19, ООО "ГеоСтрой"	30.08.2019/ 29.11.2019	29.11.2019	30.09.2019/ 01.10.2020	01.08.2020	30.10.2019/ 01.12.2020	11.12.2020	ООО "Строительная Компания "ГидроСтрой"	01.07.2022	01.06.2022	15.12.2022	18.11.2022	29 693,1

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО																				
Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения (ОГКУ "Дирекция автодорог")																				
146	163	Восстановлены автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения и искусственные сооружения на них: Тыресть - Тагна - Хор-Тагна, Харик-Ахтинский-Лермонтовский-пзд Мингатуй-Каранчай, Куйтун-Уян-Новая Када, "Новосибирск-Иркутск"-Филипповск-Большеворонежский, Подъезд к уч. Урункусуй, Подъезд к с.Покровка, Катарбей - Миллерово, Вершина - Катарбей - Мунгубулук, Нижнеудинск-Порог,Шумский - Чехово, Нижнеудинск - Боровиннок - Чуна, Шелехово-Туманшет, Тайшет-Шелехово-Талая Сереброво, Тайшет-Шиткино-Шелаево, "Новосибирск-Иркутск"-Бельск-Поморцево, Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска, Голуметь-Новостройка, "Виллой"-Бурхун-Паберега, Подъезд к Нижний Бурбук, Подъезд к Ишидею, с.Едогон - с.Владимировка-д.Одон, Тулун-Сибиряк, Гадалей-Здровоозёрный, Тулун - Гадалей - Харгажин, Подъезд к Харантею, д. Нижний Бурбук-д.Верхний Бурбук, Икей-д. Верхний Бурбук, Тулун-Икей, Харантей-Аршан, Икей-Галдун, Лесогорск-Выдрино	восстановл ение	42,8 км, 13 мостов	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	12.08.2019	12.08.2019	15.12.2021	31.12.2019	443 075,90
146	164	Восстановление участков автомобильных дорог Вершина-Катарбей-Мунгубулук, Тайшет-Шиткино-Шелаево, Тайшет-Талая-Сереброво, Лесогорск-Выдрино	ремонт	10,4 км	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	12.08.2019	16.06.2020	15.12.2021	30.11.2020	83 144,90
146	165	Устройство моста для обеспечения проезда через р. Б.Белая на км 24+000 автомобильной дороги "Новосибирск-Иркутск"-Бельск-Поморцево в Черемховском районе	ремонт	2 моста	Черемховский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	ГК от 10.05.2017 № 07/167-17 с ООО "Проект"	10.05.2017	10.05.2017	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "СИБИРЬТРАНССТРОЙ"	26.11.2019	26.11.2019	15.12.2020	15.10.2020	162 120,70
146	166	Устроинство мостов через р. Сергенька на автомобильной дороге Харантей-Аршан в Тулунском районе, на км 0+179 автомобильной дороги "Подъезд к Харантею" в Тулунском районе	ремонт	2 моста	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	ООО "ГИП", ООО "ПК Трансмоналит"	06.12.2019	06.12.2019	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "ДСНО"	20.08.2021	06.09.2021	15.12.2021	30.12.2021	130 000,00
146	167	Реконструкция мостовых переходов через р. Малый Едогон на км 50+752 автомобильной дороги Тулун - Икей в Тулунском районе в Иркутской области, через р. Изягольчик на км 38+776 автомобильной дороги Тулун - Икей в Тулунском районе в Иркутской области	реконструк ция	2 моста	Тулунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	ООО "ПК Лидергрупп", ООО "РегионПроект"	17.06.2020 / 25.05.2020	17.06.2020 / 25.05.2020	22.10.2021 / 19.04.2021	22.10.2021 / 19.04.2021	02.02.2022 / 21.07.2021	02.02.2022 / 21.07.2021	ООО "ДК КЛЕВЕР"	28.06.2022 н 20.12.2022	28.06.2022 н 20.12.2023	30.09.2023 н 30.09.2023	19.10.2023 н 19.10.2023	414 734,00
146	168	Реконструкция автомобильной дороги Голуметь - Новостройка на участке км 21+000 - км 24+000 в Черемховском районе Иркутской области	реконструк ция	3,16 км	Черемховский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	ГК от 18.05.2020 ООО "СметаПлюс"	18.05.2020	18.05.2020	06.12.2022	06.12.2022	20.12.2023	20.12.2023	ООО "СтройДорХолдинг"	05.11.2024	05.11.2024	25.12.2025		332 992,90
Автомобильные дороги местного значения																				
Зиминский муниципальный район Иркутской области																				
147	169	Ремонт автомобильной дороги подъезд к Заимке Полковникова	ремонт	0,23 км	Зиминский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Зиминский район Иркутской области	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	14.11.2019	14.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	564,20
Икейское муниципальное образование (Тулунский район)																				
147	170	Ремонт участков автомобильных дорог местного значения с. Икей Тулунского р-н ул. Коммуны, ул. Степанова, ул. Пионерская	ремонт	1,132 км	Тулунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Икейское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	13.11.2019	13.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	722,60
Муниципальное образование «Тулунский район»																				
147	171	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в "с. Уйгай - Баракинский психоневрологический интернат" Тулунский р-н	ремонт	0,094 км	Тулунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Тулунский район	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	23.09.2019	23.09.2019	15.12.2021	31.12.2019	906,70
Аршанское муниципальное образование (Тулунский район)																				
147	172	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в п. Аршан Тулунского р-на по ул. Советская от дома, по ул. Школьная от дома	ремонт	0,24 км	Тулунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Аршанское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП "Хохлова АА"	13.11.2019	13.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	1 096,90
Владимирское муниципальное образование (Тулунский район)																				
147	173	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в д. Одон Тулунского р-на "№1 по ул. Набережная"	ремонт	0,03 км	Тулунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Владимирское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП "Хохлова АА"	15.11.2019	15.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	120,30
Усть-Рубахинское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																				
147	174	Ремонт автомобильных дорог в д. Шум по ул. Береговая, ул. Садовая, ул. Зеленая и в п. Вознесенский по ул. Набережная. Укладка водопропускной трубы в д. Вознесенский по ул. Зеленая Нижнеудинского р-на	ремонт	2,4 км	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Усть-Рубахинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП "Попович ВЛ"	05.11.2019	05.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	539,10
Бирюсинское муниципальное образование "Бирюсинское городское поселение" (Тайшетский район)																				
147	175	Ремонт автомобильного моста через протоку Шипичная по ул. Свердлова в г. Бирюсинск Тайшетского р-на	ремонт	0,05 км/ 1 мост	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Бирюсинское муниципальное образование "Бирюсинское городское поселение"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ТрансТехРесурс"	06.09.2019	06.09.2019	15.12.2021	31.12.2019	696,50
Хор-Тагинское муниципальное образование (Заларинский район)																				
147	176	Ремонт автомобильной дороги по ул. Хорская в с. Хор-Тагна Заларинского р-на	ремонт	0,21 км	Заларинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Хор-Тагинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП "Волингин АВ"	02.09.2019	02.09.2019	15.12.2021	31.12.2019	3 398,70

Карымское муниципальное образование (Куйтунский район)																					
147	177	Ремонт автомобильной дороги в с. Карымск Куйтунского р-на от обл. дороги на 54 км до насосной станции по ул. Первомайская, д. 1а, дальше мост через р. Кимильтейку до пересечения с дорогой 4909 км	ремонт	0,15 км	Куйтунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Карымское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "БКД Строй"	14.11.2019	14.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	3 928,60
Шумское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																					
147	178	Ремонт автомобильных дорог Нижнеудинского р-на Шумского МО в р.п. Шумский по ул. Береговая, ул. Заречная, ул. Профсоюзная, ул. Проточная, ул. Рабочая, ул. Столярная, ул. Транспортная, ул. Южная, ул. Новая, пер. Береговой, пер. 2-й Железнодорожный, пер. Заводской, пер. 2-ой Заводской, пер. Транспортный, пер. 2-ой Транспортный, пер. 3-й Транспортный	ремонт	12,454 км	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Шумское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Пушкин ИВ	23.10.2019	23.10.2019	15.12.2021	31.12.2019	3 866,10
Солонецкое муниципальное образование (Нижнеудинский район)																					
147	179	Ремонт автомобильной дороги Солонецкого МО Нижнеудинского р-на в с. Солонцы по ул. Новая и ул. Школьная	ремонт	2,215 км	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Солонецкое муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП "Попович ВЛ"	05.11.2019	05.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	297,70
147	180	Ремонт автомобильной дороги Солонецкого МО Нижнеудинского р-на в с. Солонцы по ул. Новая и ул. Школьная и мостового сооружения через р. Куйт на автомобильной дороге ул. Заречная	ремонт	1 мост	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Солонецкое муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП "Попович ВЛ"	05.11.2019	05.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	649,50
Широковское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																					
147	181	Ремонт автомобильной дороги Широковского МО Нижнеудинского р-на в д. Зенцова по ул. Маслозаводская	ремонт	0,7 км	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Широковское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП "Пушкин ИВ"	07.11.2019	07.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	1 545,20
Уянское муниципальное образование (Куйтунский район)																					
147	182	Ремонт автомобильной дороги "Проезд от улицы Молодежная до улицы Колхозная" в с. Уян Куйтунского р-на	ремонт	0,16 км	Куйтунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Уянское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП "Кочнев ДА"	26.11.2019	26.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	2 531,00
Андрюшенское муниципальное образование (Куйтунский район)																					
147	183	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Куйтунского р-на с. Андрюшино, проезд от ул. Заречная до ул. Советской	ремонт	0,25 км	Куйтунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Андрюшинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	КФХ "Шевцова ИК"	26.11.2019	26.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	361,50
Бунбуйское муниципальное образование (Чунский район)																					
147	184	Ремонт автомобильных дорог Бунбуйского муниципального образования Чунского р-на с. Бунбуй, ул. Береговая, ул. Молодежная, ул. Лесная	ремонт	0,05 км	Чунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Бунбуйское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "БайсалСнабСтрой"	27.11.2019	27.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	814,10
Покровское муниципальное образование (Зиминский район)																					
147	185	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения н.п. Блок-пост Ока 2-я ул. Дачная Покровского МО Зиминского р-на	ремонт	0,1 км	Зиминский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Покровское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП "Волнин АВ"	07.11.2019	07.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	1 283,90
Кимильтейское муниципальное образование (Зиминский район)																					
147	186	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Набережная с. Перевоз, ул. Ново-Заречная, ул. Заречная, ул. Набережная, ул. Чкалова, ул. Комарова, (Зиминский р-н) Зиминского р-на	ремонт	2,202 км	Зиминский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Кимильтейское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП "Ковалев ЮВ"	11.11.2019	11.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	13 934,10
Батаминское муниципальное образование (Зиминский район)																					
147	187	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Батаминского МО Зиминского р-на д. Новоникольск ул. Таежная, д. Игнай ул. Береговая	ремонт	0,13 км	Зиминский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Батаминское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Пионер"	26.11.2019	26.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	2 334,80
Масляногорское муниципальное образование (Зиминский район)																					
147	188	Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Береговая в с. Новолетники Масляногорского муниципального образования Зиминского района	ремонт	0,062 км	Зиминский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Масляногорское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	25.11.2019	25.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	391,90
Услонское муниципальное образование (Зиминский район)																					
147	189	Ремонт участков автомобильных дорог "д. Нижний Хазан, ул. Хазанская", "д. Нижний Хазан, пер. Пионерский" Услонского муниципального образования Зиминского района	ремонт	0,26 км	Зиминский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Услонское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП "Колешко ВВ"	12.11.2019	12.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	2 594,40
Мухинское муниципальное образование (Чунский район)																					
147	190	Восстановление моста через р. Ендарма в п. Приудинск Мухинского МО Чунского р-на	ремонт	1 мост	Чунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Мухинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ДСУ-1"	01.11.2019	01.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	195,40
Слюдянское муниципальное образование (Слюдянский район)																					
147	191	Ремонт (восстановление) моста через р. Похабиха в г. Слюдянка Слюдянского района	ремонт	0,014 км/ 1 мост	Слюдянский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Слюдянское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП "Дергунов ВА"	18.05.2020	18.05.2020	01.09.2021	30.06.2020	2 404,20
Зулумайское муниципальное образование (Зиминский район)																					
147	192	Устройство деревянного моста через р. Харагун по ул. Лесная в с. Зулумай, Зулумайского МО, Зиминского района Иркутской области	ремонт	0,12 км/ 1 мост	Зиминский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Зулумайское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Вымпел"	15.09.2019	15.09.2019	31.12.2019	31.12.2019	1 871,30
147	193	Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге по ул. Рыбацкая для обеспечения проезда через р. Зима в с. Зулумай, Зулумайского МО, Зиминского района Иркутской области	ремонт	0,14 км/ 1 мост	Зиминский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Зулумайское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Вымпел"	15.09.2019	15.09.2019	15.12.2021	30.12.2021	149 850,00

147	194	Ремонт автомобильных дорог по ул. Сахалинская, Новая, Рыбцкая, Харагунская, Набережная	ремонт	1,905 км	Зиминский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Зудумайское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Пионер"	05.12.2019	05.12.2019	15.12.2021	31.12.2019	4 115,30
Муниципальное образование Куйтунский район																					
147	195	Ремонт автомобильного моста в с. Уян через р. Алка	ремонт	1 мост	Куйтунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Муниципальное образование Куйтунский район	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	11.11.2019	11.11.2019	01.08.2021	30.06.2020	36 101,10
Порогское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																					
147	196	Ремонт автомобильных дорог в с. Порог по ул. Новая, ул. Колхозная, ул. Сосновая	ремонт	6,445 км	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Порогское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП "Заречный ВА"	21.11.2019	21.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	2 336,40
147	197	Ремонт автомобильных дорог в с. Порог по ул. Центральная, Подъезд к кладбищу (от ул. Набережная, д.4)	ремонт	6,2 км	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Порогское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП "Заречный ВА"	21.11.2019	21.11.2019	15.12.2021	26.10.2020	489,20
147	198	Ремонт автомобильного моста через р. Айса в с. Порог Порогского МО Нижнеудинского р-на	ремонт	0,02 км/ 1 мост	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Порогское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП "Камалтынов Ю.Т."	19.07.2019	19.07.2019	15.12.2021	31.12.2019	1 965,90
Костинское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																					
147	199	Ремонт автомобильных дорог по ул. Школьная, ул. Береговая, ул. Лесная, ул. Озерная, ул. Гагарина, ул. Зеленая	ремонт	2,8 км 3 км	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Костинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП "Пушкин И.В."	11.11.2019	11.11.2019	31.07.2021 31.07.2021	31.12.2019 03.08.2020	1 724,90
Тофаларское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																					
147	200	Ремонт автомобильных дорог в с. Алыгджер по ул. Советская, ул. Новая, ул. Первомайская, ул. Луговая, ул. Колхозная, ул. Заозерная, ул. 3-ей Пятилетки, ул. Портовая, пер. Колхозный, ул. Н. Токуево, ул. Ручейная	ремонт	10,0 км	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Тофаларское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Иванов А.Л., АО "Дорожная служба Иркутской области"	15.11.2019	15.11.2019	30.09.2021	05.08.2020	4 632,40
Нижнеудинское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																					
147	201	Ремонт автомобильных дорог в г. Нижнеудинск по ул. Коммунистическая, ул. Октябрьская, ул. Кашика, пер. Уватский, ул. Комсомольская, ул. Некрасова, ул. Краснопартизанская, ул. Советская, ул. Димитрова, ул. Водопадная, ремонт мостов по ул. Весны, ул. Знаменская, ул. Некрасова	ремонт	2,2 км 2,2 км	Нижнеудинский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Нижнеудинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ДСК Промкомбинат"	05.11.2019	05.11.2019	30.11.2021 30.11.2021	31.12.2019 28.10.2020	35 862,30
Соляновское муниципальное образование (Тайшетский район)																					
147	202	Ремонт автомобильной дороги по ул. Береговая	ремонт	0,094 км	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Соляновское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "СДМ"	01.09.2020	24.08.2020	15.12.2021	23.11.2020	978,40
147	203	Ремонт автомобильного моста в п. Соляная через р. Подгорный	ремонт	0,006 км/ 1 мост	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Соляновское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "АТП ТАЙШЕТ"	13.12.2019	13.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	675,60
147	204	Ремонт автомобильного моста в п. Соляная через р. Солянушка	ремонт	0,014 км/ 1 мост	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Соляновское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	МУП "Автобаза"	01.09.2020	23.09.2020	15.12.2020	23.11.2020	868,30
Шиткинское муниципальное образование (Тайшетский район)																					
147	205	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Шиткино по ул. Ленина, ул. Зои Космодемьянской	ремонт	0,164 км	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Шиткинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Сервис Плюс"	01.05.2020	24.04.2020	15.12.2021	30.06.2020	1 950,10
Полнинчетское муниципальное образование (Тайшетский район)																					
147	206	Ремонт автомобильных дорог в п. Полнинчет по ул. Центральная, ул. Школьная	ремонт	0,13 км	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Полнинчетское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ГРИН"	15.08.2020	31.07.2020	30.09.2021	12.11.2020	997,70
147	207	Ремонт автомобильного моста в п. Полнинчет по ул. Центральная через р. Полнинчетку	ремонт	0,03 км/ 1 мост	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Полнинчетское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ГРИН"	15.08.2020	31.07.2020	30.09.2020	12.11.2020	2 736,00
Зареченское муниципальное образование (Тайшетский район)																					
147	208	Ремонт автомобильной дороги в с. Заречное по ул. Ленина	ремонт	0,53 км	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Зареченское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП "Бочило МА"	23.12.2019	23.12.2019	30.09.2021	26.10.2020	4 197,70
Бирюсинское муниципальное образование (Тайшетский район)																					
147	209	Ремонт автомобильных дорог в с. Бирюса по ул. Бирюса, ул. Дачная, ул. Береговая	ремонт	0,165 км	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Бирюсинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	25.12.2019	25.12.2019	30.09.2021	26.08.2020	1 442,10
Джогинское муниципальное образование (Тайшетский район)																					
147	210	Ремонт автомобильной дороги в д. Тремниа по ул. Центральная	ремонт	0,3 км	Тайшетский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Джогинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП "Бочило МА"	01.04.2020	01.04.2020	10.12.2021	26.10.2020	298,70
Кирейское муниципальное образование (Тулунский район)																					
147	211	Ремонт автомобильного моста в с. Уйгат через р. Кирей	ремонт	1 мост	Тулунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Кирейское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	30.12.2019	30.12.2019	15.12.2021	30.12.2021	148 851,00

147	212	Ремонт участков автомобильных дорог в с. Уйгат Тулунского р-на по ул. Стрелка; по ул. Стрелка от д. №1 до д. №1а и д. №1б; ул. Школьная; ул. Заречная; ул. Заречная от д. №10а до д. №11	ремонт	1,018 км	Тулунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Кирейское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	13.11.2019	13.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	5 842,30
Октябрьское муниципальное образование (Чунский район)																					
147	213	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Октябрьский по ул. Тракторная, пер. Первомайский, пер. Спортивный, пер. Чапаева, ул. Рейда, пер. Нагорный, в п. Хоняки по ул. Заречная	ремонт	1,4 км 4,95 км	Чунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Октябрьское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	12.12.2019 12.12.2019	12.12.2019 12.12.2019	31.12.2019 30.06.2021	31.12.2019 30.06.2020	2 932,00
Лесогорское муниципальное образование (Чунский район)																					
147	214	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Лесогорск по ул. Калинина и до с/о Восход	ремонт	0,555 км	Чунский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Лесогорское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Водоканал"	01.04.2020	01.04.2020	10.12.2021	06.08.2020	860,40
Новостроевское муниципальное образование (Черемховский район)																					
147	215	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Набережная, ул. Береговая в п. Новостройка, по ул. Лесная в п. Чернушка 1-я, по пер. Малый в с. Инга	ремонт	1,837 км	Черемховский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Новостроевское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "СПЕКТРСТРОЙ"	21.04.2020	21.04.2020	10.12.2021	26.10.2020	7 511,30
Тунгусское муниципальное образование (Черемховский район)																					
147	216	Ремонт искусственного сооружения на автомобильной дороге по ул. Заречная через р. Малая Иреть в с. Тунгуска Черемховского района	ремонт	0,062 км/ 1 мост	Черемховский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Тунгусское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "СибДорСтрой"	25.12.2019	25.12.2019	01.04.2021	01.04.2020	59 931,70
Олхинское муниципальное образование (Шелеховский район)																					
147	217	Ремонт автомобильной дороги в д. Олга по ул. Карьерная	ремонт	0,095 км	Шелеховский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Олхинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Ново-Олхинский известковый завод"	01.04.2019	01.04.2020	01.12.2021	30.06.2020	169,00
147	218	Ремонт в д. Олга автомобильного моста через р. Олга, грузового автомобильного моста по ул. Майская	ремонт	2 моста	Шелеховский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Олхинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Ново-Олхинский известковый завод"	01.04.2019	01.04.2020	01.12.2021	30.06.2020	99,10
Шаманское муниципальное образование (Шелеховский район)																					
147	219	Ремонт автомобильных дорог в п. Моты по ул. Заречная, ул. Горная	ремонт	0,2 км	Шелеховский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Шаманское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО ПСК "ИРКУТ"	01.08.2020	31.07.2020	15.12.2021	26.10.2020	209,10
147	220	Устройство временного автомобильного моста (САРМ) в с. Моты по ул. Заречная через р.Каторжанка	ремонт	0,012 км/ 1 мост	Шелеховский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Шаманское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО ПСК "ИРКУТ"	01.08.2020	29.07.2020	15.12.2021	06.11.2020	10 369,20
Култукское муниципальное образование (Слюдянский район)																					
147	221	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Култук по ул. Школьная, ул. Горная, ул. Железнодорожная, ул. Роша, ул. Дивизионная, ул. Луговая, пер. Железнодорожный, ул. Панфилова, проезд от ул. Школьная до ул. Кирова	ремонт	1,65 км	Слюдянский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Култукское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ДорСтройСибирь"	01.05.2020	07.04.2020	01.10.2021	30.06.2020	967,65
Байкальское муниципальное образование (Слюдянский район)																					
147	222	Ремонт автомобильных дорог в г. Байкальск в мкр. Гагарина, мкр. Восточный, мкр. Строитель, мкр. Южный, СНТ "Солзан", СНТ "Южный", по пер. Новый, пер. Привокзальный, ул. Речная, ул.1я-6я Байкальская	ремонт	2,937 км	Слюдянский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Байкальское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Сибдорстрой Управление"	17.04.2020	17.04.2020	01.09.2021	07.07.2020	21 641,70
147	223	Ремонт автомобильного моста в мкр. Гагарина через р.Солзан	ремонт	1 мост	Слюдянский р-н	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Байкальское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "СТРОЙМОНТАЖСЯЯНСК"	05.12.2019	05.12.2019	15.12.2021	19.12.2022	287 931,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ТУЛУН"																					
147	224	Ремонт автомобильных дорог в г. Тулун по ул. Юбилейная, ул. Жданова, ул. 19 Пертсесла, пер. 3-й Нагорный, ул. Карбышева, дорога на Дачи, ул. Масковобитская, ул. Песочная, пер. Чернышевского, ул. Чернышевского, пер. Тулачевского, ул. Тулачевского, пер. Болотный, ул. Обручева, ул. Чекова, ул. Панфилова, ул. Котовского, ул. Л. Шенюхой, ул. О. Комеого, ул. Льва Толстого, ул. Вабушнина, ул. Рабочий городок, ул. 2-я Алейская, пер. 2-ой Партизанский, пер. Стасюковский, ул. С. Чекалина, ул. Вигутина, ул. Силикина, пер. Береговой, ул. Кирова, ул. Набережная р. Ия, ул. Желайская, ул. Зиминская, пер. Ручейный	ремонт	29,16 км	г. Тулун	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Муниципальное образование "Город Тулун"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Сиб-Авто"	07.05.2020	07.05.2020	01.11.2021	30.11.2020	199 571,50
ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ																					
141	225	Строительство пожарно-спасательной части № 20, г. Тулун, ул. Гидролизная, 47"а"	строительство	2102,30 кв.м	г. Тулун	Главное управление МЧС России по Иркутской области (Федосеенко В.С)	ГУ МЧС России по Иркутской области	от 18.04.2022 № 88 (ООО "ММТ")	18.04.2022	18.04.2022	01.10.2022	13.10.2022	01.04.2023	21.03.2023	по результатам торгов	01.01.2028		15.12.2029		443 324,80	
142	226	Строительство пожарно-спасательной части № 55, г. Нижнеудинск, мкр. Восточный, ул. 9 Мая	строительство	-	г. Нижнеудинск	Главное управление МЧС России по Иркутской области (Федосеенко В.С)	ГУ МЧС России по Иркутской области	-	20.09.2023		20.12.2023		15.12.2028		по результатам торгов	01.01.2029		15.12.2030		348 477,30	
143	227	Капитальный ремонт отдела МВД России по Нижнеудинскому району, г. Нижнеудинск, ул. Некрасова, д. 8 (строительно-монтажные работы)	капитальный ремонт	-	г. Нижнеудинск	Главное управление МВД России по Иркутской области (Калищук А.Е)	ГУ МВД России по Иркутской области	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ГУ МВД по Иркутской области	01.07.2019	01.07.2019	15.12.2019	15.12.2019	10 628,6	
144	228	Строительство комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС по Иркутской области, г. Нижнеудинск	строительство	-	г. Нижнеудинск	Главное управление МВД России по Иркутской области (Ильичев Д.А.)	ГУ МВД России по Иркутской области	от 25.03.2020 № 0134100007420000008_763 07 от 01.08.2022 № 22221881001220038081710 41 /	01.10.2020	25.03.2020	01.11.2020	26.11.2020	15.12.2020	25.01.2021	23241881009820038081 71041/013410000742300 0018_76307 от 17.05.2023, ООО "Стройинвест"	17.05.2023	17.05.2023	31.12.2025		889 476,1	
145	229	Реконструкция административно-лабораторного здания с возведением пристройки филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в Нижнеудинском районе, г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, д. 27А, д. 27Б	реконструкция	-	г. Нижнеудинск	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" (Безгодов И.В.)	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"	Контракт № 0334100002320000019 с ООО "Вест-Лайн"	01.10.2020	16.11.2020	01.11.2020	22.03.2021	18.05.2021	28.06.2021	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.04.2026		15.12.2027		186 948,7	

171	230	Строительство здания для размещения Тулунского городского суда Иркутской области	строительс тво	-	г. Тулун	Управление Судебного департамента в Иркутской области Судебного департамента при Верховном Суде РФ (Арсентьев С.А.)	Управление Судебного департамента в Иркутской области Судебного департамента при Верховном Суде РФ	№0091-2022 от 07.12.2021	07.12.2021	15.01.2023	03.10.2022	11.01.2023	01.04.2023	31.03.2023	№ 0067-2023 от 12.07.2023 № 0018- 2024 от 20.05.2024	01.07.2023	04.10.2023	15.12.2025	22.09.2025	795 225,1
172	231	Строительство здания для размещения Нижнеудинского городского суда	строительс тво	2259,5	г. Нижнеудинск	Управление Судебного департамента в Иркутской области Судебного департамента при Верховном Суде РФ (Арсентьев С.А.)	Управление Судебного департамента в Иркутской области Судебного департамента при Верховном Суде РФ	№0092-2022 от 07.12.2021	07.12.2021	15.01.2023	03.10.2022	09.12.2022	01.04.2023	31.03.2023	№ 0079-2023 от 31.07.2023 № 0027- 2024 от 27.05.2024	01.07.2023	09.08.2023	15.12.2024	28.12.2024	653 217,4
173	232	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для объединенной гидрометеорологической станции (ОГМС) Нижнеудинск ФГБУ "Иркутское УГМС", г. Нижнеудинск, ул. Цюльковского, д. 18А	монтаж модульных зданий	-	г. Нижнеудинск	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумаков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2026		15.12.2027		5 267,55
174	233	Капитальный ремонт здания аэрологической станции ОГМС Нижнеудинск ФГБУ "Иркутское УГМС", г. Нижнеудинск, ул. Цюльковского, д. 18А	капитальн ый ремонт	-	г. Нижнеудинск	РОСГИДРОМЕТ	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2026		15.12.2027		5 495,6
175	234	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Икей ФГБУ "Иркутское УГМС", Тулунский район, с. Икей, ул. Коммуны, д.47-1	монтаж модульных зданий	-	Тулунский рн.	РОСГИДРОМЕТ	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2026		15.12.2027		5 267,55
176	235	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Алыгджер ФГБУ "Иркутское УГМС", Нижнеудинский район, с. Алыгджер, ул. Николая Токуева, д. 2	монтаж модульных зданий	-	Нижнеудинский р-н	РОСГИДРОМЕТ	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2026		15.12.2027		5 267,55
177	236	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Верхняя Гутара ФГБУ "Иркутское УГМС", Нижнеудинский район, с. Верхняя Гутара, ул. Метеостановская, д. 1-1	монтаж модульных зданий	-	Нижнеудинский р-н	РОСГИДРОМЕТ	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2026		15.12.2027		5 267,55
178	237	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Шиткино ФГБУ "Иркутское УГМС", Тайшетский район, п. Шиткино, ул. Ленина, д.66а	монтаж модульных зданий	-	Тайшетский муниципальный округ	РОСГИДРОМЕТ	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2026		15.12.2027		5 267,55
179	238	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции М-П Верхнекинский ФГБУ "Иркутское УГМС", Иркутская область, Маслягорское сельское муниципальное образование, участок Верхнекинский, ул. Новая, участок 2А	монтаж модульных зданий	-	Зиминский р-н	РОСГИДРОМЕТ	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2026		15.12.2027		4 862,35
181	239	ОГМС Нижнеудинск, метеорологическая станция Алыгджер	приобретен не оборудован ия	-	Нижнеудинский р-н	РОСГИДРОМЕТ	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2026		15.12.2027		3 199,00
182	240	Метеорологические станции Алыгджер, Верхняя Гутара, Икей, Шиткино, Нижнеудинск, Сарам (уч. Верхнекинский); гидрологические посты: р. Уда - Алыгджер, р. Икей - Икей, р. Бирюса - Шиткино, р. Уда - Нижнеудинск, р. Уда - Хадама, р. Хадама - Хадама, р. Ия - Аршан, р. Ия - Тулун, р. Ока - Усть-Када, р. Кюрей - Уйгат, р. Танга - Хор-Танга, р. Бирюса - Бирюсинск, р. Уда - Укар, р. Уда - Октябрьский, р. Кадуй - Кадуй	приобретен не оборудован ия	-	Нижнеудинский р-н	РОСГИДРОМЕТ	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2026		15.12.2027		27 473,90