



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 апреля 2024 года

№ 89-рзп

Иркутск

О внесении изменения в паспорт регионального проекта Иркутской области «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры»

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта Иркутской области «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 159-рзп, изменение изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства культуры Иркутской области в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Г.Г. Кузьмин

Приложение
к распоряжению заместителя Председателя Правительства
Иркутской области
от 23 апреля 2024 года № 89-рзп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя Председателя Правительства
Иркутской области от 14 ноября 2024 года № 159-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области, и могут быть направлены на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной Законом Иркутской области от 10 января 2022 года N 15-ОЗ				
Куратор регионального проекта	Кузьмин Г.Г.		заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Полунина О.Н.		министр культуры Иркутской области		
Администратор регионального проекта	-		-		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры»		
	2	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области (далее – финансовое соглашение)	-		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	Число посещений культурных мероприятий
2.	Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры
3.	Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности

3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания /убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Задача: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры															
1.1	Доля муниципальных учреждений (детских художественных школ и детских школ искусств, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства), получивших музыкальные инструменты и специальное учебное оборудование, от общего количества учреждений	РП	%	19,6	2023	19,6	19,6	19,6	-	-	-	-	возрастающий	Нет	Да	-
1.2	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры)	РП	чел.	62	2023	62	62	62	-	-	-	-	возрастающий	Нет	Да	-
1.3	Доля организаций культуры, получивших современное оборудование, от общего количества муниципальных учреждений культуры	РП	%	0,06	2023	0,06	0,06	0,06	-	-	-	-	возрастающий	Нет	Да	-
2	Задача: Обеспечение потребности населения Иркутской области в объектах культуры и архивов государственного и муниципального значения															
2.1	Количество созданных (реконструированных) объектов культуры (нарастающим итогом)	РП	ед.	4	2023	5	6	6	-	-	-	-	возрастающий	Да	Нет	-
2.2	Доля муниципальных учреждений, осуществивших капитальный ремонт зданий, от числа муниципальных учреждений нуждающихся в проведении капитального ремонта	РП	%	32,3	2023	22,4	3,4	-	-	-	-	-	возрастающий	Нет	Да	-
3	Задача: Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории Иркутской области															
3.1	Количество муниципальных образований, получивших средства на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества	РП	ед.	0	2023	42	-	-	-	-	-	-	возрастающий	Нет	Да	-

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца										На конец 2024 года		
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.		ноя.	
1	Задача: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры															
1.1.	Доля муниципальных учреждений (детских художественных школ и детских школ искусств, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства), получивших музыкальные инструменты и специальное учебное оборудование, от общего количества учреждений	РП	%	0	0	0	0	0	0	0	18	18	18	19,6	19,6	19,6
1.2.	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры)	РП	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62
1.3.	Доля организаций культуры, получивших современное оборудование, от общего количества муниципальных учреждений культуры	РП	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,03	0,05	0,06
2	Задача: Обеспечение потребности населения Иркутской области в объектах культуры и архивов государственного и муниципального значения															
2.1	Количество созданных (реконструированных) объектов культуры (нарастающим итогом)	РП	ед.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
2.2	Доля муниципальных учреждений, осуществивших капитальный ремонт зданий, от числа муниципальных учреждений нуждающихся в проведении капитального ремонта	РП	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18,9	20	22,4
3	Задача: Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории Иркутской области															
3.1	Количество муниципальных образований, получивших средства на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества	РП	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	42	42	42

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	Задача: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры															
1.1	Оснащены оборудованием и необходимым для него программным обеспечением, а также материальными ценностями и (или) материальными запасами для их изготовления дома культуры	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Региональный проект «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры»	ед.	20	2023	20	20	20	-	-	-	-	Созданы условия для повышения качества организации культурно-досуговой деятельности путем оснащения оборудованием культурно-досуговых учреждений Иркутской области. Результат - увеличение количества посещений КДУ	Приобретение товаров, работ, услуг	Да	1.2. 1.3.
1.2	Оказана поддержка муниципальным детским школам искусств Иркутской области в укреплении материально-технической базы	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Региональный проект «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры»	ед.	18	2023	18	18	18	-	-	-	-	Улучшена материально-техническая база детских школ искусств	Приобретение товаров, работ, услуг	Да	1.1.
1.3	Приобретены документы для пополнения библиотечного фонда модельных муниципальных библиотек	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Региональный проект «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры»	ед.	7000	2023	4500	4600	4700	-	-	-	-	Обновление библиотечных фондов модельных муниципальных библиотек для удовлетворения читательских интересов жителей Иркутской области	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	-
1.4	Модернизировано библиотечное пространство по модельному стандарту	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Региональный проект «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры»	ед.	3	2023	3	2	-	-	-	-	-	Переоснащение муниципальных библиотек позволит модернизировать библиотечное пространство, а также увеличить количество посещений библиотек.	Техническое переоборудование, приобретение товаров, работ, услуг	Да	-
1.5	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Региональный проект «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры»	ед.	38	2023	30	13	13	-	-	-	-	Модернизация домов культуры позволит повысить качество услуг в сфере культуры для населения, создать условия для творческой деятельности	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да	-
2	Задача: Обеспечение потребности населения Иркутской области в объектах культуры и архивов государственного и муниципального значения															
2.1	Проведен капитальный ремонт объектов культуры и архивов муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Региональный проект «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры»	ед.	19	2023	13	2	-	-	-	-	-	Повышение доступности и качества услуг сферы культуры для населения, создание условия для творческой деятельности	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да	2.2.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
2.2	Введены, приобретены объекты строительства муниципальной собственности Иркутской области сферы культуры	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Региональный проект «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры»	ед.	3	2023	0	1	-	-	-	-	-	Строительство новых КДУ позволит повысить доступность и качество услуг сферы культуры для населения, создать условия для творческой деятельности.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да	2.1.
2.3	Построены школы искусств по видам искусств муниципальной собственности с участием средств государственной корпорации развития «ВЭБ РФ»	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Региональный проект «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры»	ед.	0	2023	1	-	-	-	-	-	-	Строительство новых детских школ искусств по видам искусств позволит повысить доступность и качество услуг сферы культуры для населения, создать условия для творческой деятельности.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да	2.1.
2.4	Выполнены предпроектные, проектные и изыскательские работы объектов государственной собственности Иркутской области в сфере культуры	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Региональный проект «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры»	ед.	0	2023	2	-	-	-	-	-	-	Проведение работ в целях обеспечения населения объектами культуры	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да	-
3	Задача: Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории Иркутской области															
3.1	Восстановлены мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Региональный проект «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры»	ед.	0	2023	237	-	-	-	-	-	-	Сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да	3.1.

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	Задача: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры				
1.1.	Мероприятие (результат): Оснащены оборудованием и необходимым для него программным обеспечением, а также материальными ценностями и (или) материальными запасами для их изготовления дома культуры, всего	32683,9	30000,0	30000,0	92683,9
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	30000,0	30000,0	30000,0	90000,0
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	30000,0	30000,0	30000,0	90000,0
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	2683,9	0,0	0,0	2683,9
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.1.4.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
1.2.	Мероприятие (результат): Оказана поддержка муниципальным детским художественным школам и детским школам искусств Иркутской области в укреплении материально-технической базы, всего	10632,6	9000,0	9000,0	28632,6
1.2.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	9000,0	9000,0	9000,0	27000,0
1.2.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	9000,0	9000,0	9000,0	27000,0
1.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
1.2.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
1.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	1632,6	0,0	0,0	1632,6
1.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.2.4.2.	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
1.3.	Мероприятие (результат): Приобретены документы для пополнения библиотечного фонда модельных муниципальных библиотек	3927,3	3600,0	3600,0	11127,3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.3.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	3600,0	3600,0	3600,0	10800,0
1.3.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	3600,0	3600,0	3600,0	10800,0
1.3.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
1.3.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
1.3.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	327,3	0,0	0,0	327,3
1.3.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.3.4.3	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
1.4.	Мероприятие (результат): Модернизировано библиотечное пространство по модельному стандарту, всего	38000,0	5000,0	5000,0	48000,0
1.4.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	34820,0	5000,0	5000,0	44820,0
1.4.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	34820,0	5000,0	5000,0	44820,0
1.4.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
1.4.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
1.4.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	3180,0	0,0	0,0	3180,0
1.4.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.4.4.4	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
1.5.	Мероприятие (результат): Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы, всего	78846,1	49268,9	49268,9	177383,9
1.5.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	76047,4	49268,9	49268,9	174585,2
1.5.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	76047,4	49268,9	49268,9	174585,2
1.5.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
1.5.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
1.5.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	2798,7	0,0	0,0	2798,7
1.5.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.5.4.5	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
2	Задача: Обеспечение потребности населения Иркутской области в объектах культуры и архивов государственного и муниципального значения				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
2.1.	Мероприятие (результат): Проведен капитальный ремонт объектов культуры и архивов муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области, всего	764294,2	156685,4	0,0	920979,6
2.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	697833,8	149477,2	0,0	847311,0
2.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	697833,8	149477,2	0,0	847311,0
2.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
2.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
2.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	66460,4	7208,2	0,0	73668,6
2.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
2.1.4.5	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
2.2.	Мероприятие (результат): Введены, приобретены объекты строительства муниципальной собственности Иркутской области сферы культуры, всего	0,0	102678,6	0,0	102678,6
2.2.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	0,0	97544,7	0,0	97544,7
2.2.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	0,0	97544,7	0,0	97544,7
2.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
2.2.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
2.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	5133,9	0,0	5133,9
2.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
2.2.4.6	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
2.3.	Мероприятие (результат): Построены школы искусств по видам искусств муниципальной собственности с участием средств государственной корпорации развития «ВЭБ РФ», всего	76 616,0	0,0	0,0	76 616,0
2.3.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	76 616,0	0,0	0,0	76 616,0
2.3.1.1.	<i>Областной бюджет</i>				
2.3.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
2.3.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
2.3.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии				
2.3.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	76 616,0	0,0	0,0	76 616,0
2.3.4.7	<i>предусмотрено в ОБ</i>	76 616,0	0,0	0,0	76 616,0
2.4.	Мероприятие (результат): Выполнены предпроектные, проектные и изыскательские работы объектов государственной собственности Иркутской области в сфере культуры, всего	17 985,5	0,0	0,0	17 985,5
2.4.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	17 985,5	0,0	0,0	17 985,5
2.4.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	17 985,5	0,0	0,0	17 985,5
2.4.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
2.4.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
2.4.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии				
2.4.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
2.4.4.8	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
3	Задача: Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории Иркутской области				
3.1.	Мероприятие (результат): Восстановлены мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества	178740,0	0,0	0,0	178740,0
3.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	178740,0	0,0	0,0	178740,0
3.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	178740,0	0,0	0,0	178740,0
3.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
3.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
3.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии				
3.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
3.1.4.5	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		1201725,6	356232,9	96868,9	1654827,4
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		<i>1124642,7</i>	<i>343890,8</i>	<i>96868,9</i>	<i>1565402,4</i>
<i>Областной бюджет</i>		<i>1048026,7</i>	<i>343890,8</i>	<i>96868,9</i>	<i>1488786,4</i>
<i>ФБ – при наличии, в том числе:</i>					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
	<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>				
	МБ – при наличии	77082,9	12342,1	0,0	89425,0
	ИИ – при наличии, в том числе:	76616,0	0,0	0,0	76616,0
	<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>	76616,0	0,0	0,0	76616,0

№ п/п	Наименование задачи ГП ИО, мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.5.	Мероприятие (результат): Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 259,2	24 259,2	25 259,2	59 858,9	59 858,9	60 859,9	76 047,4
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 259,2	24 259,2	25 259,2	59 858,9	59 858,9	60 859,9	76 047,4
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 259,2	24 259,2	25 259,2	59 858,9	59 858,9	60 859,9	76 047,4
	ФБ												
	ИИ												
2	Задача: Обеспечение потребности населения Иркутской области в объектах культуры и архивов государственного и муниципального значения												
2.1.	Мероприятие (результат): Проведен капитальный ремонт объектов культуры и архивов муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области, в том числе:	0,0	37 864,8	177 473,2	250 546,6	328 004,0	405 461,4	468 711,4	531 961,4	595 211,4	629 418,9	663 626,4	697 833,8
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	37 864,8	177 473,2	250 546,6	328 004,0	405 461,4	468 711,4	531 961,4	595 211,4	629 418,9	663 626,4	697 833,8
	Областной бюджет	0,0	37 864,8	177 473,2	250 546,6	328 004,0	405 461,4	468 711,4	531 961,4	595 211,4	629 418,9	663 626,4	697 833,8
	ФБ												
	ИИ												
2.2.	Мероприятие (результат): Введены, приобретены объекты строительства муниципальной собственности Иркутской области сферы культуры, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ФБ												
	ИИ												
2.3.	Мероприятие (результат): Построены школы искусств по видам искусств муниципальной собственности с участием средств государственной корпорации развития «ВЭБ РФ», в том числе:	0,0	0,0	19154,0	19154,0	19154,0	38308,0	38308,0	38308,0	57462,0	57462,0	57462,0	76 616,0
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	19154,0	19154,0	19154,0	38308,0	38308,0	38308,0	57462,0	57462,0	57462,0	76616,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИИ	0,0	0,0	19154,0	19154,0	19154,0	38308,0	38308,0	38308,0	57462,0	57462,0	57462,0	76616,0

№ п/п	Наименование задачи ГП ИО, мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
2.4.	Мероприятие (результат): Выполнены предпроектные, проектные и изыскательские работы объектов государственной собственности Иркутской области в сфере культуры, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 985,5
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17985,5
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17985,5
	ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Задача: Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории Иркутской области												
3.1.	Мероприятие (результат): Восстановлены мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества, в том числе:	0,0	0,0	222,0	58 246,7	116 993,4	176 740,0	176 740,0	177 740,0	178 740,0	178 740,0	178 740,0	178740,0
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	222,0	58 246,7	116 993,4	176 740,0	176 740,0	177 740,0	178 740,0	178 740,0	178 740,0	178740,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	222,0	58 246,7	116 993,4	176 740,0	176 740,0	177 740,0	178 740,0	178 740,0	178 740,0	178740,0
	ФБ												
	ИИ												
ИТОГО, в том числе:		0,0	37864,8	178723,2	253843,7	343982,6	433090,4	499309,1	574265,4	658686,4	698041,9	807662,4	1124642,7
Всего предусмотрено в ОБ		0,0	37864,8	178723,2	253843,7	343982,6	433090,4	499309,1	574265,4	658686,4	698041,9	741046,4	1124642,7
Областной бюджет		0,0	37864,8	178723,2	253843,7	343982,6	433090,4	499309,1	574265,4	658686,4	698041,9	741046,4	1048026,7
ФБ													
ИИ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10000,0	20000,0	30000,0	46616,0	66616,0	76616,0

Приложение 1
к Паспорту регионального проекта «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	Задача: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры								
1.1.	Оснащены оборудованием и необходимым для него программным обеспечением, а также материальными ценностями и (или) материальными запасами для их изготовления дома культуры, в том числе:	01.01.2024	30.12.2026	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	Оснащены оборудованием и необходимым для него программным обеспечением, а также материальными ценностями и (или) материальными запасами для их изготовления дома культуры в 2024 году	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	Созданы условия для повышения качества организации культурно-досуговой деятельности путем оснащения оборудованием культурно-досуговых учреждений Иркутской области. Результат - увеличение количества посещений культурно-досуговых учреждений	да	-
1.1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2024	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1.2.	Контрольная точка 1.1.1.2.: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	распоряжение министерства культуры Иркутской области	да	-
1.1.1.3.	Контрольная точка 1.1.1.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.04.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-
1.1.1.4.	Контрольная точка 1.1.1.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-

1.1.1.5.	Контрольная точка 1.1.1.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, договоры и пр.	да	-
1.1.1.6.	Контрольная точка 1.1.1.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	-
1.1.2.	Оснащены оборудованием и необходимым для него программным обеспечением, а также материальными ценностями и (или) материальными запасами для их изготовления дома культуры в 2025 году	01.01.2025	30.12.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	Созданы условия для повышения качества организации культурно-досуговой деятельности путем оснащения оборудованием культурно-досуговых учреждений Иркутской области. Результат - увеличение количества посещений культурно-досуговых учреждений	да	-
1.1.2.1.	Контрольная точка 1.1.2.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2025	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	да	ГГИС "Электронный бюджет"
1.1.2.2.	Контрольная точка 1.1.2.2.: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	распоряжение министерства культуры Иркутской области	да	-
1.1.2.3.	Контрольная точка 1.1.2.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.04.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-
1.1.2.4.	Контрольная точка 1.1.2.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-
1.1.2.5.	Контрольная точка 1.1.2.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, договоры и пр.	да	-
1.1.2.6.	Контрольная точка 1.1.2.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	-

1.1.3.	Оснащены оборудованием и необходимым для него программным обеспечением, а также материальными ценностями и (или) материальными запасами для их изготовления дома культуры в 2026 году	01.01.2026	30.12.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	Созданы условия для повышения качества организации культурно-досуговой деятельности путем оснащения оборудованием культурно-досуговых учреждений Иркутской области. Результат - увеличение количества посещений культурно-досуговых учреждений	да	-
1.1.3.1.	Контрольная точка 1.1.3.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2026	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3.2.	Контрольная точка 1.1.3.2.: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	распоряжение министерства культуры Иркутской области	да	-
1.1.3.3.	Контрольная точка 1.1.3.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.04.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-
1.1.3.4.	Контрольная точка 1.1.3.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-
1.1.3.5.	Контрольная точка 1.1.3.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, договоры и пр.	да	-
1.1.3.6.	Контрольная точка 1.1.3.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	-
1.2.	Оказана поддержка муниципальным детским школам искусств Иркутской области в укреплении материально-технической базы	01.01.2024	30.12.2026	X	X	X	X	X	X
1.2.1.	Оказана поддержка муниципальным детским школам искусств Иркутской области в укреплении материально-технической базы в 2024 году	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	улучшена материально-техническая база детских школ искусств	да	-

1.2.1.1.	Контрольная точка 1.2.1.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2024	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.1.2.	Контрольная точка 1.2.1.2.: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	правовой акт министерства культуры Иркутской области	да	-
1.2.1.3.	Контрольная точка 1.2.1.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.04.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-
1.2.1.4.	Контрольная точка 1.2.1.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-
1.2.1.5.	Контрольная точка 1.2.1.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, договоры и пр.	да	-
1.2.1.6.	Контрольная точка 1.2.1.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	-
1.2.2.	Оказана поддержка муниципальным детским школам искусств Иркутской области в укреплении материально-технической базы в 2025 году	01.01.2025	30.12.2025	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	улучшена материально-техническая база детских школ искусств	да	-
1.2.2.1.	Контрольная точка 1.2.2.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2025	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2.2.	Контрольная точка 1.2.2.2.: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2025	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	правовой акт министерства культуры Иркутской области	да	-

1.2.2.3.	Контрольная точка 1.2.2.3.: Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.04.2025	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-
1.2.2.4.	Контрольная точка 1.2.2.4.: Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2025	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-
1.2.2.5.	Контрольная точка 1.2.2.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2025	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, договоры и пр.	да	-
1.2.2.6.	Контрольная точка 1.2.2.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2025	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	-
1.2.3.	Оказана поддержка муниципальным детским школам искусств Иркутской области в укреплении материально-технической базы в 2026 году	01.01.2026	30.12.2026	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	улучшена материально-техническая база детских школ искусств	да	-
1.2.3.1.	Контрольная точка 1.2.3.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2026	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	да	ГГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3.2.	Контрольная точка 1.2.3.2.: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2026	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	правовой акт министерства культуры Иркутской области	да	-
1.2.3.3.	Контрольная точка 1.2.3.3.: Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.04.2026	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-
1.2.3.4.	Контрольная точка 1.2.3.4.: Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2026	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-
1.2.3.5.	Контрольная точка 1.2.3.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2026	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, договоры и пр.	да	-

1.2.3.6.	Контрольная точка 1.2.3.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2026	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	-
1.3.	Приобретены документы для пополнения библиотечного фонда модельных муниципальных библиотек, в том числе:	01.01.2024	30.01.2026	X	X	X	X	X	X
1.3.1.	Приобретены документы для пополнения библиотечного фонда модельных муниципальных библиотек в 2024 году	01.01.2024	30.01.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	Обновление библиотечных фондов модельных муниципальных библиотек для удовлетворения читательских интересов жителей Иркутской области	да	-
1.3.1.1.	Контрольная точка 1.3.1.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2024	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.1.2.	Контрольная точка 1.3.1.2.: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	правовой акт министерства культуры Иркутской области	да	-
1.3.1.3.	Контрольная точка 1.3.1.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.04.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-
1.3.1.4.	Контрольная точка 1.3.1.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-
1.3.1.5.	Контрольная точка 1.3.1.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, договоры и пр.	да	-
1.3.1.6.	Контрольная точка 1.3.1.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	-
1.3.2.	Приобретены документы для пополнения библиотечного фонда модельных муниципальных библиотек в 2025 году	01.01.2025	30.01.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	Обновление библиотечных фондов модельных муниципальных библиотек для удовлетворения читательских интересов жителей Иркутской области	да	-

1.3.2.1.	Контрольная точка 1.3.2.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам	X	15.02.2025	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.2.2.	Контрольная точка 1.3.2.2.: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	правовой акт министерства культуры Иркутской области	да	-
1.3.2.3.	Контрольная точка 1.3.2.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.04.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-
1.3.2.4.	Контрольная точка 1.3.2.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-
1.3.2.5.	Контрольная точка 1.3.2.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, договоры и пр.	да	-
1.3.2.6.	Контрольная точка 1.3.2.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	-
1.3.3.	Приобретены документы для пополнения библиотечного фонда модельных муниципальных библиотек в 2026 году	01.01.2026	30.01.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	Обновление библиотечных фондов модельных муниципальных библиотек для удовлетворения читательских интересов жителей Иркутской области	да	-
1.3.3.1.	Контрольная точка 1.3.3.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2026	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.3.2.	Контрольная точка 1.3.3.2.: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	правовой акт министерства культуры Иркутской области	да	-
1.3.3.3.	Контрольная точка 1.3.3.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.04.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-

1.3.3.4.	Контрольная точка 1.3.3.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-
1.3.3.5.	Контрольная точка 1.3.3.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, договоры и пр.	да	-
1.3.3.6.	Контрольная точка 1.3.3.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	-
1.4.	Модернизировано библиотечное пространство по модельному стандарту, в том числе:	01.01.2024	30.12.2026	X	X	X	X	X	X
1.4.1.	Модернизировано библиотечное пространство по модельному стандарту в 2024 году	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	Переоснащение муниципальных библиотек позволит модернизировать библиотечное пространство, а также увеличить количество посещений библиоте	да	-
1.4.1.1.	Контрольная точка 1.4.1.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2024	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.1.2.	Контрольная точка 1.4.1.2.: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	правовой акт министерства культуры Иркутской области	да	-
1.4.1.3.	Контрольная точка 1.4.1.3.: Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.04.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-
1.4.1.4.	Контрольная точка 1.4.1.4.: Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-
1.4.1.5.	Контрольная точка 1.4.1.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, договоры и пр.	да	-

1.4.1.6.	Контрольная точка 1.4.1.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	-
1.4.2.	Модернизировано библиотечное пространство по модельному стандарту в 2025 году	01.01.2025	30.12.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	Переоснащение муниципальных библиотек позволит модернизировать библиотечное пространство, а также увеличить количество посещений библиотек	да	-
1.4.2.1.	Контрольная точка 1.4.2.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2025	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.2.2.	Контрольная точка 1.4.2.2.: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	правовой акт министерства культуры Иркутской области	да	-
1.4.2.3.	Контрольная точка 1.4.2.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.04.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-
1.4.2.4.	Контрольная точка 1.4.2.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-
1.4.2.5.	Контрольная точка 1.4.2.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, договоры и пр.	да	-
1.4.2.6.	Контрольная точка 1.4.2.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2025	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	-
1.4.3.	Модернизировано библиотечное пространство по модельному стандарту в 2026 году	01.01.2026	30.12.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	Переоснащение муниципальных библиотек позволит модернизировать библиотечное пространство, а также увеличить количество посещений библиоте	да	-
1.4.3.1.	Контрольная точка 1.4.3.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2026	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	да	ГИИС "Электронный бюджет"

1.4.3.2.	Контрольная точка 1.4.3.2.: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	правовой акт министерства культуры Иркутской области	да	-
1.4.3.3.	Контрольная точка 1.4.3.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.04.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-
1.4.3.4.	Контрольная точка 1.4.3.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-
1.4.3.5.	Контрольная точка 1.4.3.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, договоры и пр.	да	-
1.4.3.6.	Контрольная точка 1.4.3.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2026	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	-
1.5.	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы, в том числе:	01.01.2024	30.12.2026	X	X	X	X	X	X
1.5.1.	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы в 2024 году	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	Модернизация домов культуры позволит повысить качество услуг в сфере культуры для населения, создать условия для творческой деятельности	да	-
1.5.1.1.	Контрольная точка 1.5.1.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2024	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.1.2.	Контрольная точка 1.5.1.2.: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	распоряжение министерства культуры Иркутской области	да	-
1.5.1.3.	Контрольная точка 1.5.1.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	договор (контракт) на закупку товаров, работ, услуг	да	-
1.5.1.4.	Контрольная точка 1.5.1.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.12.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	договор (контракт) на закупку товаров, работ, услуг	да	-

1.5.1.5.	Контрольная точка 1.5.1.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, КСО, договоры и пр.	да	-
1.5.2.	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы в 2025 году	01.01.2025	30.12.2025	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	Модернизация домов культуры позволит повысить качество услуг в сфере культуры для населения, создать условия для творческой деятельности	да	-
1.5.2.1.	Контрольная точка 1.5.2.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2025	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.2.2.	Контрольная точка 1.5.2.2.: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2025	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	распоряжение министерства культуры Иркутской области	да	-
1.5.2.3.	Контрольная точка 1.5.2.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2025	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	договор (контракт) на закупку товаров, работ, услуг	да	-
1.5.2.4.	Контрольная точка 1.5.2.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.12.2025	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	договор (контракт) на закупку товаров, работ, услуг	да	-
1.5.2.5.	Контрольная точка 1.5.2.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2025	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, КСО, договоры и пр.	да	-
1.5.3.	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы в 2026 году	01.01.2026	30.12.2026	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	Модернизация домов культуры позволит повысить качество услуг в сфере культуры для населения, создать условия для творческой деятельности	да	-
1.5.3.1.	Контрольная точка 1.5.3.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2026	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.3.2.	Контрольная точка 1.5.3.2.: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2026	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	распоряжение министерства культуры Иркутской области	да	-
1.5.3.3.	Контрольная точка 1.5.3.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2026	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	договор (контракт) на закупку товаров, работ, услуг	да	-

1.5.3.4.	Контрольная точка 1.5.3.4.: Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.12.2026	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	договор (контракт) на закупку товаров, работ, услуг	да	-
1.5.3.5.	Контрольная точка 1.5.3.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2026	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, КСО, договоры и пр.	да	-
2	Задача: Обеспечение потребности населения Иркутской области в объектах культуры и архивов государственного и муниципального значения								
2.1.	Проведен капитальный ремонт объектов культуры и архивов муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области, в том числе:	01.01.2024	30.12.2025	X	X	X	X	X	X
2.1.1.	Проведен капитальный ремонт объектов культуры и архивов муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области в 2024 году	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	Созданы условия для повышения качества организации культурно-досуговой деятельности путем оснащения оборудованием культурно-досуговых учреждений Иркутской области. Результат - увеличение количества посещений КДУ	да	-
2.1.1.1.	Контрольная точка 2.1.1.1.: Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	X	20.01.2024	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	положительное заключение государственной экспертизы	да	-
2.1.1.2.	Контрольная точка 2.1.1.2.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2024	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	да	ГГИИС "Электронный бюджет"
2.1.1.3.	Контрольная точка 2.1.1.3.: Контракт на строительные-монтажные работы заключен	X	01.07.2024	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	контракт	да	-

2.1.1.4.	Контрольная точка 2.1.1.4.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.08.2024	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	отчет о технической готовности объектов	да	-
2.1.1.5.	Контрольная точка 2.1.1.5.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	30.10.2024	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	отчет о технической готовности объектов	да	-
2.1.1.6.	Контрольная точка 2.1.1.6.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	30.12.2024	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	отчет о технической готовности объектов	да	-
2.1.2.	Проведен капитальный ремонт объектов культуры и архивов муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области в 2025 году	01.01.2025	30.12.2025	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	Созданы условия для повышения качества организации культурно-досуговой деятельности путем оснащения оборудованием культурно-досуговых учреждений Иркутской области. Результат - увеличение количества посещений КДУ	да	-
2.1.2.1.	Контрольная точка 2.1.2.1.: Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	X	20.01.2025	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	положительное заключение государственной экспертизы	да	-
2.1.2.2.	Контрольная точка 2.1.2.2.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2025	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	да	ГИИС "Электронный бюджет"

2.1.2.3.	Контрольная точка 2.1.2.3.: Контракт на строительные-монтажные работы заключен	X	01.07.2025	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	контракт	да	-
2.1.2.4.	Контрольная точка 2.1.2.4.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.08.2025	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	отчет о технической готовности объектов	да	-
2.1.2.5.	Контрольная точка 2.1.2.5.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	30.10.2025	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	отчет о технической готовности объектов	да	-
2.1.2.6.	Контрольная точка 2.1.2.6.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	30.12.2025	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	отчет о технической готовности объектов	да	-
2.2.	Введены, приобретены объекты строительства муниципальной собственности Иркутской области сферы культуры, в том числе:	01.01.2025	30.12.2025	X	X	X	X	X	X
2.2.1.	Введены, приобретены объекты строительства муниципальной собственности Иркутской области сферы культуры в 2025 году	01.01.2025	30.12.2025	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	Строительство новых культурно-досуговых учреждений позволит повысить доступность и качество услуг сферы культуры для населения, создать условия для творческой деятельности.	да	-
2.2.1.1.	Контрольная точка 2.2.1.1.: Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	X	20.01.2025	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	положительное заключение государственной экспертизы	да	-
2.2.1.2.	Контрольная точка 2.2.1.2.: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	20.01.2025	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	разрешение на строительство (реконструкцию)	да	-

2.2.1.3.	Контрольная точка 2.2.1.3.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2025	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	да	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1.4.	Контрольная точка 2.2.1.4.: Контракт на строительные-монтажные работы заключен	X	01.06.2025	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	контракт	да	-
2.2.1.5.	Контрольная точка 2.2.1.5.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.08.2025	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов	да	-
2.2.1.6.	Контрольная точка 2.2.1.6.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.10.2025	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	отчет о технической готовности объектов	да	-
2.2.1.7.	Контрольная точка 2.2.1.7.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	30.12.2025	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	отчет о технической готовности объектов	да	-
2.2.1.8.	Контрольная точка 2.2.1.8.: Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	30.12.2025	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	акт ввода объекта строительства в эксплуатацию	да	-
2.3.	Построены школы искусств по видам искусств муниципальной собственности с участием средств государственной корпорации развития «ВЭБ РФ», в том числе:	01.01.2024	31.12.2024	X	X	X	X	X	X
2.3.1.	Построены школы искусств по видам искусств муниципальной собственности с участием средств государственной корпорации развития «ВЭБ РФ» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	Строительство новых детских школ искусств по видам искусств позволит повысить доступность и качество услуг сферы культуры для населения, создать условия для творческой деятельности.	да	-
2.3.1.1.	Контрольная точка 2.3.1.1.: Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	X	20.01.2024	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	положительное заключение государственной экспертизы	да	-
2.3.1.2.	Контрольная точка 2.3.1.2.: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	30.06.2024	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	разрешение на строительство (реконструкцию)	да	-

2.3.1.3.	Контрольная точка 2.3.1.3.: Правительством Иркутской области заключено соглашение с ВЭБ.РФ о софинансировании расходов бюджета Иркутской области и бюджета муниципального образования "Город Тулун"	X	20.01.2024	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	соглашение	да	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.1.4.	Контрольная точка 2.3.1.4.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2024	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	да	-
2.3.1.5.	Контрольная точка 2.2.5.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	31.12.2024	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов	да	-
2.3.1.6.	Контрольная точка 2.2.6.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	31.12.2025	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	отчет о технической готовности объектов	да	-
2.3.1.7.	Контрольная точка 2.2.7.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	31.12.2026	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; Мэры (главы) муниципальных образований Иркутской области	отчет о технической готовности объектов	да	-
2.4.	Выполнены предпроектные, проектные и изыскательские работы объектов государственной собственности Иркутской области в сфере культуры, в том числе:	01.01.2024	30.12.2024	X	X	X	X	X	X
2.4.1.	Выполнены предпроектные, проектные и изыскательские работы объектов государственной собственности Иркутской области в сфере культуры в 2024 году	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	Строительство новых детских школ искусств по видам искусств позволит повысить доступность и качество услуг сферы культуры для населения, создать условия для творческой деятельности.	нет	-
2.4.1.1.	Контрольная точка 2.4.1.1.: Подготовлена документация на проведение конкурсных процедур	X	26.02.2024	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	Заявка на проведение закупки	нет	-
2.4.1.2.	Контрольная точка 2.4.1.2.: Закупка включена в план закупок	X	26.03.2024	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	Ссылка на закупку в Единой информационной системе в сфере закупок	нет	-
2.4.1.3.	Контрольная точка 2.4.1.3.: Опубликована заявка на проведение предпроектных работ	X	28.03.2024	X	X	Емелоков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	Ссылка на закупку в Единой информационной системе в сфере закупок	нет	-

2.4.1.4.	Контрольная точка 2.4.1.4.: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	26.04.2024	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	Ссылка на контракт в Единой информационной системе в сфере закупок	нет	-
2.4.1.5.	Контрольная точка 2.4.1.5.: Выполнены проектные работы	X	26.09.2024	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	Письмо заказчика о готовности проектной документации к загрузке в экспертизу	нет	-
2.4.1.6.	Контрольная точка 2.4.1.6.: Выполнены предпроектные работы	X	24.10.2024	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	Отчет о технической готовности объектов	нет	-
2.4.1.7.	Контрольная точка 2.4.1.7.: Документ, подтверждающий выполнение предпроектных работ	X	20.11.2024	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	Акт приемки выполненных работ	нет	-
2.4.1.8.	Контрольная точка 2.4.1.8.: Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	X	20.12.2024	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	нет	-
2.4.1.9.	Контрольная точка 2.4.1.9.: Выполнена оплата контракта	X	31.12.2024	X	X	Емелюков А.А., первый заместитель министра строительства Иркутской области; ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»	Платежное поручение	нет	-
3 Задача: Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории Иркутской области									
3.1.	Восстановлены мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества, в том числе:	01.01.2024	30.12.2024	X	X	X	X	X	X
3.1.1.	Восстановлены мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества в 2024 году	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления строительства материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	Сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма	да	-
3.1.1.1.	Контрольная точка 3.1.1.1.: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления строительства материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	постановление Правительства Иркутской области	да	-
3.1.1.2.	Контрольная точка 3.1.1.2.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	01.03.2024	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	да	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.1.3.	Контрольная точка 3.1.1.3.: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	X	15.03.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления строительства материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	Техническое задание, спецификация	да	-
3.1.1.4.	Контрольная точка 3.1.1.4.: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	X	01.06.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления строительства материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	Техническое задание, спецификация	да	-

3.1.1.5.	Контрольная точка 3.1.1.5.: Контракт на строительномонтажные работы заключен	X	01.07.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления строительства материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	контракт, договор	да	-
3.1.1.6.	Контрольная точка 3.1.1.6.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления строительства материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	отчет о технической готовности объектов, КС	да	-

