



УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

8 ноября 2024 года

№ 15-28-ур-ог

Иркутск

**О внесении изменений в паспорт ведомственного проекта
«Капитальный ремонт, снос (демонтаж) объектов недвижимости,
принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области и подведомственному ему
учреждению на праве оперативного управления»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, методическими рекомендациями по подготовке региональных проектов и ведомственных проектов, являющихся структурными элементами государственных программ Иркутской области, утвержденными распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 125-рзп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в паспорт ведомственного проекта «Капитальный ремонт, снос (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления», утвержденный распоряжением управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 15-34-ур-од (далее – паспорт), следующие изменения:

- 1) разделы 1, 3, 4, 6, 7 паспорта изложить в новой редакции (прилагаются);
- 2) приложение 1 к паспорту изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) в порядке, установленном законодательством

Иркутской области, и в течение трех рабочих дней со дня его издания подлежит размещению на официальном сайте управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Управляющий делами Губернатора
Иркутской области и Правительства
Иркутской области



А.Г. Суханов

«1. Основные положения»

Краткое наименование ведомственного проекта	«Капитальный ремонт, снос (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления»	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2026
Вид проекта	Ведомственный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Иркутской области и достижение задач и осуществление функций соответствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской области			
Куратор ведомственного проекта	<i>Ситников Руслан Леонидович</i>	<i>первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области</i>		
Руководитель ведомственного проекта	<i>Суханов Александр Геннадьевич</i>	<i>управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области</i>		
Администратор ведомственного проекта	-	-		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГПИО)	1	ГПИО	<i>Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области</i>	
	1.1.	ГП РФ	-	
		Федеральный проект / комплекс процессных мероприятий		-
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области		-

«3. Показатели ведомственного проекта «Капитальный ремонт, снос (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления»

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог (да/нет)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача: Обеспечение капитального ремонта для восстановления работоспособности и поддержания технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления для приведения их в нормативное состояние, а также снос (демонтаж) таких объектов											
1.1.	Доля объектов недвижимого имущества, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления, в отношении которых проведен капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации объектов недвижимости, от общего количества объектов недвижимого имущества, требующих проведения капитального ремонта	ВП	процент	х	х	50	50	60	возрастающий	да	нет	-
1.2.	Доля объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления в отношении которых проведен снос (демонтаж), от общего количества объектов недвижимого имущества, требующих проведения сноса (демонтажа)	ВП	процент	х	х	100			возрастающий	да	нет	-

Приложение 4 к распоряжению управления делами
Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области
от _____ № _____

«б. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта «Капитальный ремонт, снос (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	Задача: Обеспечение капитального ремонта для восстановления работоспособности и поддержания технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления для приведения их в нормативное состояние, а также снос (демонтаж) таких объектов				
1.1.	Мероприятие (результат): «Обеспечен капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления» всего, в том числе:	36 528,2	4 000,0	4 000,0	44 528,2
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	36 528,2	4 000,0	4 000,0	44 528,2
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	36 528,2	4 000,0	4 000,0	44 528,2
1.1.	Мероприятие (результат): «Обеспечен снос (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления» всего, в том числе:	2 777,7	0,0	0,0	2 777,7
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	2 777,7	0,0	0,0	2 777,7
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	2 777,7	0,0	0,0	2 777,7
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:		39 305,9	4 000,0	4 000,0	47 305,9
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		39 305,9	4 000,0	4 000,0	47 305,9
<i>Областной бюджет</i>		39 305,9	4 000,0	4 000,0	47 305,9

«7. Помесечный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта «Капитальный ремонт, снос (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления» в 2024 году

№ п/п	Наименование задачи ГП ИО, мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янк.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сеп.	окт.	ноя.	
1.	Задача: Обеспечение капитального ремонта для восстановления работоспособности и поддержания технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления для приведения их в нормативное состояние, а также снос (демонтаж) таких объектов												
1.1.	Обеспечен капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления	0,0	320,0	320,0	320,0	1 093,0	1 093,0	12 885,0	28 449,9	28 449,9	28 449,9	28 449,9	36 528,2
1.2.	Обеспечен снос (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления	0,0	0,0	0,0	0,0	1 188,0	1 188,0	1 188,0	1 188,0	1 188,0	2 777,7	2 777,7	2 777,7
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	320,0	320,0	320,0	2 281,0	2 281,0	14 073,0	29 637,9	29 637,9	31 227,6	31 227,6	39 305,9
	Областной бюджет	0,0	320,0	320,0	320,0	2 281,0	2 281,0	14 073,0	29 637,9	29 637,9	31 227,6	31 227,6	39 305,9
	ИТОГО, в том числе:	0,0	320,0	320,0	320,0	2 281,0	2 281,0	14 073,0	29 637,9	29 637,9	31 227,6	31 227,6	39 305,9
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	320,0	320,0	320,0	2 281,0	2 281,0	14 073,0	29 637,9	29 637,9	31 227,6	31 227,6	39 305,9
	Областной бюджет	0,0	320,0	320,0	320,0	2 281,0	2 281,0	14 073,0	29 637,9	29 637,9	31 227,6	31 227,6	39 305,9

Приложение 6 к распоряжению управления делами
Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области
от _____ № _____

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту ведомственного проекта «Капитальный ремонт, снос (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления»

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующий	последующий				
Задача: Обеспечение капитального ремонта для восстановления работоспособности и поддержания технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления для приведения их в нормативное состояние, а также снос (демонтаж) таких объектов									
1	Обеспечен капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Власенко Олег Борисович - Директор ГКУ Иркутской области «ДКО Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»	9 актов приема выполненных работ КС-2 и/или 9 справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, 14 актов выполненных работ	X	X
1.1.1.	Контрольная точка 1. Внесение заявки в план - график	X	31.01.2024	X	1.1.2.	Власенская Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	распоряжение о закупке	нет	ЕИС Закупки
1.1.2.	Контрольная точка 2. Подготовка заявки на проведение закупочной процедуры	X	28.02.2024	1.1.1.	1.1.3.	Власенская Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	заявка на закупку	нет	Электронная торговля государством
1.1.3.	Контрольная точка 3. Подведение итогов закупочной процедуры	X	31.03.2024	1.1.2.	1.1.4.	Пазунова Е.В. - начальник отдела договорной работы, правового и материально - технического обеспечения	протокол подведения итогов	нет	ЕИС Закупки
1.1.4.	Контрольная точка 4. Заключение государственной контракта	X	30.04.2024	1.1.3.	1.1.5.	Пазунова Е.В. - начальник отдела договорной работы, правового и материально - технического обеспечения	государственный контракт	нет	ЕИС Закупки
1.1.5.	Контрольная точка 5. Мониторинг исполнения результатов	X	15.08.2024	1.1.4.	1.1.6.	Власенская Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	Справка о выполнении мероприятий	нет	X
1.1.6.	Контрольная точка 6. Мониторинг исполнения результатов	X	15.10.2024	1.1.5.	1.1.7.	Власенская Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	Справка о выполнении мероприятий	нет	X
1.1.7.	Контрольная точка 7. Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	31.12.2024	1.1.6.	1.1.8.	Власенская Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	8 актов приема выполненных работ КС-2 и/или 8 справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, 12 актов выполненных работ	нет	ЕИС Закупки

1.1.8	Контрольная точка 8. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	31.12.2024	1.1.7	X	Овечкина И.К. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер	заявка на расход	нет	ЕИС Закупки
1.2.1	Контрольная точка 1. Внесение заявок в план - график	X	31.01.2025	X	1.2.2.	Власовская Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	распоряжение о закупке	нет	ЕИС Закупки
1.2.2	Контрольная точка 2. Подготовка заявки на проведение закупочной процедуры	X	28.02.2025	1.2.1	1.2.3	Власовская Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	заявка на закупку	нет	Электронная торговля и поставка
1.2.3	Контрольная точка 3. Подведение итогов закупочной процедуры	X	31.03.2025	1.2.2.	1.2.4.	Наушова Е.В. - начальник отдела договорной работы, правового и материально - технического обеспечения	приказ о подведении итогов	нет	ЕИС Закупки
1.2.4.	Контрольная точка 4. Заключение государственного контракта	X	30.04.2025	1.2.5	1.2.5	Наушова Е.В. - начальник отдела договорной работы, правового и материально - технического обеспечения	государственный контракт	нет	ЕИС Закупки
1.2.5	Контрольная точка 5. Мониторинг исполнения результата	X	15.08.2025	1.2.1	1.2.6.	Власовская Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	Справка о выполнении мероприятий	нет	X
1.2.6	Контрольная точка 6. Мониторинг исполнения результата	X	15.10.2025	1.2.5	1.2.7	Власовская Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	Справка о выполнении мероприятий	нет	X
1.2.7	Контрольная точка 7. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	31.12.2025	1.2.6.	1.2.8.	Власовская Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	1 акт приема-передачи выполненных работ КС-2 и/или 1 справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3	нет	ЕИС Закупки
1.2.8.	Контрольная точка 8. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	31.12.2025	1.2.7	X	Овечкина И.К. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер	заявка на расход	нет	ЕИС Закупки
1.3.1.	Контрольная точка 1. Внесение заявок в план - график	X	31.01.2026	X	1.3.2.	Власовская Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	распоряжение о закупке	нет	ЕИС Закупки
1.3.2	Контрольная точка 2. Подготовка заявки на проведение закупочной процедуры	X	28.02.2026	1.3.1	1.3.3	Власовская Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	заявка на закупку	нет	Электронная торговля и поставка
1.3.3	Контрольная точка 3. Подведение итогов закупочной процедуры	X	31.03.2026	1.3.2	1.3.4.	Наушова Е.В. - начальник отдела договорной работы, правового и материально - технического обеспечения	приказ о подведении итогов	нет	ЕИС Закупки
1.3.4	Контрольная точка 4. Заключение государственного контракта	X	30.04.2026	1.3.3	1.3.5.	Наушова Е.В. - начальник отдела договорной работы, правового и материально - технического обеспечения	государственный контракт	нет	ЕИС Закупки
1.3.5.	Контрольная точка 5. Мониторинг исполнения результата	X	15.08.2026	1.3.4	1.3.6.	Власовская Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	Справка о выполнении мероприятий	нет	X
1.3.6	Контрольная точка 6. Мониторинг исполнения результата	X	15.10.2026	1.3.5	1.3.7.	Власовская Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	Справка о выполнении мероприятий	нет	X
1.3.7	Контрольная точка 7. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	31.12.2026	1.3.6.	1.3.8.	Власовская Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	1 акт выполненных работ	нет	ЕИС Закупки
1.3.8	Контрольная точка 8. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	31.12.2026	1.3.7	X	Овечкина И.К. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер	заявка на расход	нет	ЕИС Закупки
2.	Обедеренко Елена Александровна - руководитель управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственным ему учреждениям на период с 01.01.2024		31.12.2024	X	X	Власова Ольга Борисовна - Директор ГКУ Иркутской области ФДКО Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	2 акта приема-передачи выполненных работ КС-2 и/или 2 справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, 3 акта выполненных работ	X	X

2.1.1	Контрольная точка 1. Внесение закупки в план-график	X	31.01.2024	X	2.1.2	Воронцова А.В. - главный специалист отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	расширение о. учета	нет	ЕИС Закупки
2.1.2	Контрольная точка 2. Подготовка заявки на проведение закупочной процедуры	X	28.02.2024	2.1.1.	2.1.3.	Воронцова А.В. - главный специалист отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	зачин на закупку	нет	Электронная торговая площадка
2.1.3	Контрольная точка 3. Подписание заявки закупочной процедура	X	31.05.2024	2.1.2.	2.1.4	Воронцова А.В. - главный специалист отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	протокол подведения итогов	нет	ЕИС Закупки
2.1.4.	Контрольная точка 4. Заключение государственного контракта	X	30.04.2024	2.1.3.	2.1.5	Воронцова А.В. - главный специалист отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	государственный контракт	нет	ЕИС Закупки
2.1.5	Контрольная точка 5. Мониторинг исполнения результатов	X	15.08.2024	2.1.4.	2.1.5.	Власенская Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	Справка о выполнении мероприятий	нет	X
2.1.6.	Контрольная точка 6. Мониторинг исполнения результатов	X	15.10.2024	2.1.5	2.1.7.	Власенская Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	Справка о выполнении мероприятий	нет	X
2.1.7	Контрольная точка 7. Проведены приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	01.12.2024	2.1.5	2.1.7	Власенская Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений, Воронцова А.В. - главный специалист отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	2 акта приемки выполненных работ КС-2 и/или 2 справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, 3 акта выполненных работ	нет	ЕИС Закупки
2.1.8.	Контрольная точка 8. Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	31.12.2024	2.1.6.	X	Марченко Н.В. - начальник отдела бухгалтерского учета и кадровой работы - главный бухгалтер	зачин на расход	нет	ЕИС Закупки

